Trafosur

FICHA DE SERVICIO

Código: GC-P-004
Versión: 00 0004082
Fecha de vigencia: 08/05/2020

☐ Adecuación ☒ Mto. in situ ☐ Mto. en Fabrica ☐ Otros

☐ Garantía ☐ Reclamos ☐ Asistencia ☐ Inst PD Nuevo

Fecha de trabajo: 20/11/2020 Hora: ___:___ a ___:___

Hora de corte de energía: ___:___ a ___:___

OT Nº: Nº de Reclamo:

Grúa: ATEGO

Cliente: Ministerio Publico

Dirección: Chile y Gatimi Asunción.

Marca: TRASFOSUR

Número de Fab: OB143

Número de ANDE:

Potencia: 630 KVA

Fases: 3

tension AT: 22.900

____, ____, ____, ____ : V

Tension BT:

400. 230 V

Estado de accesorios

Aisladores de AT:	OK
Conectores de AT:	OK
Aisladores de BT:	OK
Conectores de BT:	OK
Conmutador tipo:	OK
Estado de la caja:	Bueno
Ruedas:	SI
Termómetro:	NO
Tanque de expansión:	SI
Relé:	NO
Silicagell:	SI
Mufa:	SI OK

Descripción de Trabajos Realizados

① Corte en MT para el mantenimiento In Sito

② Limpieza y Reajuste de los Componentes- Externos BT y AT

③ Filtrado Integral del Aceite con termo vacio

④ Reposicion Aceite hasta Nivel Indicado

⑤ Retiro de muestra aceite para prueba Rigidez

Conforme Orden de Trabajo Nº 48728

ENSAYOS Y VERIFICACIONES

Tensión lado BT sin carga

POSICION	ANTERIOR	POSTERIOR
FASE - FASE =	400	400
FASE - NEUTRO =	230	230

Medición de los cortocircuitos mirando desde el lado de BT de izq a der.

AT:

BT:

Resistencia del Bobinado AT

Escala =

H1-H2= H2-H3= H3-H1=

Resistencia de aislamiento

	AT - tierra	BT - Tierra	AT - BT
Volts	5000	5000	5000
Megohms	600	1200	1000
Tiempo	1 min	1 min	1 min

Resistencia de Puesta a Tierra

Inspección

Conductor de bajada de Fase:

Conductor de bajada del Neutro:

Conductor de puesta a tierra:

Llave Termomagnética: A ☐ Fija ☐ Regulable

Tablero:

Fusible:

Cruceta:

Seccionador:

Descargador:

Responsable: Firma:

Material utilizado

☐ TRAFOSUR ☐ CLIENTE

Facturar ☐ Si ☐ No

Observaciones

Lic. Ruben Morales Rivas
Administrador Sede Central.-

Cliente: Ministerio Público Firma:

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde - TRIPLICADO: Amarillo

05 Tal. de 50x3 del 4.001 al 4.250 - 08/2021