TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06	**EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA GHACO S.A.**
SETIEMBRE 2021	LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020
ORDEN DE SERVICIO N° 02	LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO 31/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	91,50%	6.511.125.753	4,59%	326.645.756	96,10%	6.837.771.509
	Total por Obra - (A)	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	91,50%	6.511.125.753	4,59%	326.645.756	96,10%	6.837.771.509

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666		100%	1.723.226.666	75,57%	1.302.225.151	3,79%	65.329.151	79,36%	1.367.554.302
B.2	Para fondo de reparo (5%) ☐	100,00%	430.806.666		100%	355.780.004	91,50%	325.556.288	4,59%	16.332.288	96,10%	341.888.576
B.3	Otras deducciones											-
	Total Deducciones - (B)		2.154.033.332			2.079.006.670	78,30%	1.627.781.439	3,79%	81.661.439	79,36%	1.709.442.878
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	244.984.317		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	244.984.317		

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE, IVA INCLUIDO .-

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.897
Fiscal de Obra

Residente de obra

Coordinador de Fiscalización

Director de Obra

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04	EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A
SETIEMBRE 2021	LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020
ORDEN DE SERVICIO N° 02	LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCION

Monto Maximo: 8.616.133.328

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE ADJUDICADO		ORDEN SERVICIO N-01	ORDEN SERVICIO N-02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESCUELA BASICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	44.031.053	286.420.918	**330.451.971**	94,60%	312.595.952	0,94%	3.114.634	**95,54%**	**315.710.586**
2	ESCUELA BASICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	51.169.494	348.053.955	**399.223.449**	96,98%	387.184.752	1,20%	4.771.051	**98,18%**	**391.955.803**
3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LOPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	51.177.491	353.720.910	**404.898.401**	93,65%	379.207.034	5,08%	20.574.307	**98,74%**	**399.781.341**
4	COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	51.480.816	363.225.614	**414.706.430**	96,59%	400.573.817	2,17%	9.005.325	**98,76%**	**409.579.142**
5	ESCUELA BÁSICA N° 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	3,18%	226.287.485	44.613.981	181.673.504	**226.287.485**	86,36%	195.427.176	6,90%	15.608.246	**93,26%**	**211.035.422**
6	ESCUELA BÁSICA N° 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	53.160.341	430.625.415	**483.785.756**	86,14%	416.737.056	11,40%	55.172.426	**97,55%**	**471.909.482**
7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	41.983.055	181.746.389	**223.729.444**	93,44%	209.051.785	4,08%	9.124.928	**97,52%**	**218.176.713**
8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	42.377.572	181.746.389	**224.123.961**	88,71%	198.815.781	6,09%	13.647.382	**94,80%**	**212.463.163**
9	ESCUELA BÁSICA N° 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	45.525.731	281.959.865	**327.485.596**	95,37%	312.318.359	1,09%	3.583.604	**96,46%**	**315.901.963**
10	ESCUELA BÁSICA N° 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	53.327.608	426.222.415	**479.550.023**	94,45%	452.958.777	0,81%	3.868.773	**95,26%**	**456.827.550**
11	ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	52.213.769	355.341.954	**407.555.723**	94,90%	386.778.628	2,46%	10.038.445	**97,37%**	**396.817.073**
12	ESCUELA BÁSICA N° 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESUS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	53.323.219	430.625.415	**483.948.634**	87,68%	424.311.432	7,36%	35.623.799	**95,04%**	**459.935.231**
13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	42.256.145	186.149.389	**228.405.534**	88,14%	201.326.351	7,13%	16.278.214	**95,27%**	**217.604.565**

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Ereliy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	3,26%	231.683.053	49.936.664	181.746.389	**231.683.053**	87,72%	203.224.123	5,40%	12.520.051	**93,12%**	**215.744.174**
	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	**269.306.937**	68,64%	184.858.857	20,58%	55.414.683	**89,22%**	**240.273.540**
15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	58.365.474	349.978.360	**408.343.834**	95,16%	388.599.859	2,21%	9.005.325	**97,37%**	**397.605.184**
	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	**269.306.937**	93,23%	251.077.000	1,48%	3.998.331	**94,72%**	**255.075.331**
16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,42%	243.626.889	49.926.910	193.699.979	**243.626.889**	93,98%	228.965.808	2,42%	5.890.298	**96,40%**	**234.856.106**
	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	**269.306.937**	94,75%	255.174.638	0,36%	974.097	**95,11%**	**256.148.735**
17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FATIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	51.293.067	341.159.960	**392.453.027**	95,61%	375.211.483	1,48%	5.794.976	**97,08%**	**381.006.459**
18	ESCUELA BÁSICA Nº1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,59%	397.420.053	53.510.944	343.909.109	**397.420.053**	87,24%	346.727.085	8,21%	32.636.861	**95,46%**	**379.363.946**
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**7.116.600.074**	**928.197.534**	**6.187.402.540**	**7.116.600.074**	**91,40%**	**6.511.125.753**	**4,86%**	**326.649.756**	**96,19%**	**6.837.771.509**

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

Fiscal de Obra

Residente de obra

Coordinador de Fiscalización

Director de Obra

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mecanismos
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO SETIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

Monto Maximo: 8.616.133.328

ITEM	CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO		ORDEN 1	ORDEN 2				
		%	Monto	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	0,13%	0,48%	0,61%	0,31%	0,30%	2,82%
2	ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	0,15%	0,58%	0,74%	0,37%	0,37%	3,40%
3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	0,15%	0,58%	0,75%	0,38%	0,37%	3,45%
4	COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	0,16%	0,60%	0,77%	0,39%	0,38%	3,53%
5	ESCUELA BÁSICA Nº 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	3,18%	226.287.485	0,09%	0,33%	0,42%	0,21%	0,21%	1,93%
6	ESCUELA BÁSICA Nº 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	0,18%	0,70%	0,90%	0,45%	0,44%	4,12%
7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	0,08%	0,32%	0,41%	0,21%	0,21%	1,91%
8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	0,09%	0,32%	0,42%	0,21%	0,21%	1,91%
9	ESCUELA BÁSICA Nº 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	0,12%	0,47%	0,61%	0,31%	0,30%	2,79%
10	ESCUELA BÁSICA Nº 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	0,18%	0,69%	0,89%	0,45%	0,44%	4,09%
11	ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	0,15%	0,59%	0,76%	0,38%	0,37%	3,47%
12	ESCUELA BÁSICA Nº 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	0,18%	0,70%	0,90%	0,45%	0,44%	4,13%

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	0,09%	0,33%	0,42%	0,21%	0,21%	1,95%
14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	3,26%	231.683.053	0,09%	0,33%	0,43%	0,22%	0,21%	1,97%
	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	0,10%	0,39%	0,50%	0,25%	0,25%	2,30%
15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	0,15%	0,59%	0,76%	0,38%	0,38%	3,48%
	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	0,10%	0,39%	0,50%	0,25%	0,25%	2,30%
16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,42%	243.626.889	0,09%	0,35%	0,45%	0,23%	0,22%	2,08%
	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	0,10%	0,39%	0,50%	0,25%	0,25%	2,30%
17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	0,15%	0,57%	0,73%	0,37%	0,36%	3,35%
18	ESCUELA BÁSICA N°1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,59%	397.420.053	0,15%	0,57%	0,74%	0,37%	0,37%	3,39%
	Total por Obra - (A)	100,00%	7.115.600.073						
AVANCE MENSUAL PREVISTO				2,70%	10,27%	13,19%	6,65%	6,64%	60,65%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO				2,70%	12,97%	26,16%	32,81%	39,45%	100,00%

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897
Fiscal de Obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
Residente de obra

Coordinador de Fiscalización

Director de Obra

Ing. Freddy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S