MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 11: COMEDOR ESCOLAR (NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA)
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA Nº 1896 NTA. SRA. VIRGEN DE FÁTIMA

29/12/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	UN.	1,00	1.228.500	1.228.500	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	1.228.500	1.228.500	100%
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	120,00	13.650	1.638.000	0,00	0%	120,00	100%	120,00	100%	0,00	1.638.000	1.638.000	100%
3	Replanteo y marcación	M2	120,00	13.650	1.638.000	0,00	0%	120,00	100%	120,00	100%	0,00	1.638.000	1.638.000	100%
4	Placa	UN.	1,00	1.365.000	1.365.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
5	Excavación para fundación	M3	16,40	172.900	2.835.560	0,00	0%	16,40	100%	16,40	100%	0,00	2.835.560	2.835.560	100%
6	Zapatas de Hº Aº	M3	4,80	2.821.000	13.540.800	0,00	0%	4,80	100%	4,80	100%	0,00	13.540.800	13.540.800	100%
7	Fuste de H° A°	M3	0,42	2.821.000	1.184.820	0,00	0%	0,42	100%	0,42	100%	0,00	1.184.820	1.184.820	100%
8	Pilares de Hº Aº	M3	2,00	2.821.000	5.642.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	5.642.000	5.642.000	100%
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,50	2.821.000	9.873.500	0,00	0%	3,50	100%	3,50	100%	0,00	9.873.500	9.873.500	100%
10	Relleno y compactación	M3	10,00	200.200	2.002.000	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%	0,00	2.002.000	2.002.000	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	19,00	141.960	2.697.240	0,00	0%	19,00	100%	19,00	100%	0,00	2.697.240	2.697.240	100%
12	Muro de nivelación, de 0,30 cm	M2	13,50	222.950	3.009.825	0,00	0%	13,50	100%	13,50	100%	0,00	3.009.825	3.009.825	100%
13	Muro de elevación, de 0,15 cm	M2	140,00	116.480	16.307.200	0,00	0%	140,00	100%	140,00	100%	0,00	16.307.200	16.307.200	100%
14	Aislación de paredes, H=1,20	M2	57,00	59.150	3.371.550	0,00	0%	57,00	100%	57,00	100%	0,00	3.371.550	3.371.550	100%
15	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	M2	125,00	473.200	59.150.000	0,00	0%	125,00	100%	125,00	100%	0,00	59.150.000	59.150.000	100%
16	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ML.	12,10	364.000	4.404.400	0,00	0%	12,10	100%	12,10	100%	0,00	4.404.400	4.404.400	100%
17	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ML.	12,10	364.000	4.404.400	0,00	0%	12,10	100%	12,10	100%	0,00	4.404.400	4.404.400	100%
18	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,10	91.000	3.376.100	0,00	0%	37,10	100%	37,10	100%	0,00	3.376.100	3.376.100	100%
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	270,00	59.150	15.970.500	0,00	0%	270,00	100%	270,00	100%	0,00	15.970.500	15.970.500	100%
20	Moldura lineal en ventanas	ML.	44,00	59.150	2.602.600	0,00	0%	44,00	100%	44,00	100%	0,00	2.602.600	2.602.600	100%
21	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	M2	90,00	54.600	4.914.000	0,00	0%	90,00	100%	90,00	100%	0,00	4.914.000	4.914.000	100%
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	M2	90,00	45.500	4.095.000	0,00	0%	90,00	100%	90,00	100%	0,00	4.095.000	4.095.000	100%
23	Piso cerámico antideslizante de primera línea	M2	90,00	113.750	10.237.500	0,00	0%	90,00	100%	90,00	100%	0,00	10.237.500	10.237.500	100%
24	Guardaobra de baldosen	M2	25,00	136.500	3.412.500	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%	0,00	3.412.500	3.412.500	100%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

FANN S.A.
RUC 80050215-9

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 11: COMEDOR ESCOLAR (NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA)
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA Nº 1896 NTA. SRA. VIRGEN DE FÁTIMA

29/12/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ML.	110,50	34.580	3.821.090	0,00	0%	110,50	100%	110,50	100%	0,00	3.821.090	3.821.090	100%
26	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	GL.	1,00	9.100.000	9.100.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	9.100.000	9.100.000	100%
27	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ML.	25,00	77.350	1.933.750	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%	0,00	1.933.750	1.933.750	100%
28	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	2,00	2.002.000	4.004.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	4.004.000	4.004.000	100%
29	Provisión y colocación puerta de madera tipo placa de 1,20 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	1,00	2.593.500	2.593.500	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	2.593.500	2.593.500	100%
30	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	M2	10,50	773.500	8.121.750	0,00	0%	10,50	100%	10,50	100%	0,00	8.121.750	8.121.750	100%
31	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	M2	10,50	382.200	4.013.100	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
32	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	M2	270,00	54.600	14.742.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
33	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético	ML.	24,20	36.400	880.880	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
34	De tirantes al sintético	M2	80,00	40.950	3.276.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ML.	37,10	40.950	1.519.245	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
36	Revestido de Azulejos	M2	12,60	113.750	1.433.250	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
37	Banco de madera	UN.	8,00	500.500	4.004.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
38	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	M2	12,90	109.200	1.408.680	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
39	Revoque de mampostería	M2	21,50	45.500	978.250	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
40	Pintura de mampostería, al látex	M2	21,50	54.600	1.173.900	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
41	Losa base (para granito)	M3	1,30	1.820.000	2.366.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
42	Granito	ML.	19,00	773.500	14.696.500	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
43	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	1,00	3.185.000	3.185.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
44	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	13,00	910.000	11.830.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
45	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	12,00	728.000	8.736.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
46	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	UN.	1,00	728.000	728.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
47	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	UN.	10,00	354.900	3.549.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

FANN S.A.
RUC 80050215-9

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO Nº 40/2025

OBRA: LOTE N° 11: COMEDOR ESCOLAR (NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA)
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA Nº 1896 NTA. SRA. VIRGEN DE FÁTIMA

29/12/2025

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
48	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	UN.	3,00	382.200	1.146.600	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
49	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	109.200	109.200	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
50	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	UN.	2,00	4.186.000	8.372.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
51	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	2.730.000	2.730.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	773.500	773.500	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
53	Instalación de grifería y bacha de ceramica	UN.	2,00	1.183.000	2.366.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
54	Desagüe cloacal	UN.	1,00	1.365.000	1.365.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
55	Camara séptica	UN.	1,00	1.683.500	1.683.500	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
56	Pozo absorvente	UN.	1,00	3.594.500	3.594.500	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
57	Registro 40x40	UN.	1,00	318.500	318.500	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
58	Provisión e instalación de cocina	GL.	1,00	2.730.000	2.730.000	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
59	Limpieza final	GL.	1,00	2.126.071	2.126.071	0,00	0%	-	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0%
TOTAL CONTRATO					314.309.761			TOTAL CERTIFICACION				0	207.110.085	207.110.085	

CERTIFICADO Nº 1		207.110.085
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	10.355.504
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**196.754.581**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS – DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Servicios

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ALBERTO SILVA TORALES.
FANN S.A. - CONTRATISTA
FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.
Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA N° 01/2025

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, el 29 del mes de DICIEMBRE del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

LICITACION DE PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCION, REFACCION DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2026" - ID 473512

CONTRATO N° 40/2025

OBRA: LOTE N° 11: COMEDOR ESCOLAR (NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA)
UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 1896 NTA. SRA. VIRGEN DE FÁTIMA

OBRA: COMEDOR ESCOLAR (NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA)

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	UN.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
2	Limpieza y preparación de terreno	M2	120,00	0,00	0%	120,00	100%	120,00	100%
3	Replanteo y marcación	M2	120,00	0,00	0%	120,00	100%	120,00	100%
4	Placa	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
5	Excavación para fundación	M3	16,40	0,00	0%	16,40	100%	16,40	100%
6	Zapatas de Hº Aº	M3	4,80	0,00	0%	4,80	100%	4,80	100%
7	Fuste de H° A°	M3	0,42	0,00	0%	0,42	100%	0,42	100%
8	Pilares de Hº Aº	M3	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,50	0,00	0%	3,50	100%	3,50	100%
10	Relleno y compactación	M3	10,00	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	19,00	0,00	0%	19,00	100%	19,00	100%
12	Muro de nivelación, de 0,30 cm	M2	13,50	0,00	0%	13,50	100%	13,50	100%
13	Muro de elevación, de 0,15 cm	M2	140,00	0,00	0%	140,00	100%	140,00	100%
14	Aislación de paredes, H=1,20	M2	57,00	0,00	0%	57,00	100%	57,00	100%
15	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	M2	125,00	0,00	0%	125,00	100%	125,00	100%
16	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ML.	12,10	0,00	0%	12,10	100%	12,10	100%
17	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ML.	12,10	0,00	0%	12,10	100%	12,10	100%
18	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,10	0,00	0%	37,10	100%	37,10	100%
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	270,00	0,00	0%	270,00	100%	270,00	100%
20	Moldura lineal en ventanas	ML.	44,00	0,00	0%	44,00	100%	44,00	100%
21	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	M2	90,00	0,00	0%	90,00	100%	90,00	100%
22	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	M2	90,00	0,00	0%	90,00	100%	90,00	100%
23	Piso cerámico antideslizante de primera línea	M2	90,00	0,00	0%	90,00	100%	90,00	100%
24	Guardaobra de baldoson	M2	25,00	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%
25	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ML.	110,50	0,00	0%	110,50	100%	110,50	100%
26	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	GL.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
27	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ML.	25,00	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%
28	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
29	Provisión y colocación puerta de madera tipo placa de 1,20 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	UN.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
30	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	M2	10,50	0,00	0%	10,50	100%	10,50	100%
31	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	M2	10,50	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
32	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	M2	270,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
33	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético	ML.	24,20	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
34	De tirantes al sintético	M2	80,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ML.	37,10	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
36	Revestido de Azulejos	M2	12,60	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
37	Banco de madera	UN.	8,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
38	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	M2	12,90	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
39	Revoque de mampostería	M2	21,50	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
40	Pintura de mampostería, al látex	M2	21,50	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
41	Losa base (para granito)	M3	1,30	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
42	Granito	ML.	19,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
43	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
44	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	13,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
45	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	12,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
46	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
47	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	UN.	10,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
48	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	UN.	3,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
49	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
50	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	UN.	2,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
51	Instalación de agua corriente	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
52	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
53	Instalación de grifería y bacha de ceramica	UN.	2,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
54	Desagüe cloacal	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
55	Camara séptica	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
56	Pozo absorvente	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
57	Registro 40x40	UN.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
58	Provisión e instalación de cocina	GL.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%
59	Limpieza final	GL.	1,00	0,00	0%	-	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Servicios

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ALBERTO SILVA TORALES.
FANN S.A. - CONTRATISTA
FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.
Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189