CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO PBC, GAVIONES Y EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE
LUGAR: COMPAÑIA 3° KA´AGUY KUPE BARRIO SAN MIGUEL
CONTRATO: Nº 53/2019

Fecha: 22/06/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 03/06/2.019	al: 22/06/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC, GAVIONES Y EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	350.00	1,500	525,000	0	350.00	350.00	0	525,000	525,000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900,000	900,000	0	1.00	1.00	0	900,000	900,000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	EVENTO	120.00	85,000	10,200,000	0	120.00	120.00	0	10,200,000	10,200,000	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	100.00	27,000	2,700,000	0	100.00	100.00	0	2,700,000	2,700,000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	350.00	43,000	15,050,000	0	350.00	350.00	0	15,050,000	15,050,000	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	350.00	2,500	875,000	0	350.00	350.00	0	875,000	875,000	100%
		MURO DE P.B.C. CON PISO DE H°												
7	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRURA COLOCADA DE 0,40 M CON FIJACIÓN DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50 CM) ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARACIÓN Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACIÓN ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	M3	EVENTO	43.00	550,000	23,650,000	0	43.00	43.00	0	23,650,000	23,650,000	100%
8	72131701-002	PISO DE HORMIGON E= 10 CM CON DOSIFICACIÓN 1.5.7 CON ADICTIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM	M2	EVENTO	51.20	150,000	7,680,000	0	51.20	51.20	0	7,680,000	7,680,000	100%
		MURO DE GAVIONES												
9	72131701-002	GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE TORSIÓN MALLA HEXAGONAL DE 1,00 x 2,00	UN	EVENTO	20.00	950,000	19,000,000	0	20.00	20.00	0	19,000,000	19,000,000	100%

10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	25.00	7,500	187,500	0	25.00	25.00	0	187,500	187,500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1,142,500	1,142,500	0	1.00	1.00	0	1,142,500	1,142,500	100%
		TOTAL					**81,910,000**						**81,910,000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**81,910,000**
5% Retención	**4,095,500**
Neto a cobrar	**77,814,500**

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9