Trafosur

FICHA DE SERVICIO

Código: GC-P-004
Versión: 00 0004084
Fecha de vigencia: 08/05/2020

☐ Adecuación ☒ Mto. in situ ☐ Mto. en Fabrica ☐ Otros
☐ Garantía ☐ Reclamos ☐ Asistencia ☐ Inst PD Nuevo

Fecha de trabajo: 20/4/21 Hora: __:__ a __:__
Hora de corte de energía: __:__ a __:__
OT Nº: 48732 Nº de Reclamo:
Grúa: ATEBO
Cliente: Ministerio Público
Dirección: Chile y Yoatimí

Marca: Super KVA.
Número de Fab: 108453
Número de ANDE:
Potencia: 750 KVA.
Fases: 3

tension AT: 22.900 , , , : v

Tension BT: 400 230 v

Estado de accesorios

Aisladores de AT:	OK
Conectores de AT:	OK
Aisladores de BT:	OK
Conectores de BT:	OK
Conmutador tipo:	OK
Estado de la caja:	Bueno
Ruedas:	SI
Termómetro:	NO
Tanque de expansión:	SI
Relé:	NO
Silicagell:	SI
Mufa:	SI OK

Descripción de Trabajos Realizados

- Corte en MT para el mantenimiento y sito
- Limpieza Reajuste de los Cambo Montes - Enlaces BT y AT
- Filtrado Integral del Aceite con termovacío
- Reposición Aceite Hasta Nivel Indicado.
- Retiro de muestra Aceite Para Prueba Rigidez

Conforme orden trabajo Nº 48732

ENSAYOS Y VERIFICACIONES

Tensión lado BT en vacío

POSICION	ANTERIOR	POSTERIOR
FASE - FASE =	400	400
FASE - NEUTRO =	230	230

Marcación de los terminales mirando desde el lado de BT de izq a der:
AT:
BT:

Resistencia del Bobinado AT
Escala =
H1-H2= H2-H3= H3-H1=

Resistencia de Aislamiento

	AT - tierra	BT - Tierra	AT - BT
Volts	5000	5000	5000
Megohms	500	600	800
Tiempo	1 min	1 min	1 min

Resistencia de Puesta a Tierra

Material utilizado

☐ TRAFOSUR ☐ CLIENTE

Inspecciones

Conductor de bajada de Fase:
Conductor de bajada del Neutro:
Conductor de puesta a tierra:
Llave Termomagnética: A ☐ Fija ☐ Regulable
Tablero:
Fusible:
Cruceta:
Seccionador:
Descargador:
Responsable: Firma:

Facturar ☐ Si ☐ No

Observaciones

Cliente: Rafael Zorrilla Irrazábal
Ofic. Adm. Finan. y de Apoyo
Coordinación Administrativa
Ministerio Público
Firma:

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde - TRIPLICADO: Amarillo
05 Tal. de 50x3 del 4.001 al 4.250 - 08/2021