Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Alto Paraná - Paraguay

INFORME DE AVANCE DE OBRA.
CERTIFICADO DE OBRA N°1.

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN PLANTA ALTA

EMPRESA ADJUDICADA: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS.

En fecha 1-09-2021 según verificación previa certifico que en la obra para Construcción de Tinglado en Planta alta los trabajos realizados son los siguientes:

Trabajos Preliminares		
• Cartel de obra.	m2	3
Mampostería, revoques y revestimientos		
• Mampostería 0,15m ladrillo hueco.	m2	105
• Revoque de paredes	m2	210
• Contrapiso y Carpeta	m2	64,5
Estructura de Hormigón Armado		
• Escalera de HºAº	M2	25
• Encadenado de HºAº	ml	25
Instalación Eléctrica		
• Bocas de luz	un	2
• Bocas de toma corriente	un	2

El costo por los trabajos realizados da la suma en Guaraníes: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA. (31.116.370). ----------

---

Arq. Mauricio Galindo
Fiscal de Obra
Municipalidad de Santa Fé

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Alto Paraná - Paraguay
Certificado de obra Nº 01

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN PLANTA ALTA
FECHA: 1 de Septiembre de 2021
Empresa Adjudicada: Constructora 2 Hermanos
Ubicación: En Terreno municipal dentro del Centro Urbano de Santa Fe.

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO.

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN PLANTA ALTA											
						CANTIDADES			MONTO EN GUARANIES		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	P. UNIT. CONTRATO	TOTAL CONTRATO	RESUMEN CERT. ANTERIORES	CERT. Nº1 Actual	CANTIDAD ACUMULADA	MONTO ANTERIOR	MONTO A COBRAR	MONTO ACUMULADO
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Cartel de obra.	m2	3	448.650	1.345.950	0	3,0	3	-	1.345.950	1.345.950
2	**Mamposteria, revoques y revestimientos**										
2.1	Mamposteria 0,15m ladrillo hueco.	m2	105	69.790	7.327.950	0	105,0	105	-	7.327.950	7.327.950
2.2	Revoque de paredes	m2	210	39.880	8.374.800	0	210,0	210	-	8.374.800	8.374.800
2.3	Contrapiso y Carpeta	m2	64,5	39.880	2.572.260	0	64,5	64,5	-	2.572.260	2.572.260
2.4	Piso Ceramico	m2	64,5	84.745	5.466.053	0		0	-	-	-
2.5	Zocalo Ceramico	ml	48	21.934	1.052.832	0		0	-	-	-
3	**Estructura de Hormigon Armado**										
3.1	Escalera de HºAº	m2	25	319.040	7.976.000	0	25,0	25	-	7.976.000	7.976.000
3.2	Encadenado de HºAº	ml	25	129.610	3.240.250	0	25,0	25	-	3.240.250	3.240.250
4	**Estructura metalica.**										
4.1	Cenefa metalica.	m2	34	159.520	5.423.680	0		0	-	-	-
4.2	Baranda metalica sobre muro de mamposteria	ml	16,5	129.610	2.138.565	0		0	-	-	-
4.3	Pasamanos en escalera.	m2	16	274.175	4.386.800	0		0	-	-	-
5	**Instalacion Electrica**										
5.1	Bocas de luz	un	5	69.790	348.950	0	2,0	2	-	139.580	139.580
5.2	Bocas de toma corriente	un	5	69.790	348.950	0	2,0	2	-	139.580	139.580
5.3	Lampara Led 18 w de adosar.	un	5	119.640	598.200	0		0	-	-	-
6	**Aberturas**										
6.1	Puertas placa 1,20m (incluye marcos, hoja, bisagras y cerradura).	un	1	1.146.550	1.146.550	0		0	-	-	-
6.2	Ventana tipo balancin de Aluminio (Dimension 1,70x1,00m)	un	2	677.960	1.355.920	0		0	-	-	-
6.3	Cielorraso de Pvc.	m2	31	79.760	2.472.560	0		0	-	-	-

Arq. Mauricio Galindo C.
Fiscal de Obra
Municipalidad de Santa Fé

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

7	**Pintura de paredes.**										
7.1	Pintura al latex acrilico.	m2	210	15.952	3.349.920	0		0	-	-	-
8	**Limpieza final de obra.**										
8.1	Limpieza final de obra.	gl	1	893.810	893.810	0		0	-	-	-
			TOTAL CONTRATADO		59.820.000	TOTAL EJECUTADO			-	31.116.370	31.116.370
SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA. ----------						IVA INCLUIDO					

Arq. Mauricio Galindo
Fiscal de Obra
Municipalidad

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante