OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DE SANITARIO EN LA PLAZA SAN JUAN DEL BARRIO SAN JUAN"	FECHA DE PRESENTACION	08/11/2022
	FECHA DE INICIO	15/07/2022
EMPRESA CONTRATISTA: JESUS MANUEL ESQUIVEL. JMC CONSTRUCCIONES	PLAZO INICIAL	120
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	PLAZO DE ADENDA	----------
CONTRATO N°: 27/2022	DIAS DE LLUVIA	----------
CERTIFICADO N° 2	PLAZO PRORROGADO	----------
	DIAS TRANSCURRIDOS	116
	RECEPCION PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidades			Monto(Guaranies)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DE SANITARIO EN LA PLAZA SAN JUAN DEL BARRIO SAN JUAN"											
1	**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**3.992.000**	**3.992.000**				**3.992.000**	**-**	**3.992.000**
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	810,00	3.000	2.430.000	810,00	0,00	810,00	2.430.000	-	2.430.000
1.2	Cartel de obra	Unidad	1,00	750.000	750.000	1,00	0,00	1,00	750.000	-	750.000
1.3	Excavaciones	Metros cuadrados	28,00	29.000	812.000	28,00	0,00	28,00	812.000	-	812.000
2	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1,00**	**106.944.000**	**106.944.000**				**52.240.000**	**58.113.000**	**110.353.000**
2.1	Contrapiso de hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	700,00	35.000	24.500.000	600,00	207,00	807,00	21.000.000	7.245.000	28.245.000
2.2	Mampostería de nivelación de 0,15 m para cordón (3 hiladas)	Metros cuadrados	179,00	80.000	14.320.000	170,00	9,00	179,00	13.600.000	720.000	14.320.000
2.3	Mosaico de canto rodado de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	811,00	84.000	68.124.000	210,00	597,00	807,00	17.640.000	50.148.000	67.788.000
3	**Revestimientos**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**2.126.250**	**2.126.250**				**-**	**1.387.500**	**1.387.500**
3.1	Revestimiento de azulejos en sanitario	Metros cuadrados	28,35	75.000	2.126.250	0,00	18,50	18,50	-	1.387.500	1.387.500
4	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**2.600.000**	**2.600.000**				**-**	**2.200.000**	**2.200.000**
4.1	Ventana tipo balancín colocada de 0,80 x 0,45 m	Metro lineal	2,00	200.000	400.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.2	Puerta tablero (0.8 x 2.10)	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000	0,00	2,00	2,00	-	2.200.000	2.200.000
5	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**5.348.000**	**5.348.000**				**-**	**5.348.000**	**5.348.000**
5.1	Revoque interior y exterior de paredes, a una capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo	Metros cuadrados	53,00	28.000	1.484.000	0,00	53,00	53,00	-	1.484.000	1.484.000
5.2	Revoque de cordón a 1 capa con espesor 1,5 cm	Metros cuadrados	138,00	28.000	3.864.000	0,00	138,00	138,00	-	3.864.000	3.864.000
6	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1,00**	**608.000**	**608.000**				**-**	**640.000**	**640.000**
6.1	Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios sexado	Metros cuadrados	7,60	80.000	608.000	0,00	8,00	8,00	-	640.000	640.000
7	**Pintura**	**Metros cuadrados**	**1,00**	**430.400**	**430.400**				**-**	**768.000**	**768.000**
7.1	Pintura látex interior en paredes, sin enduido	Metros cuadrados	2,90	16.000	46.400	0,00	17,00	17,00	-	272.000	272.000
7.2	Pintura látex Exterior en paredes, sin enduido	Metros cuadrados	24,00	16.000	384.000	0,00	31,00	31,00	-	496.000	496.000

JMC CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 4607642-5

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

8	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**1,00**	**6.000.000**	**6.000.000**				**-**	**6.000.000**	**6.000.000**
8.1	Bancos de estructura metálica y madera cepillada empotrada en dados de hormigón	Unidad	4,00	1.500.000	6.000.000	0,00	4,00	4,00	-	6.000.000	6.000.000
9	**Instalacion electrica**	**Unidad**	**1,00**	**26.576.350**	**26.576.350**				**3.500.000**	**20.072.850**	**23.572.850**
9.1	Provision y colocacion de columnas de H° A°	Unidad	5,00	700.000	3.500.000	5,00	0,00	5,00	3.500.000	-	3.500.000
9.2	Línea subterránea de cables de 2x4 mm.	Unidad	278,00	15.000	4.170.000	0,00	252,00	252,00	-	3.780.000	3.780.000
9.3	Línea de cables de 2x2 mm.	Metros	150,00	3.300	495.000	0,00	105,00	105,00	-	346.500	346.500
9.4	Provisión y colocación de alumbrado público de 50 w, tipo LED abierto	Unidad	5,00	985.000	4.925.000	0,00	5,00	5,00	-	4.925.000	4.925.000
9.5	Provisión y colocación de farol de patio, con caño de 2.50 galvanizado	Unidad	6,00	1.300.000	7.800.000	0,00	5,00	5,00	-	6.500.000	6.500.000
9.6	Provisión y colocación de Tablero + 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50	Unidad	1,00	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.7	Puesto de medición definitivo trifásico, (cable de 16mm) con acometida y limitadora hasta 45A.	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1,00	-	1.500.000	1.500.000
9.8	Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	8,00	190.000	1.520.000	0,00	5,00	5,00	-	950.000	950.000
9.9	Artefacto de luz tipo LED de 30x30	Unidad	4,00	95.000	380.000	0,00	3,00	3,00	-	285.000	285.000
9.10	Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad	1,00	1.786.350	1.786.350	0,00	1,00	1,00	-	1.786.350	1.786.350
10	**Jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**2.775.000**	**2.775.000**				**-**	**2.775.000**	**2.775.000**
10.1	Plantines de lapacho y cedro	Unidad	20,00	75.000	1.500.000	0,00	20,00	20,00	-	1.500.000	1.500.000
10.2	Limpieza periodica y final	Metros cuadrados	425,00	3.000	1.275.000	0,00	425,00	425,00	-	1.275.000	1.275.000
11	**Instalacion de artefactos sanitarios en baños sexados**	**Unidad**	**1,00**	**2.600.000**	**2.600.000**				**-**	**2.600.000**	**2.600.000**
11.1	Colocación de artefactos sanitarios en baño.	Unidad	2,00	1.300.000	2.600.000	0,00	2,00	2,00	-	2.600.000	2.600.000
TOTAL:					**160.000.000**				**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**
						Total Certificados			**59.732.000**	**99.904.350**	**159.636.350**
						Fondo de reparo 5%			2.986.600	4.995.218	7.981.818
						Neto a Cobrar			**56.745.400**	**94.909.132**	**151.654.532**

SON GUARANÍES: Noventa y cuatro millones novecientos nueve mil ciento treinta y dos.-

Contratista
Jesus Manuel Esquivel
Representante Legal

JMC
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 4607642-5

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa - Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá