CONSORCIO SIEMENS – RIEDER – STATCOM SAN LORENZO

Asunción, 29 de noviembre de 2021
Nuestra Ref.: LPI ANDE 1487 – 173

Señor
Presidente de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Ing. Félix Eladio Sosa Gimenez
Av. España 1268 esq. Padre Cardozo

Atn.: Departamento de Supervisión de Estaciones.

Ref.: Contrato N° 7878/2019 (LPI ANDE N° 1487/2019)." Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva en STATCOM DE 220 kV en la Subestación San Lorenzo, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay-Fase II".

Certificado N° 17 - Noviembre

De nuestra consideración:

En nombre y representación del Consorcio Siemens – Rieder – STATCOM San Lorenzo, integrado por las empresas SIEMENS AG (Alemania) y RIEDER & CIA S.A.C.I (Paraguay), a fin de presentar el Certificado N° 17 - noviembre, correspondiente a las obras y servicios entregados, conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Planilla de certificación.
- Acta de medición.
- Liquidación Proforma.
- Aporte IPS

Este pago deberá realizarse en una de las Cuentas Habilitadas de BANCOP:

Cuenta Corriente Guaraníes: 410010880
Cuenta Corriente Dólares: 410010898

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la señora Maribel Arroyave, Teléfono (21) 2190288 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente

Expediente N° 4538176-1000003721-4538184
Fecha: 30-11-2021

RIEDER & CIA. S.A.C.I
Ing. César Báez M.
RIEDER y CIA.
RODRIGO FIORE
Gerente Comercial

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

CERTIFICADO Nº: 17

MES: NOVIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS EN GS.			AVANCE (%)		
		(Guaraníes IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado total
1	Subtotal Suministros	1.528.175.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2	Subtotal Servicios de Instalación y Otros	22.461.054.060	15.853.834.679	591.138.450	16.444.973.129	70,58%	2,63%	73,22%
3	Subtotal Ingeniería de Detalles	718.200.000	574.560.000	-	574.560.000	80,00%	0,00%	80,00%
4	Subtotal Gestión Ambiental	224.204.520	139.986.705	8.022.755	148.009.460	62,44%	3,58%	66,02%
5	Subtotal Comisionamiento y Adiestramiento	207.380.250	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL		**25.137.013.830**	**16.568.381.384**	**599.161.205**	**17.167.542.589**	**65,91%**	**2,38%**	**68,30%**
IVA (10%)		2.285.183.075	1.506.216.489	54.469.200	1.560.685.690			
MONTO A PAGAR EN GUARANIES		**25.137.013.830**	**16.568.381.384**	**599.161.205**	**17.167.542.589**			

	Deducciones a la fecha		MONTOS CONTRACTUALES	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B.1	Devolución de Anticipo Item 1	10%	152.617.500	0	0	0
B.2	Devolución de Anticipo Item 2,4 y 5	20%	4.578.527.766	3.198.764.277	119.832.241	3.318.596.518
B.3	Devolución de Anticipo Item 3	20%	143.640.000	114.912.000	0	114.912.000
B.4	Otras deducciones					0
B	TOTAL DEDUCCIONES		4.874.785.266	3.313.676.277	119.832.241	3.433.508.518

C.1	Importe líquido a pagar según Presente Certificado (A - B)	479.328.964
C.2	Multas	0
C	Importe Neto a pagar según Presente Certificado (C.1 - C.2)	**479.328.964**

Son Guaraníes: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO .----------

RODRIGO FIORE
Gerente Comercial

ANDE

RIEDER Y CIA SACI

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

Certificado Nº 17	MES: NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de inicio:	**21/07/2020**
Plazo de ejecución:	**660 días**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	P. UNITARIO MONEDA GS	P. T O T	Cantidades Ejecutadas ANT.	Cantidades Ejecutadas PRES.	Cantidades Ejecutadas ACUMUL.	IMPORTE BASICO IVA INCLUIDO	IMPORTE BASICO FACTURADO GS. ANTERIOR	IMPORTE BASICO FACTURADO GS. PRESENTE	IMPORTE BASICO FACTURADO GS. ACUMULADO
1.1	**SUMINISTRO DE COMPENSADOR DE REACTIVOS TIPO STATCOM 220 kV Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**											
a.	Compensador Estático de Reactivos ± 100 MVAr, incluyendo dos válvulas conversoras tipo VSC de + 50 MVAr c/u, todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Banco de Transformadores Reductores, incluyendo todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Sistemas de protección, medición y control (paneles) para los dos bancos de 80 MVAr / 220 kV existentes, según lo solicitado en las EE.TT.	Global	1		-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición de 220 kV, para la posición del Compensador de Reactivos Tipo STATCOM en el patio de 220 kV de la Subestación y para las posiciones de los dos bancos de 80 MVAr / 220 kV existentes (seccionadores y TCs), incluyendo todos los conductores de potencia, malla de tierra y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones y ampliación de la barra, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Servicios Auxiliares consistentes en Tableros de Distribución de Corriente Alterna 380 Vac y Continua Redundante 110 Vcc (TDCC y TDCA) y Gabinetes de Servicios auxiliares redundantes (Rectificadores + Baterías) para 110 Vcc	Global	1	#########	#	-	-	-	1.526.175.000	-	-	-
1.2	**SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES N° 1, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**			-	-	-	-	-	-			
a.	Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los conductores de potencia, malla de tierra y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES N° 2, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**			-	-	-	-	-	-			
a.	Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los conductores de potencia, malla de tierra y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA LT 66 kV Y EQUIPOS DE POTENCIA PARA LA POSICION DE LLEGADA EN LA SUBESTACION, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**			-	-	-	-	-	-			
a.	Materiales para la readecuación de la LT 66 kV SLO-ITG y Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición, para la posición de llegada en el patio de 66 kV de la Subestación, incluyendo todos los conductores de potencia y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	**SUBTOTAL PLANTA Y REPUESTOS OBLIGATORIOS - SUMINISTROS**			-	#				1.526.175.000	-	-	-

TRIEDER & CIA. S.A.C.I.
RODRIGO FALCIONE
Gerente Comercial

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

CERTIFICADO Nº 17	MES: DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de inicio:	21/07/2020
Plazo de ejecución:	660 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	P. UNITARIO - MONEDA GS (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL - MONEDA GS (IVA INCLUIDO)	Cantidades Ejecutadas			IMPORTE BASICO IVA INCLUIDO	IMPORTE BASICO FACTURADO GS.		
						ANT.	PRES.	ACUMUL.		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
2.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y OTROS											
a.	Obras Preliminares (Incluye Instalación de faenas, Replanteo, Movimiento de Suelo, Estudios de Suelo, protección de taludes, etc.)	Global	1	1.780.537.500	1.780.537.500	1,00	-	1,00	1.780.537.500	1.780.537.500	-	1.780.537.500
b.	Demoliciones de Casa, canaletas y fundaciones de equipos, desmontaje de estructuras correspondienes al Compensador Estático de Reactivos 66 kV y a las posiciones del Patio de 66 kV, desmontaje de equipos y materiales e interconexiones, conforme indicado en las EETT y Planos correspondientes.	Global	1	1.424.430.000	1.424.430.000	1,00	-	1,00	1.424.430.000	1.424.430.000	-	1.424.430.000
c.	Construcción de la Casa de Control del Sistema de Compensación de Reactivos basado en STATCOM 220 kV, Incluyendo las fundaciones para las Válvulas conversoras tipo VSC, canaletas, ductos, etc., Sistemas de CCTV, Sistema de Detección de Incendio de la Casa de Control y demás Sistemas Conexos contemplados en las Especificaciones Técnicas.	Global	1	2.136.645.000	2.136.645.000	0,99	-	0,99	2.136.645.000	2.122.329.479	-	2.122.329.479
d.	Obras Civiles de Patio: fundaciones, canaletas y baterías de ductos para cables, drenajes, murallas, cercos, portones, suministro y montaje de estructuras, cordones limitadores, ripio, caminos, etc. en los patios de 220 y 66 kV y en patio del STATCOM, conforme indicado en los Planos y EETT.	Global	1	9.258.795.000	9.258.795.000	1,00	-	1,00	9.258.795.000	9.258.795.000	-	9.258.795.000
e.	Montaje del Compensador de Reactivos Tipo STATCOM ± 100 MVAr	Global	1	2.136.645.000	2.136.645.000	-	-	-	2.136.645.000	-	-	-
f.	Montaje de Banco de Transformadores Reductores.	Global	1	1.139.544.000	1.139.544.000	0,25	0,25	0,50	1.139.544.000	284.886.000	284.886.000	569.772.000
g.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 220 kV, para la posición del Compensador de Reactivos Tipo STATCOM 220 kV (incluyendo las interconexiones y montaje de la barra), y de las dos posiciones existentes de Bancos Capacitores de 220 kV.	Global	1	427.329.000	427.329.000	0,05	0,05	0,10	427.329.000	21.366.450	21.366.450	42.732.900
h.	Montaje de Banco de Capacitores Nº1 de 66 kV - 50 MVAr.	Global	1	142.443.000	142.443.000	-	-	-	142.443.000	-	-	-
i.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores Nº 1 de 66 kV - 50 MVAr, incluye interconexiones	Global	1	178.053.750	178.053.750	-	0,80	0,80	178.053.750	-	142.443.000	142.443.000
j.	Montaje de Banco de Capacitores Nº 2 de 66 kV - 50 MVAr.	Global	1	142.443.000	142.443.000	-	-	-	142.443.000	-	-	-
k.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores Nº 2 de 66 kV - 50 MVAr	Global	1	178.053.750	178.053.750	-	0,80	0,80	178.053.750	-	142.443.000	142.443.000
l.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición de la LT ITG 66 kV, en la Subestación.	Global	1	178.053.750	178.053.750	1,00	-	1,00	178.053.750	178.053.750	-	178.053.750
m.	Readecuación de la LT 66 kV SLO-ITG. Incluye montaje, tendido, fundaciones y todo lo necesario para la correcta interconexión para la nueva posición dentro de la Subestación, conforme todo lo descrito en las EETT.	Global	1	783.436.500	783.436.500	1,00	-	1,00	783.436.500	783.436.500	-	783.436.500
n.	Obras de Montaje, integración y Puesta en Servicio de todos los Sistemas de Protección, Medición y Control a ser suministrados.	Global	1	569.772.000	569.772.000	-	-	-	569.772.000	-	-	-
ñ.	Integración del nuevo SVS-SLO al RPC (Reactive Power Controller) ya existente en el Despacho de Cargas, como solicitado en la EE.TT.	Global	1	712.215.000	712.215.000	-	-	-	712.215.000	-	-	-
o.	Ajuste y coordinación de los sistemas de control del STATCOM y de los CERs en operación (Limpio y Guarambaré), de forma a posibilitar la operación conjunta (en paralelo) de los tres FACTs localizados dentro del área Metropolitana (a corta distancia física y eléctrica).	Global	1	712.215.000	712.215.000	-	-	-	712.215.000	-	-	-
p.	Direccion Técnica Especializada de Montaje del Sistema de Compensación de Reactivos basado en STATCOM y todos sus equipos asociados.	Global	1	427.329.000	427.329.000	-	-	-	427.329.000	-	-	-
q.	Capacitación: Cursos de Entrenamiento en operación y mantenimiento del Sistema de Compensación de Reactivos basado en STATCOM y todos sus equipos asociados	Global	1	133.113.810	133.113.810	-	-	-	133.113.810	-	-	-
2.	SUB TOTAL OBRAS SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y OTROS				22.461.054.060				22.461.054.060	15.853.834.679	591.138.450	16.444.973.129
3.1	INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN	Global	1	718.200.000	718.200.000	0,80	-	0,80	718.200.000	574.560.000	-	574.560.000
3.	SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES				718.200.000				718.200.000	574.560.000	-	574.560.000
4	GESTION AMBIENTAL DE LASUBESTACIÓN								-			
4.1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL								-			
a.	Contratación de Profesionales								-			
a.1	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	22	3.501.220	77.026.840	15,00	1,00	16,00	77.026.840	52.518.300	3.501.220	56.019.520
a.2	Contratación de Especialista en Seguridad	Mensual	22	3.501.220	77.026.840	15,00	1,00	16,00	77.026.840	52.518.300	3.501.220	56.019.520
b.	Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista											
b.1	Charlas de Educación Ambiental											
b.1.1	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 2 Horas de duración)	Horas	4	98.750	395.000	4,00	-	4,00	395.000	395.000	-	395.000
b.1.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	300	4.480	1.344.000	300,00	-	300,00	1.344.000	1.344.000	-	1.344.000
b.1.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	1	1.144.630	1.144.630	1,00	-	1,00	1.144.630	1.144.630	-	1.144.630
b.1.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1.297.240	2.594.480	2,00	-	2,00	2.594.480	2.594.480	-	2.594.480
b.2	Taller de seguridad e Higiene y Primeros Auxilios											
b.2.1	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 4 Horas de duración)	Unidad	2	98.750	197.500	2,00	-	2,00	197.500	197.500	-	197.500
b.2.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	unidad	500	4.480	2.240.000	400,00	100,00	500,00	2.240.000	1.792.000	448.000	2.240.000
b.2.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	2	1.144.630	2.289.260	1,50	0,50	2,00	2.289.260	1.716.945	572.315	2.289.260
b.2.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	1.297.240	2.594.480	2,00	-	2,00	2.594.480	2.594.480	-	2.594.480
c.	Medidas de Mitigación Ambiental											
c.1	Programa de la calidad del Medio Físico (Residuos, ruidos)											
c.1.1	Kit de 3 basureros ecológicos 60lts con tapa en áreas de trabajo y campamentos	Unidad	2	421.940	843.880	2,00	-	2,00	843.880	843.880	-	843.880
c.1.2	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lt.	Unidad	800	4.480	3.584.000	800,00	-	800,00	3.584.000	3.584.000	-	3.584.000
c.1.3	Kit de 3 basureros ecológicos para zona de operación de la Subestación Parque Caballero	Unidad	3	421.940	1.265.820	3,00	-	3,00	1.265.820	1.265.820	-	1.265.820
c.2	Programa de Salud, Seguridad y Señalización											
c.2.1	Salud - Botiquín de Primeros Auxilios	Unidad	2	839.390	1.678.780	2,00		2,00	1.678.780	1.678.780	-	1.678.780
c.2.2	Señalización											
c.2.2.1	Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo y campamentos	Unidad	2	1.593.500	3.187.000	3,00	-	3,00	3.187.000	4.780.500	-	4.780.500

ROBERTO FIORE
Gerente Comercial

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1467/2019 - CONTRATO Nº 7878/19
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

CERTIFICADO N° 17
Fecha de Inicio:
Plazo de ejecución:

MES: DE NOVIEMBRE 2021
21/07/2020
660 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	P. UNITARIO - MONEDA GS (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL - MONEDA GS (IVA INCLUIDO)	Cantidades Ejecutadas			IMPORTE BASICO IVA INCLUIDO	IMPORTE BASICO FACTURADO GS.		
						ANT.	PRES.	ACUMUL.		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
c.2.2.2	Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos para la Subestación en operación	Unidad	2	1.593.500	3.187.000	3,00	-	3,00	3.187.000	4.780.500	-	4.780.500
c.2.3	Programa de Información Pública											
c.2.3.1	Material informativo (trípticos a colores y papel brillante)	Unidad	200	4.480	896.000	200,00	-	200,00	896.000	896.000	-	896.000
c.2.3.2	Materiales informativos (diseño - diagramación)	Global	1	1.144.630	1.144.630	1,00	-	1,00	1.144.630	1.144.630	-	1.144.630
c.2.3.3	Gastos operativos para entrega de materiales preparados por la contratista	Global	1	1.297.240	1.297.240	1,00	-	1,00	1.297.240	1.297.240	-	1.297.240
c.2.3.4	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 x día x 2 días) - inicio y final de obra	Unidad	2	1.449.860	2.899.720	2,00	-	2,00	2.899.720	2.899.720	-	2.899.720
4.1.	**SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**				186.837.100				186.837.100	139.986.705	8.022.755	148.009.460
4.2.	**PLAN DE COMPENSACIÓN DE SOCIAL**											
a.	Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local a definir con la Municipalidad local. (20% del costo total del PGA - ítem 4.1).	Global	1	37.367.420	37.367.420	-	-	-	37.367.420	-	-	-
4.2.	**SUBTOTAL PLAN DE COMPENSACIÓN SOCIAL**				37.367.420				37.367.420	-	-	-
4.	**SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIÓN**				224.204.520				224.204.520	139.986.705	8.022.755	148.009.460
5.1	Trabajos de comisionamiento, de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA; de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecánicos, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra (Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento); Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO.	Global	1	207.380.250	207.380.250	-	-	-	207.380.250	-	-	-
5.	**SUBTOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB)**				207.380.250				207.380.250	-	-	-

RODRIGO FIORE
Gerente Comercial

RIEDER & CIA. SACI

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

Medición Nº 17	MES: NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de inicio:	21/07/2020
Plazo de ejecución:	660 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	Cantidades Ejecutadas			% AVANCE		
				ANT.	PRES.	ACUMUL.	ANT.	PRES.	ACUMUL.
1.1	**SUMINISTRO DE COMPENSADOR DE REACTIVOS TIPO STATCOM 220 kV Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**								
a.	Compensador Estático de Reactivos ± 100 MVAr, incluyendo dos válvulas conversoras tipo VSC de + 50 MVAr c/u, todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Banco de Transformadores Reductores, incluyendo todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Sistemas de protección, medición y control (paneles) para los dos bancos de 80 MVAr / 220 kV existentes, según lo solicitado en las EE.TT.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición de 220 kV, para la posición del Compensador de Reactivos Tipo STATCOM en el patio de 220 kV de la Subestación y para las posiciones de los dos bancos de 80 MVAr / 220 kV existentes (seccionadores y TCs), incluyendo todos los conductores de potencia, malla de tierra y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones y ampliación de la barra, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
e.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Servicios Auxiliares consistentes en Tableros de Distribución de Corriente Alterna 380 Vac y Continua Redundante 110 Vcc (TDCC y TDCA) y Gabinetes de Servicios auxiliares redundantes (Rectificadores + Baterías) para 110 Vcc	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	**SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES Nº 1, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**								
a.	Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los conductores de potencia, malla de tierra y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	**SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES Nº 2, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**								
a.	Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los Sistemas de Protección, Medición y Control, cables de control, malla de tierra y demás equipamientos y/o accesorios que hagan parte del Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores de 66 kV - 50 MVAr, incluyendo todos los conductores de potencia, malla de tierra y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
c.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA LT 66 kV Y EQUIPOS DE POTENCIA PARA LA POSICION DE LLEGADA EN LA SUBESTACION, CONFORME INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**								
a.	Materiales para la readecuación de la LT 66 kV SLO-ITG y Conjunto de Equipos de Maniobra y Medición, para la posición de llegada en el patio de 66 kV de la Subestación, incluyendo todos los conductores de potencia y demás equipamientos que hacen parte del proyecto de las interconexiones, conforme a la Especificación Técnica y al Proyecto Ejecutivo.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
b.	Lote de Repuestos conforme Especificaciones Técnicas	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Ing. César Ortiz M.
RIEDER y CIA.

RIEDER & CIA. SACI

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

MEDICION N°. 17	MES: NOVIEMBRE 2021
Fecha de inicio:	**21/07/2020**
Plazo de ejecución:	**660 días**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	Cantidades Ejecutadas			% AVANCE		
				ANT.	PRES.	ACUMUL.	ANT.	PRES.	ACUMUL.
2.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y OTROS								
a.	Obras Preliminares (Incluye Instalación de faenas, Replanteo, Movimiento de Suelo, Estudios de Suelo, protección de taludes, etc.)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.	Demoliciones de Casa, canaletas y fundaciones de equipos, desmontaje de estructuras correspondienes al Compensador Estático de Reactivos 66 kV y a las posiciones del Patio de 66 kV, desmontaje de equipos y materiales e interconexiones, conforme indicado en las EETT y Planos correspondientes.	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.	Construcción de la Casa de Control del Sistema de Compensación de Reactivos basado en STATCOM 220 kV, incluyendo las fundaciones para las Válvulas conversoras tipo VSC, canaletas, ductos, etc., Sistemas de CCTV, Sistema de Detección de Incendio de la Casa de Control y demás Sistemas Conexos contemplados en las Especificaciones Técnicas.	Global	1	0,99	-	0,99	99,33%	0,00%	99,33%
d.	Obras Civiles de Patio: fundaciones, canaletas y baterias de dutos para cables, drenajes, murallas, cercos, portones, suministro y montaje de estructuras, cordones limitadores, ripio, caminos, etc. en los patios de 220 y 66 kV y en patio del STATCOM, conforme indicado en los Planos y EETT.	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
e.	Montaje del Compensador de Reactivos Tipo STATCOM ± 100 MVAr	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
f.	Montaje de Banco de Transformadores Reductores.	Global	1	0,25	0,25	0,50	25,00%	25,00%	50,00%
g.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 220 kV, para la posición del Compensador de Reactivos Tipo STATCOM 220 kV (incluyendo las interconexiones y montaje de la barra), y de las dos posiciones existentes de Bancos Capacitores de 220 kV.	Global	1	0,05	0,05	0,10	5,00%	5,00%	10,00%
h.	Montaje de Banco de Capacitores N°1 de 66 kV - 50 MVAr.	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
i.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores N° 1 de 66 kV - 50 MVAr, incluye interconexiones	Global	1	-	0,80	0,80	0,00%	80,00%	80,00%
j.	Montaje de Banco de Capacitores N° 2 de 66 kV - 50 MVAr.	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
k.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición del Banco de Capacitores N° 2 de 66 kV - 50 MVAr	Global	1	-	0,80	0,80	0,00%	80,00%	80,00%
l.	Montaje de Equipos de Maniobra y Medición de 66 kV, para la posición de la LT ITG 66 kV, en la Subestación.	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
m.	Readecuación de la LT 66 kV SLO-ITG. Incluye montaje, tendido, fundaciones y todo lo necesario para la correcta interconexión para la nueva posición dentro de la Subestación, conforme todo lo descrito en las EETT.	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
n.	Obras de Montaje, Integración y Puesta en Servicio de todos los Sistemas de Protección, Medición y Control a ser suministrados.	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
ñ.	Integración del nuevo SVS-SLO al RPC (Reactive Power Controller) ya existente en el Despacho de Cargas, como solicitado en la EE.TT.	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
o.	Ajuste y coordinación de los sistemas de control del STATCOM y de los CERs en operación (Limpio y Guarambaré), de forma a posibilitar la operación conjunta (en paralelo) de los tres FACTs localizados dentro del área Metropolitana (a corta distancia física y eléctrica).	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
p.	Direccion Técnica Especializada de Montaje del Sistema de Compensación de Reactivos basado en STATCOM y todos sus equipos asociados.	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
q.	Capacitación: Cursos de Entrenamiento en operación y mantenimiento del Sistema de Compensación de Reactivos basado en STATCOM y todos sus equipos asociados	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Ing. César Ortiz M.
RIEDER y CIA.

RIEDER & CIA SACI

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

MEDICION N°. 17	MES DE NOVIEMNRE 2021
Fecha de inicio:	**21/07/2020**
Plazo de ejecución:	**660 días**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	Cantidades Ejecutadas			% AVANCE		
				ANT.	PRES.	ACUMUL.	ANT.	PRES.	ACUMUL.
3.1	Ingeniería de detalles	Global	1	0,80	-	0,80	80,00%	0,00%	80,00%

Ing. César Brítez M.
RIEDER Y CIA.

RIEDER & CIA. SACI

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

MEDICION N°. 17	MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de inicio:	21/07/2020
Plazo de ejecución:	660 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	Cantidades Ejecutadas			% AVANCE		
				ANT.	PRES.	ACUMUL.	ANT.	PRES.	ACUMUL.
4	**GESTION AMBIENTAL DE LASUBESTACIÓN**								
4.1	**IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL**								
a.	**Contratación de Profesionales**								
a.1	Contratación de Responsable Ambiental	Mensual	22	15,00	1,00	16,00	68,18%	4,55%	72,73%
a.2	Contratación de Especialista en Seguridad	Mensual	22	15,00	1,00	16,00	68,18%	4,55%	72,73%
b.	**Programa de Información y Educación Ambiental al personal de la Contratista**								
b.1	Charlas de Educación Ambiental								
b.1.1	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 2 Horas de duración)	Horas	4	4,00	-	4,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	Unidad	300	300,00	-	300,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.1.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.2	**Taller de seguridad e Hiegiene y Primeros Auxilios**								
b.2.1	Capacitación (Honorarios de 2 capacitaciones de 4 Horas de duración)	Unidad	2	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	100,00%
b.2.2	Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores)	unidad	500	400,00	100,00	500,00	80,00%	20,00%	100,00%
b.2.3	Materiales didácticos (diseño - diagramación)	Unidad	2	1,50	0,50	2,00	75,00%	25,00%	100,00%
b.2.4	Gastos operativos para cada capacitación	Unidad	2	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.	**Medidas de Mitigación Ambiental**								
c.1	**Programa de la calidad del Medio Físico (Residuos, ruidos)**								
c.1.1	Kit de 3 basureros ecológicos 80lts con tapa en áreas de trabajo y campamentos	Unidad	2	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.1.2	Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lt.	Unidad	800	800,00	-	800,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.1.3	Kit de 3 basureros ecológicos para zona de operación de la Subestación Parque Caballero	Unidad	3	3,00	-	3,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.2	**Programa de Salud, Seguridad y Señalización**								
c.2.1	Salud - Botiquín de Primeros Auxilios	Unidad	2	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.2.2	**Señalización**								
c.2.2.1	Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos en áreas de trabajo y campamentos	Unidad	2	3,00	-	3,00	150,00%	0,00%	150,00%
c.2.2.2	Kit de Carteles de material acrílico de 11 tipos para la Subestación en operación	Unidad	2	3,00	-	3,00	150,00%	0,00%	150,00%
c.2.3	Programa de Información Pública								
c.2.3.1	Material Informativo (trípticos a colores y papel brillante)	Unidad	200	200,00	-	200,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.2.3.2	Materiales Informativos (diseño - diagramación)	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.2.3.3	Gastos operativos para entrega de materiales preparados por la contratista	Global	1	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	100,00%
c.2.3.4	Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 x día x 2 días) - inicio y final de obra	Unidad	2	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	100,00%
4.2.	**PLAN DE COMPENSACIÓN DE SOCIAL**								
a.	Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local a definir con la Municipalidad local. (20% del costo total del PGA - ítem 4.1).	Global	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Ing. César Ortez M.
RIEDER & CIA.

RIEDER & CIA. SACI

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

MEDICION N°. 17	MES: DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de inicio:	21/07/2020
Plazo de ejecución:	660 días

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	Cantidades Ejecutadas			% AVANCE		
				ANT.	PRES.	ACUMUL.	ANT.	PRES.	ACUMUL.
5.1	Trabajos de comisionamiento, de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA; de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecáncios, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra (Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento); Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO.	Global	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Ing. César Báez M.
RIEDER y CIA.

RIEDER & CIA. SACI

ANDE

Rieder & CIA S.A.C.I	LIQUIDACION PROFORMA
DIRECCION: Perú Nº 1098 esq.Artigas	RUC.: 80002612-8
TELEFONO: 214-114	STATCOM 031
ASUNCION-PARAGUAY	PYOB1/0002.09 1487/19

Fecha de emision: **01 de diciembre de 2021** Condicion de Venta: Contado [ ] Credito [x]

Nombre o razon social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cedula de Identidad: **80009735-1**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono Nº **211001-1/20**

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	1	Facturacion Certificado 17, correspondiente al	479.328.964			479.328.964
		- Contrato No 7878/2019 (LPI - ANDE 1487/19)				
		"Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de				
		Compensación Reactiva en STATCOM de 220 kV en la				
		Subestación San Lorenzo, previsto en el Proyecto de				
		Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de				
		Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay – Fase II				
		Total General Listas 2,4 y 5				
		Certificación No. 17: Gs. 544.692.005				
		Devolucion Anticipo 20 %: Gs. 108.938.401				
		Sub Total: Gs. 435.753.604				
		Iva: Gs. 43.575.360				
		Total: Gs. 479.328.964				
SUB TOTALES:				**0**	**0**	**479.328.964**

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	Cuatrocientos setenta y nueve millones trescientos veintiocho mil novecientos sesenta y cautro——	**479.328.964**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	0	10%	43.575.360	TOTAL IVA:	43.575.360

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 808012

NRO. CERTIFICADO: 318319

FECHA EMISION: 11-11-2021

VENCIMIENTO: 11-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80002612

Nro. Certificado: 318319

Razon Social: RIEDER Y CIA. SACI

Actividad(es): IMPORTACIONES,REPRESENTACIONES

Fecha de Inscripcion: 08-08-1952

Cantidad de Asegurados: 411

Nro. Patronal(es): 0002-61-0302 -

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste
María Inés Cabrera Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 1072
Dr. Eduardo Shaerer esq. 8 de Junio
Complejo Bahrain
Telefax: 229 330 - Cel.: 0981 502 148
Asunción - Paraguay

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 12754223
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.677.620.747
Periodo	: 945 - OCTUBRE/2021
Can.Asegur	: 414

Usuario Impresion: 808012

Fecha-Hora: 11-11-2021 13:04:22

Corresponde al Extracto Nro.: 9458749

9458749

Empleador

Razón soc.: RIEDER Y CIA. SACI

RUC 80002612

Nro Patronal: 0002-61-00302 Ide Emplea: 1699

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado
824267	3349670	ACEVEDO DURE CARLOS IGNACIO
238221	850266	ACOSTA CHIUZANO ARTURO FELICIANO
2199517	3770240	ACOSTA GIMENEZ PABLO CESAR
3249401	5941982	ADORNO ACUÑA IGNACIO
2841034	5008683	AGUERO LEGUIZAMON LIZ PATRICIA
3316391	6027253	AGUILERA AQUINO ISIDRO JAVIER
1228113	3755623	AGUILERA CUBILLA CONCEPCION
1281173	5433190	AGUILERA LOPEZ LIZZI JUDITH
1671413	4889529	AGUILERA PEREIRA MARCO GRACIANO
1186928	4560753	ALARCON QUIÑONEZ TAMARA NOEMI
2728145	4450540	ALMADA GOMEZ MAIDA SOLEDAD
1811057	5188743	ALMADA MARECO LIZ CAROLINA
1817870	2902007	ALMADA PEREIRA ENRIQUE ADRIAN
1837472	4245822	ALMADA RAMIREZ IGNACIO ARNALDO
2420221	6784851	ALMIRON DANIEL
593578	4840999	ALTAMIRANO MEDINA JOEL CAMILO
238370	3414581	ALVAREZ BENITEZ HUGO RAMON
2766884	8051434	ALVAREZ DE VILLAR CLAUDIA SHALOM
384059	5777504	ALVAREZ MEDINA ANA LUCIA
1753425	4866534	AMARILLA BENITEZ PASTOR ALBERTO
1063786	1875584	AMARILLA SANCHEZ DIEGO SINDULFO
1585753	2867542	AMARILLA TILLERIA FATIMA LIDUVINA
2947236	4289191	AQUINO GUERREÑO HECTOR DIOSNEL
1633624	3733378	AQUINO MORINIGO JULIO OSMAR
1142121	3693842	AQUINO RIVEROS SILVIO VICENTE
577653	3748651	ARANDA NUÑEZ NATALIA
929268	4859295	ARAUJO PAREDES JOSEPEDRO
1209196	3778537	ARGÜELLO FERREIRA JUAN EVER
2312617	4434036	ARGÜELLO VERA DAVID PAUL
3123785	6247218	ARIAS GONZALEZ JOSE ARIEL
238264	1301892	ARIMON HEISECKE JAVIER
1964806	4574157	ARMOA GOMEZ CHRISTIAN ALBERTO
1939222	5490701	ARROYAVE SANIN MARIBEL
2527303	5024550	ARRUA PAEZ OSCAR DARIO
238223	1267228	AVALOS VALENZUELA ALBERTO EDUARDO
2525579	5316355	AVEIRO DOMINGUEZ FREDI
2050323	4214557	AYALA DURE EUSEBIO DANIEL
1828916	4435507	AYALA GIMENEZ ALICIA CAROLINA
3226366	4213668	AYALA GOMEZ CLAUDIO DANIEL
1505897	4833026	AYALA LEZCANO LUCIO
3178107	5007342	AYALA MILLAN NICOLAS DARIO
1112061	2008062	AYALA RODRIGUEZ JHON ALEXIS
1128714	3742502	AÑAZCO RECALDE CRISTINA HAIDEE
999912	1302121	BACHEN CACERES OSCAR MIGUEL
1590907	2505323	BACHMANN EBERHARDT PATRIK
1485320	4250296	BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO
1299647	4881208	BAEZ FERNANDEZ ALBA CELESTE
1091122	3792485	BARBOZA VARELA FRANCISCO MANUEL
888934	5674660	BAREIRO LOPEZ AMALIA BELEN
2639606	6586708	BARRESI FRANCISCO
2199516	5252727	BARRETO PORTILLO SILVIO LUIS
3218718	6223196	BARRIOS ACOSTA DERLIS RAMON
25986	860879	BARRIOS DE LEGUIZAMON LUCIA ELIZABETH
2789517	5611503	BASUALDO PERALTA OSCAR RAFAEL
776520	1468741	BAUDO PETINATTI MARIA CRISTINA
2910732	6226159	BENITEZ BENITEZ FERNANDO
2690604	4707809	BENITEZ LESME HUGO CESAR
238247	2062631	BENITEZ LOPEZ OSCAR HIGINIO
238251	2344847	BENITEZ ORTIZ ALPIDIO
492312	5214193	BENITEZ PENAYO CLAUDIA NOELIA
1692845	4556414	BENITEZ POPOFF LUCIANO SEBASTIAN
1493153	4191348	BENITEZ VILLALBA GUSTAVO ADOLFO
447975	5401463	BOBADILLA GONZALEZ GUSTAVO
29749	969948	BOGADO BERNAL NELSON DARIO
2524882	6642816	BRITEZ NELSON
3330853	3823231	BRITEZ HERRERA ROLANDO DAVID
1215215	2453066	BRITEZ MAIDANA CESAR

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente. se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

.....

Firma del empleador o Represenante

.....

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 12754223
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.677.620.747
Periodo	: 945 - OCTUBRE/2021
Can.Asegur	: 414

Usuario Impresion: 808012

Fecha-Hora: 11-11-2021 13:04:22

Corresponde al Extracto Nro.: 9458749

9458749

Empleador

Razón soc.: RIEDER Y CIA. SACI

RUC 80002612

Nro Patronal: 0002-61-00302 Ide Emplea: 1699

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado
2346138	5136461	GONZALEZ ZALAZAR MARCELO ELIEZER
2461298	2854902	GORETTA GUNSETT NATALIA
1247877	5569675	GRIFFITH FALCON ISRAEL
685863	3668637	GRUTTER VELLOSO FERNANDO
238238	1286236	GUERRERO DELPUERTO LUIS ALBERTO
49426	1769183	GUERRERO VILLALBA CEFERINO
238240	2006267	GUILLEN LOPEZ MARIO RICARDO
2417779	4987060	HERMOSA ORTIZ HUGO BERNARDINO
2832656	4675645	HERRERO VERA VICTOR RAUL
2930952	4985134	HIDALGO MEDINA FRANCISCO SOLANO
2733071	17766931	HOERMANN EDGARDO GABRIEL
1155366	3484555	HOFSTETTER BERNDT CLEVERSON ALEX
987950	1404184	HOMERO RECALDE EVERALDO DO SANTO
96069	2950776	HULSKAMP QUINTANA DELIA MIRNA
38084	1236744	IBARRA BRITEZ LIDIA MARIA BEATRIZ
1493562	5480957	IBARRA FERNANDEZ PABLO ANDRES
2160196	3582908	INSFRAN GUERRERO CLAUDIA PATRICIA
3310181	5685055	KUBIZ NUÑEZ ALEJANDRO RAMON
50257	1825045	KUNZE BENKEINSTEIN HELI GERTRUDIS
1993408	3714692	LANGER SEBASTIAN
2484127	5423191	LARRAMENDIA COLMAN MIRTHA ANTONELLA
3083445	7838630	LARREA GARAY LUIS MIGUEL
981445	4055165	LARREA GONZALEZ LIDER LEONARDO
1960206	3655439	LEDESMA ITURBE GABRIEL
2071182	4919845	LEGUIZAMON MENDEZ JOSE RAMON
2289571	2054719	LEGUIZAMON RIVAS JUAN GUMERSINDO
3267248	4921868	LEIVA CANTERO KARINA ELIZABETH
2397263	3661460	LEIVA GUERRERO FATIMA JORGELINA
58587	2321435	LEIVA MENDEZ DERLIS RAMON
382395	5302047	LEZCANO INSAURRALDE SHEYLA FABIANNE
1497088	4074074	LEZCANO VALLEJOS ALDO PAOLO
112113	2887665	LIMA MOLINAS MAURICIO JAVIER
1226893	5234668	LLANES VERGARA JAIME ARIEL
2923412	6032013	LOPEZ AMARILLA OSMAR DANIEL
47044	1628299	LOPEZ AQUINO DIONICIO
1275866	4508425	LOPEZ CAÑETE OSCAR AMILCAR
1640656	4930930	LOPEZ CAÑETE PERLA ELIZABETH
238393	1365237	LOPEZ FRANCO MAGNO
2828591	6069650	LOPEZ GALEANO ESTER
2414125	5062338	LOPEZ GODOY CINDY DAHIANA
1238220	4025820	LOPEZ IBARRA MARGARITA ALEJANDRA
1338957	2475079	LOPEZ MARTINEZ EDGAR
1026393	3565746	LOPEZ VILLALBA FATIMA ADRIANA
2791594	6516434	LUGO ALFONZO ANGELA CELESTE
3193563	4796240	LUGO JIMENEZ MARIA ISABEL
2608484	4468245	LURDE RIVAROLA ALEX JUNIOR
1650406	4802862	MACIEL OJEDA DIEGO
3286917	6730427	MANCUELLO AGAMA JOSIAS DAVID
1415792	4375016	MARTI GALEANO FRANCISCO JAVIER
1949382	3442038	MARTINEZ TERESA RAMONA
1505896	4688274	MARTINEZ AGUILERA HIGINIO AGUSTIN
3349892	4729652	MARTINEZ CABALLERO CAMILA BEATRIZ
1818843	4701369	MARTINEZ CACERES NESTOR DANIEL
3237833	5240478	MARTINEZ GARCIA JESUS FABIAN
2643051	5296724	MARTINEZ INSFRAN CESAR ARIEL
946614	1187815	MARTINEZ MORA HERMINIO OSVALDO
3104493	4799919	MARTINEZ PEREIRA FERNANDO DANIEL
372233	3753557	MARTINEZ PIÑANEZ MARIA JOSE
1768126	4096343	MARTINEZ RIVAS CESAR FABIAN
832324	4845195	MARTINEZ SANCHEZ JOSE EDUARDO
46865	1613829	MARTINEZ UNZAIN CELIA NOEMI
736517	4973871	MARTINEZ VELAZQUEZ MIGUEL ALCIDES
2706248	4342064	MASCAREÑO NICOLAS MARCELO
1619126	4277572	MEDINA CORONEL DIEGO ANDRES
300853	4805790	MEDINA MORENO JOSE ABRAHAM
1399965	3170755	MELGAREJO BELLO FRANCISCO JAVIER

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste

María Inés Cardus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 1072
Dr. Eduardo Shaerer esq. 8 de Junio
Complejo Barrail
Telefax: 229 330 - Cel. 0981 502 148
Asunción - Paraguay

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

.....

Firma del empleador o Represenante

.....

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 12754223
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.677.620.747
Periodo	: 945 - OCTUBRE/2021
Can.Asegur	: 414

Pagina 5/7

Usuario Impresion: 808012

Fecha-Hora: 11-11-2021 13:04:22

Corresponde al Extracto Nro.: 9458749

9458749

Empleador

Razón soc.: RIEDER Y CIA. SACI

RUC 80002612

Nro Patronal: 0002-61-00302 Ide Emplea: 1699

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado
2157098	4241472	MENDOZA CACERES EDGAR LUIS
2344228	5829678	MENDOZA DIAZ JOSE GABRIEL
3277373	4324391	MERCADO GIMENEZ ROBERTO
2646072	5311078	MEZA ACHUCARRO DIEGO MARTIN
1784411	4827202	MEZA PEREIRA LORENA ELIZABETH
41288	1357236	MIRANDA CHAPARRO RODRIGO SALVADOR
1134325	3814740	MOLINAS OVIEDO MARCOS DAVID
1731388	4667229	MOLINAS PORTILLO LAURA CAROLINA
1599054	5841856	MONGELOS CABRAL CAMILA ARACY
2103202	5673242	MONGELOS SALINAS PEDRO DANIEL
1042495	3655156	MONGES OJEDA DENIS JAVIER
2639603	4702223	MORAGA LOPEZ WILFRIDO
2116488	4890001	MOREIRA VELAZQUEZ MIRNA BEATRIZ
2127301	3355201	MOREL COLMAN ANIBAL
78351	1967188	MOREL HELLION MYRIAN DAHIANA
1965559	3993000	MORINIGO CORONEL JOSIAS
1318097	4985257	MORINIGO VAZQUEZ SARA VANINA
1025855	4445558	MOSQUEIRA CAÑIZA FABRICIO JOSE
1530111	2626864	NUÑEZ BARBOZA ADOLFO EDUARDO
1457688	4555615	NUÑEZ NUÑEZ ALVAR
238242	1000718	NUÑEZ VILLALBA AMELIA
1888495	3735135	OCAMPOS AGUILERA MIGUEL ALCIDES
1659873	3693575	OCAMPOS GIMENEZ DIONICIO RAMON
2970706	5945914	OLAZAR GALEANO MARTHA MARIA
2580829	5640776	OLMEDO ZARZA YESSICA PAOLA
2906896	5311364	ORIBE FLORES MARCOS ARIEL
1972032	4341888	ORTEGA VERA EDGAR DOMINGO
2747159	3683025	ORTIZ AYALA CARMEN GABRIELA
238275	2256957	ORTIZ BOGADO ROBERTO CARLOS
3084545	4964923	ORUE SANCHEZ LUIS DANIEL
792933	3425524	OSORIO BENITEZ DIEGO ALFREDO
2327949	5110997	OVELAR CHAVES FRANCISCO JAVIER
1782029	4079790	OVELAR MARIN DIEGO MIGUEL
1074808	4019972	OVIEDO CORONEL ROBERT DUBILIO
238233	1486949	PAIVA LOVERA AMADO
2923430	5325822	PAREDES SERGIO DAVID
939380	4917108	PAREDES CARLOS JAVIER
1399514	4914861	PAREDES CABALLERO GIULIANO ESTEBAN
2197570	4265504	PAREDES LUGO CARLOS MIGUEL
1710475	5035833	PAULI JEFERSON
2897294	5281855	PEDROZO GENES ALBERTO
17778	628860	PENAYO MARTI CARLOS MARIA DANIEL
1140993	4193310	PERALTA ROA MARIO RAMON
2823082	4773903	PEREIRA GRAEL ISAAC DAVID
2464254	4754358	PEREZ BENITEZ CECILIA YANHET
1080402	3829630	PEREZ CABRAL JORGE MERCEDES
3167710	283760436	PIAZZON PERES RENAN
1631890	3547372	PICAGUA YARATI LUIS MIGUEL
1610186	5040438	PORTILLO CRISTIAN DANIEL
1306273	3992228	PORTILLO BOGADO GUSTAVO ADOLFO
3359557	5766186	PORTILLO BRIZUELA LORENZO ESEQUIEL
2194731	4706236	RAMIREZ CHAVEZ ANGEL GABRIEL
2493855	5527089	RAMIREZ PAREDES FRANCISCO LEONARDO
1742999	3831422	RAMOS ORTIZ OMAR RAFAEL
2279519	4595568	RECALDE AMARILLA ALIDA CELESTE
2050315	5094294	REDDES CABAÑAS OSCAR MANUEL
826655	4253293	REJIS GUERRA CRISTHIAN DANIEL
238832	1540256	RETAINO COLMAN NATALIA RESEDA
2063150	4228710	RIOS ACOSTA RODRIGO VICTORIANO
79458	3022676	RIOS CUEVAS BENIGNO SERAFIN
2300804	4573834	RIOS GUERREÑO ANA MARIA
2528904	5998718	RIOS ORTEGA EDGAR DANIEL
203872	2530244	RIQUELME BERNAL CARLOS ALFREDO
1131324	3804412	RIVAS FRUTOS JOSE DEJESUS
238304	1778245	RIVAS ROJAS JORGE OMAR
2740596	5657771	RIVEROS MARCOS ARSENIO

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste

María Inés Cordus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 1072
Dr. Eduardo Schaerer esq. 6 de Junio
Compl. Central
Telefax: 228 330 - Cel.: 0981 502 148
Asunción - Paraguay

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

.....

Firma del empleador o Represenante

.....

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago. esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 12754223
Tipo	: NOR
Imponible	: 2.677.620.747
Periodo	: 945 - OCTUBRE/2021
Can.Asegur	: 414

Usuario Impresion: 808012

Fecha-Hora: 11-11-2021 13:04:22

Corresponde al Extracto Nro.: 9458749

9458749

Empleador

Razón soc.: RIEDER Y CIA. SACI

RUC 80002612

Nro Patronal: 0002-61-00302 Ide Emplea: 1699

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado
238322	2098110	ROBLES GIMENEZ HUMBERTO JAVIER
777432	4340740	RODAS SANABRIA VICTOR HUGO
1600125	3571113	RODRIGUEZ JUAN EDUARDO
238386	1218698	RODRIGUEZ DEL ROSARIO JUAN ALBERTO
2227157	5281955	RODRIGUEZ GARAY FRANCISCO JAVIER
1813348	5133248	RODRIGUEZ VERA NELSON GASTON
1644834	1969692	ROJAS CARLOS VICTOR
1050519	2073534	ROJAS JORGE CARLOS
3231190	4597146	ROJAS MIERES IVAN ALEJANDRO TOBIAS
1149638	4867418	ROMAN MARTINEZ JUAN IGNACIO
733448	3522516	ROMERO DUARTE RODRIGO RUBEN
1783906	3637347	ROMERO FRANCO RAUL OSVALDO
1996794	4386107	ROMERO VERA MILCIADES
1112681	2239370	ROTELA MANCUELLO DARIO NICOLAS
2867236	4978907	ROTELA MARTINEZ NESTOR MANUEL
2080837	6275509	ROTELA PORTILLO ALDO
1390469	4352369	RUBIÑOS CARDOZO STEFANNIA RAQUEL
1832707	5207483	RUIZ DIAZ AMARILLA IGNACIO RAMON
87468	629216	RUIZ DIAZ FRANCOU RICHARD CONCEPCION
2613509	7022356	RUIZ DIAZ MONTIEL HECTOR MARCIAL
1616603	4766560	SABATE RUTTIA ADRIAN
409895	3674406	SALCEDO VERGARA JAVIER SILVINO
2558242	4515301	SALDIVAR EUGENIO JAVIER
1644836	4069310	SALDIVAR VERA ARNALDO
2021374	1844622	SAMANIEGO FLORENCIANO JUAN CANCIO
821361	4015685	SAMUDIO ARMANDO JAVIER
2923475	5348305	SAMUDIO CENTURION FREDDY ELIAS
3243268	5999941	SANABRIA GIMENEZ JAVIER ALEJANDRO
1875969	3025531	SANABRIA PAEZ JOSE ALFREDO
2577573	3721775	SANCHEZ SAUCEDO ANA CONCEPCION
1894645	3411967	SANTACRUZ DUARTE ANGEL
767227	3179294	SANTACRUZ PORTILLO OSVALDO JESUS
2545126	3490661	SCHNEIDER RIOS STEFANIE ISABELLA
1899237	4471154	SEGOVIA CAZAL FRANCISCO LUIS
1314287	4333610	SEGOVIA GAONA LAURA YANET
238232	1254894	SEGOVIA LOPEZ CEFERINO
238272	396711	SERVIN BERNAL ROBERTO ULISES
2930891	4691900	SILVERO DUARTE JESUS MARIA
119001	2131626	SOILAN GIMENEZ MIGUEL ANGEL
1760376	3843972	SOLIS RODRIGUEZ RICARDO DANIEL
1227038	3679206	SOLIS SILVANO LUCAS GIOVANNI
2376302	4840826	SOSA CUENCA GIULIANA
2355428	2021293	SOSA RIVEROS MAGNO JOSE
3173299	5390198	TALAVERA ARIAS MAURICIO LUIS
2756092	2127535	TISCHLER BOHN HERNAN RAIMUNDO
1007695	3386695	TORALES GOMEZ NINFA LILIANA
1142119	3798518	TORRES LOPEZ AGRIPINO
870130	1870598	TORRES LOPEZ CATALINO
1308785	4945515	TORRES VAZQUEZ CLAUDIA MARIA FERNANDA
3363356	6874993	TORREZ GIMENEZ FERNANDO JOSE
2058880	3712844	TRIGO INSFRAN JOSE ALBERTO
2725064	5360750	TROCHE MARTINEZ PERLA ROMINA
131332	2985407	TROCHE TORRES WILFRIDO
238224	1342120	VAESKEN GARCIA NESTOR FABIAN
238310	992564	VALDEZ RAMONA MARIA ESTHER
836470	3397584	VALDEZ ESTIGARRIBIA VIVIANA BEATRIZ
53479	2023720	VAZQUEZ ESTIGARRIBIA SEGUNDO
3141639	6062760	VAZQUEZ VAZQUEZ LIZ MARLENE
2239172	4566807	VEGA ORUE CESAR MANUEL
1139040	4117996	VELAZQUEZ MONGES VICENTE
609757	2367313	VERA SERGIO ALEJANDRO
2501665	3465337	VERA APONTE ANALIA GUADALUPE
1636396	4761227	VERA CARDOZO JORGE AMADO
2967662	3700779	VERA ENCISO DERLIS ADRIAN
1193447	3722362	VERA MOREL ISIDORO ANTONIO
1506315	3637896	VERA RAMIREZ JULIO CESAR

Es copia fiel del original que tuve a la vista.- Conste

María Inés Cardus Ramírez
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 1072
Dr. Eduardo Schaerer esq. 8 de Junio
Complejo Barral
Telefax: 229 330 - Cel.: 0981 502 148
Asunción - Paraguay

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

.....

Firma del empleador o Represenante

.....

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

RIEDER Y CIA. SACI

RUC

80002612-8

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 357432 / Lp 1487-19 Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva basado en STATCOM de 220 kV en la Subestación San Lorenzo

Monto del contrato

15.222.658

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	CARLOS IGNACIO	ACEVEDO	3349670	PARCIAL	LABORAL	
2	SILVIO VICENTE	AQUINO RIVEROS	3683842	PARCIAL	LABORAL	
3	Cristian	Armoa	4574157	PARCIAL	LABORAL	
4	OSCAR DARIO	ARRUA	5024550	PARCIAL	LABORAL	
5	Freddy	Aveiro	5316355	PARCIAL	LABORAL	
6	CRISTHIAN DAVID	AYALA	3621869	PARCIAL	LABORAL	04/01/2021
7	JHON ALEXIS	AYALA RODRIGUEZ	2008062	PARCIAL	LABORAL	
8	MIGUEL	BAEZ PALACIOS	2867679	PARCIAL	LABORAL	
9	PABLO	BAEZ PENAYO	6845356	PARCIAL	LABORAL	
10	MARCOS ANTONIO	BAREIRO	6594747	PARCIAL	LABORAL	02/03/2021
11	SILVIO LUIS	BARRETO PORTILLO	5252727	PARCIAL	LABORAL	
12	MARCELINO RAMON	BENEGAS GARCETE	4241111	PARCIAL	LABORAL	

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
13	ALDO MANUEL	BENITEZ	6185182	PARCIAL	LABORAL	04/01/2021
14	HUGO JAVIER	BOGARIN ROMERO	4257933	PARCIAL	LABORAL	
15	NELSON	BRITEZ	6642816	PARCIAL	LABORAL	
16	PASCUAL DARIO	CACERES RIOS	6385358	PARCIAL	LABORAL	
17	FERNANDO	CANTERO SANCHEZ	4892453	PARCIAL	LABORAL	04/01/2021
18	ANGEL	CESPEDES OTAZU	1431401	PARCIAL	LABORAL	04/01/2021
19	JORGE ALCIDES	CORONEL	3728744	PARCIAL	LABORAL	21/10/2020
20	Arsenio	Dominguez	4580285	PARCIAL	LABORAL	
21	JORGE RAMON	ESCOBAR	3637773	PARCIAL	LABORAL	04/01/2021
22	JORGE RAMON	ESCOBAR AGUIAR	6587574	PARCIAL	LABORAL	04/01/2021
23	VICTORIANO	FERNANDEZ MEDINA	2893824	PARCIAL	LABORAL	
24	Salvador	Ferrer	2335632	PARCIAL	LABORAL	
25	JORGE	FERRER GAVILAN	2335636	PARCIAL	LABORAL	
26	JUAN	FRETES	3671666	PARCIAL	LABORAL	
27	Nestor	Gimenez	5050500	PARCIAL	LABORAL	
28	RODY	GIMENEZ SILVA	4674545	PARCIAL	LABORAL	
29	Jorge Adrian	Gonzalez Guerrero	2233091	PARCIAL	LABORAL	
30	CEFERINO	GUERRERO	1769183	PARCIAL	LABORAL	
31	JOSE MARIA	GUERRERO VILLALBA	2374071	PARCIAL	LABORAL	
32	MIGUEL ANGEL	GUILLEN CARDOZO	3503165	PARCIAL	LABORAL	02/03/2021
33	HUGO	HERMOSA	4987060	PARCIAL	LABORAL	
34	Víctor Raul	Herrero Vera	4675645	PARCIAL	LABORAL	

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
35	HECTOR	LARRAMA CASERA	1985947	PARCIAL	LABORAL	28/10/2020
36	GABRIEL	LEDEZMA ITURBE	3655439	PARCIAL	LABORAL	
37	Aldo	Lezcano	4074074	PARCIAL	LABORAL	
38	EDGAR	LOPEZ MARTINEZ	2475079	PARCIAL	LABORAL	
39	SERAFIN	MAIDANA	5510885	PARCIAL	LABORAL	02/03/2021
40	JORGE	MARTINEZ CARDOZO	5860034	PARCIAL	LABORAL	
41	ANTOLIANO ESTEBAN	MIERS MOREL	3232532	PARCIAL	LABORAL	
42	CRISTTHOFER YOVANI	MIERS OZORIO	6622386	PARCIAL	LABORAL	
43	MARCO ANTONIO	MOREL	6093106	PARCIAL	LABORAL	
44	ALBERTO DAVID	MOREL MAIDANA	4417228	PARCIAL	LABORAL	02/03/2021
45	SILVIO RICARDO	MORINIGO CARDOZO	2046143	PARCIAL	LABORAL	
46	ANTONIO	OJEDA	4921520	PARCIAL	LABORAL	
47	ANGEL GABRIEL	RAMIREZ CHAVEZ	4706236	PARCIAL	LABORAL	
48	ALIDA CELESTE	RECALDE AMARILLA	4595568	PARCIAL	LABORAL	
49	MILCIADES	ROMERO VERA	4386107	PARCIAL	LABORAL	
50	MARIO RAMON	SANCHEZ VILLALBA	4786337	PARCIAL	LABORAL	
51	Francisco Luis	Segovia Cazal	4471154	PARCIAL	LABORAL	
52	FRANCISCO	SOLALINDE BENITEZ	1645981	PARCIAL	LABORAL	
53	RICARDO	SOLIS RODRIGUEZ	3843972	PARCIAL	LABORAL	
54	JUAN CARLOS	TORRES BAREIRO	3688585	PARCIAL	LABORAL	02/03/2021
55	CATALINO	TORRES LOPEZ	1870598	PARCIAL	LABORAL	
56	AGRIPINO	TORRES LOPEZ	3798518	PARCIAL	LABORAL	09/03/2021

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
57	VIVIANO	VALDEZ DUARTE	3716970	PARCIAL	LABORAL	02/03/2021
58	DAMIAN	VELAZQUEZ MENDEZ	6282666	PARCIAL	LABORAL	
59	VICTOR	VILLANUEVA MORINIGO	1264253	PARCIAL	LABORAL	13/11/2020

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

RIEDER Y CIA. SACI

RUC

80002612-8

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 357432 / Lp 1487-19 Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva basado en STATCOM de 220 kV en la Subestación San Lorenzo

Monto del contrato

15.222.658

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	JORGE	MARTINEZ CARDOZO	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
2	Francisco Luis	Segovia Cazal	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
3	HUGO JAVIER	BOGARIN ROMERO	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
4	RICARDO	SOLIS RODRIGUEZ	Cumplio	4571439	Contratista	Activo
5	ANTOLIANO ESTEBAN	MIERS MOREL	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
6	CRISTTHOFER YOVANI	MIERS OZORIO	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
7	SILVIO RICARDO	MORINIGO CARDOZO	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
8	MARCELINO RAMON	BENEGAS GARCETE	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
9	FRANCISCO	SOLALINDE BENITEZ	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
10	ANGEL GABRIEL	RAMIREZ CHAVEZ	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
27	Aldo	Lezcano	Cumplio	6000000	Contratista	Activo
28	ALIDA CELESTE	RECALDE AMARILLA	Cumplio	8000000	Contratista	Activo
29	Víctor Raul	Herrero Vera	Cumplio	8000000	Contratista	Activo
30	CARLOS IGNACIO	ACEVEDO	Cumplio	4071439	Contratista	Activo
31	JHON ALEXIS	AYALA RODRIGUEZ	Cumplio	8000000	Contratista	Activo

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
32	SILVIO VICENTE	AQUINO RIVEROS	Cumplio	7071439	Contratista	Activo
33	Cristian	Armoa	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
34	OSCAR DARIO	ARRUA	Cumplio	2871439	Contratista	Activo
35	Freddy	Aveiro	Cumplio	2871439	Contratista	Activo
36	SILVIO LUIS	BARRETO PORTILLO	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
37	MILCIADES	ROMERO VERA	Cumplio	3671439	Contratista	Activo
38	MARIO RAMON	SANCHEZ VILLALBA	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
39	RODY	GIMENEZ SILVA	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
40	CEFERINO	GUERRERO	Cumplio	4071439	Contratista	Activo
41	HUGO	HERMOSA	Cumplio	3500000	Contratista	Activo
42	JOSE MARIA	GUERRERO VILLALBA	Cumplio	4071439	Contratista	Activo
43	VICTORIANO	FERNANDEZ MEDINA	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
44	GABRIEL	LEDEZMA ITURBE	Cumplio	3771439	Contratista	Activo
45	CATALINO	TORRES LOPEZ	Cumplio	7071439	Contratista	Activo
46	DAMIAN	VELAZQUEZ MENDEZ	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
47	ANTONIO	OJEDA	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
48	MARCO ANTONIO	MOREL	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
49	PABLO	BAEZ PENAYO	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo
50	NELSON	BRITEZ	Cumplio	3471439	Contratista	Activo
51	PASCUAL DARIO	CACERES RIOS	Cumplio	2253954	Contratista	Activo
52	Arsenio	Dominguez	Cumplio	2871439	Contratista	Activo
53	Salvador	Ferrer	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
54	JUAN	FRETES	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
55	JORGE	FERRER GAVILAN	Cumplio	3771439	Contratista	Activo
56	Nestor	Gimenez	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
57	Jorge Adrian	Gonzalez Guerrero	Cumplio	3271439	Contratista	Activo
58	EDGAR	LOPEZ MARTINEZ	Cumplio	5571439	Contratista	Activo
59	MIGUEL	BAEZ PALACIOS	Cumplio	2500000	Subcontratista	Activo