Encarnación, 7 de Setiembre de 2023

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 12550
Fecha: 08 SEP 2023 Hora: 07:20
Firma: Fojas:

Señor.
JAVIER PEREIRA R.
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 17/2021 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BASICA N° 67 GERMAN WILCKE, DEL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PLURIANUAL - **ID: 403358.-**

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 08 del Contrato N° 56/2021 de referencia, correspondiente al mes de Agosto del corriente año.

Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.

El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **46.031.840** (Cuarenta y seis millones Treinta y un mil Ochocientos cuarenta.-

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

Arq. Federico David Fleitas Roa
CONTRATISTA

GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 8

Mes: Agosto

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 17/2021 -Construcción de Polideportivo Multiuso Escuela Básica N° 67 Germán Wilcke del Distrito de Carmen del Paraná - Plurianual con ID: 403.358

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 17/2021 - Construcción de Polideportivo Multiuso Escuela Básica N° 67 Germán Wilcke del Distrito de Carmen del Paraná - Plurianual con ID: 403.358	100%	624.999.999	73,63%	460.177.284	9,53%	57.539.800	83,16%	517.717.084
A	**Total por Contrato**	**100%**	**624.999.999**	**73,63%**	**460.177.284**	**9,53%**	**57.539.800**	**83,16%**	**517.717.084**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	125.000.000	92.035.457	11.507.960	103.543.417
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**125.000.000**	**92.035.457**	**11.507.960**	**103.543.417**
C.I	**Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				46.031.840	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**46.031.840**	

Certificado Básico Nº	**8**
Mes:	Agosto
Contrato N°:	56/2021
Monto Básico:	624.999.999
Contratista: Arq. Federico D. Fleitas Roa	
Fecha de Inicio:	21-abr-22
Plazo de Ejecución:	240 dias
Fecha de terminación prevista:	17-dic-22
Ampliacion de plazo:	30 días
Fecha de terminación con ampliacion:	16-ene-23

SON GUARANIES: Cuarenta y séis millones Treinta y un mil Ochocientos cuarenta.-

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

Arq. Federico D. Fleitas R.-
Contratista

Arq. Maria Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Maria Milagros Aquino Casco
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oleggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 08

CONTRATO Nº 56/2021

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 17/2021 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BASICA N° 67 GERMAN WILCKE, DEL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PLURIANUAL - **ID: 403358.-**

CONTRATISTA: Arq. Federico David Fleitas Roa. -

En la Ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 31 días del mes de Agosto del 2023, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, la Arq. María Milagros Aquino Casco, encargada de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Sr. Federico David Fleitas Roa, Representante legal de la Empresa Arq. Federico David Fleitas Roa, para la;

- **CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BASICA N° 67 GERMAN WILCKE, DEL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PLURIANUAL**

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de Agosto del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Representante Legal

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

18.6	Provisión e instalación Canilla de pico alto movil cromado, para cocina . Incluye flexibles de conexión	Un	1,00	161.046	161.046	0,03%	100,00%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	1,00	0,00	1,00	161.046	0	161.046
18.7	Mesada de granito (2 m2, color ocre) con doble bacha de acero inox - sobre pedestal hecho de mamposteria de ladrillo visto una cara	Global	1,00	2.110.004	2.110.004	0,34%	100,00%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,34%	1,00	0,00	1,00	2.110.004	0	2.110.004
18.8	Jabonera, de adosar, metálico	Un	6,00	69.212	415.272	0,07%	66,67%	0,00%	66,67%	0,04%	0,00%	0,04%	4,00	0,00	4,00	276.848	0	276.848
18.9	Porta rollos de adosar, metálico	Un	5,00	69.212	346.060	0,06%	100,00%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	5,00	0,00	5,00	346.060	0	346.060
19	Construccion de desague pluvial	Un		16.965.195		0,00%												
19.1	Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	ML	55,00	105.481	5.801.455	0,93%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,93%	0,93%	0,00	55,00	55,00	0	5.801.455	5.801.455
19.2	Caños de bajada de PVC de 100 mm	ML	84,00	35.553	2.986.452	0,48%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,00	84,00	84,00	0	2.986.452	2.986.452
19.3	Registro 40x40,con rejilla metálica	Un	14,00	216.793	3.035.102	0,49%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,00	14,00	14,00	0	3.035.102	3.035.102
19.4	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	ML	126,00	40.811	5.142.186	0,82%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,82%	0,82%	0,00	126,00	126,00	0	5.142.186	5.142.186
20	Aberturas	Un		6.038.852		0,00%												
20.1	Ventiluz 1,00x0,5/1,60	Un	5,00	270.045	1.350.225	0,22%	100,00%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,22%	5,00	0,00	5,00	1.350.225	0	1.350.225
20.2	Ventana metalica de 1,50x1,20 - ver detalles	Un	1,00	881.051	881.051	0,14%	100,00%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	1,00	0,00	1,00	881.051	0	881.051
20.3	Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa N° 18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N° 20)	Un	2,00	572.054	1.144.108	0,18%	100,00%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	2,00	0,00	2,00	1.144.108	0	1.144.108
20.4	Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Un	2,00	572.054	1.144.108	0,18%	100,00%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	2,00	0,00	2,00	1.144.108	0	1.144.108
20.5	Puerta de 0,70x1,65 para boxes, vaivén	Un	4,00	379.840	1.519.360	0,24%	100,00%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	4,00	0,00	4,00	1.519.360	0	1.519.360
21	Servicio de pintura	Un		38.807.738		0,00%												
21.1	Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	M2	326,00	15.652	5.102.552	0,82%	50,92%	49,08%	100,00%	0,42%	0,40%	0,82%	166,00	160,00	326,00	2.598.232	2.504.320	5.102.552
21.2	Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	M2	152,00	13.964	2.122.528	0,34%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00	152,00	152,00	0	2.122.528	2.122.528
21.3	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,00	25.252	277.772	0,04%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00	11,00	11,00	0	277.772	277.772
21.4	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	M2	538,00	25.175	13.544.150	2,17%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	2,17%	2,17%	0,00	538,00	538,00	0	13.544.150	13.544.150
21.5	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	ML	139,00	25.116	3.491.124	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21.6	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	M2	316,00	45.157	14.269.612	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Construccion de rampa peatonal	Un		40.353.405		0,00%												
22.1	Escalera y rampa de acceso al escenario	Global	1,00	2.152.135	2.152.135	0,34%	100,00%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,34%	1,00	0,00	1,00	2.152.135	0	2.152.135
22.2	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Global	1,00	2.590.126	2.590.126	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22.3	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Global	1,00	33.268.064	33.268.064	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22.4	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Global	1,00	1.190.750	1.190.750	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22.5	Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,60, - 0,85x0,60 - 0,75x0,60 - 1,90x0,60)	M2	3,50	215.540	754.390	0,12%	85,71%	0,00%	85,71%	0,10%	0,00%	0,10%	3,00	0,00	3,00	646.620	0	646.620
22.6	Vidrios para ventanas	M2	3,50	113.697	397.940	0,06%	100,00%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	3,50	0,00	3,50	397.940	0	397.940
23	Servicio de retiro de vallado	Un		1.176.525		0,00%												
23.1	Retiro de vallado	M2	225,00	5.229	1.176.525	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Limpieza de obra	M2	530,00	3.141	1.664.730	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					**624.999.999**	**100%**				**73,63%**	**9,53%**	**83,16%**					57.539.800	519.728.510

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

Arq. Federico D. Fleitas R.-
Contratista

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Maria Milagros Aquino Casco
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa