CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, DRENAJE, BADEN, PISO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3187, 3188, 3189, 3660, 3361, 1002 Y 2379, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA.

CONTRATO: Nº 12/2021

Fecha: 25/03/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/03/2.021	al: 25/03/2.021
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, DRENAJE, BADEN, PISO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 3187, 3188, 3189, 3660, 3361, 1002 Y 2379, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.100,00	900	1.890.000	0	2.100,00	2.100,00	0	1.890.000	1.890.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	580.000	580.000	0	1,00	1,00	0	580.000	580.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	62,50	28.800	1.800.000	0	62,50	62,50	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	200,00	28.800	5.760.000	0	200,00	200,00	0	5.760.000	5.760.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2100,00	47.450	99.645.000	0	2.100,00	2.100,00	0	99.645.000	99.645.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.100,00	2.600	5.460.000	0	2.100,00	2.100,00	0	5.460.000	5.460.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	50,00	8.000	400.000	0	50,00	50,00	0	400.000	400.000	100%
1.8	72131701-002	DESMONTE DE ARBOLES MEDIANO	UN	EVENTO	4,00	288.000	1.152.000	0	4,00	4,00	0	1.152.000	1.152.000	100%
1.9	72131701-002	EXCAVACION DEL TERRENO (1,00 x 0,30 x 69)	M3	EVENTO	20,70	28.000	579.600	0	20,70	20,70	0	579.600	579.600	100%
1.10	72131701-002	DRENAJE CON TUBOS DE P.V.C. 150 mm PARA DESAGUE PLUVIAL (VER DETALLE)	ML	EVENTO	69,00	214.500	14.800.500	0	69,00	69,00	0	14.800.500	14.800.500	100%
1.11	72131701-002	DRENAJE CON TUBOS DE P.V.C. 100 mm PARA DESAGUE CADA 10 mts. (VER DETALLE)	ML	EVENTO	63,00	188.800	11.894.400	0	63,00	63,00	0	11.894.400	11.894.400	100%
1.12	72131701-002	BADEN DE Hº Aº 1 x 9,5 mts.	M2	EVENTO	9,50	149.000	1.415.500	0	9,50	9,50	0	1.415.500	1.415.500	100%
1.13	72131701-002	BADEN DE Hº Aº 0,7 x 80 mts.	M2	EVENTO	56,00	159.000	8.904.000	0	56,00	56,00	0	8.904.000	8.904.000	100%
1.14	72131701-002	REGISTRO DE 60 x 60 mts. TAPA METALICA	UN	EVENTO	2,00	148.000	296.000	0	2,00	2,00	0	296.000	296.000	100%

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

1.15	72131701-002	TAPA DE Hº PARA CANAL (VER DETALLE 2,5 mts. ANCHO x 3 mts. LARGO) DOSAJE 1:3:7 DE 15 cm DE ESPESOR	M3	EVENTO	1,13	1.500.000	1.695.000	0	1,13	1,13	0	1.695.000	1.695.000	100%
1.16	72131701-002	PISO DE Hº PARA CANAL (VER DETALLE FORMA TRAPECIO) 8 mts. LARGO 11 mts. LARGO 2 mts. ANCHO DOSAJE 1:3:7 DE 10 cm. DE ESPESOR	M3	EVENTO	1,20	1.350.000	1.620.000	0	1,20	1,20	0	1.620.000	1.620.000	100%
1.17	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2100	900	1.890.000	0	2.100,00	2.100,00	0	1.890.000	1.890.000	100%
		TOTAL					**159.782.000**						**159.782.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**159.782.000**
5% Retención	**7.989.100**
Neto a cobrar	**151.792.900**

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil