CONSTRUCCIONES SANTA INES
Construcción de proyectos de servicios públicos
RUC N° 4070873-0
ABAI – CAAZAPA

OBJETO DEL CONTRATO: TERMINACION DE DEPOSITO MULTIPROPOSITO T.P SALTOS DEL GUAIRA. ID N°: 446.617

PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3 - Final

UBICACIÓN: AVDA BERNARDINO CABALLERO Y 33 CURUGUATEÑO, BARRIO VILLA FLORIDA, CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA - DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
CONTRATANTE: ADMINTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (ANNP)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANTA INES / JULIO SILVERO
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 1.355.879.213 — RUC. : 4,070,873-0
FISCAL DE OBRA: ARQ JULIO CESAR ENCINA DUARTE — FECHA: 26/12/24

TERMINACION DE DEPOSITO MULTIPROPOSITO T.P SALTOS DEL GUAIRA

Item No		Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	72102801-001	Montaje de caseta obrador	un	1,00	4.200.000	4.200.000	1,00	0,00	1,00	100%	4.200.000	0	4.200.000
2	72102801-001	Cartel de obra 2,00 m x 3,00 m	un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	0,00	1,00	100%	2.100.000	0	2.100.000
3	72101607-006	Retiro de columnas con artefacto de iluminación tipo AP y cable aéreo (fachada lado calle)	un	4,00	210.000	840.000	4,00	0,00	4,00	100%	840.000	0	840.000
4	72101607-006	Retiro de escombros	m3	30,00	168.000	5.040.000	15,00	15,00	30,00	100%	2.520.000	2.520.000	5.040.000
5	72151901-001	Zapatas de H3A3 1,50 m x 1,50 m x 0,40 m	m3	2,70	1.829.500	4.939.650	2,70	0,00	2,70	100%	4.939.650	0	4.939.650
6	72151901-001	Vigas de fundacion de H3A3 0,20 m x 0,50 m	m3	2,00	1.512.000	3.024.000	2,00	0,00	2,00	100%	3.024.000	0	3.024.000
7	72151901-001	Pilares de de H3A3 0,20 m x 0,60 m	m3	15,24	1.829.500	27.881.580	14,24	1,00	15,24	100%	26.052.080	1.829.500	27.881.580
8	72151901-001	Vigas intermedias de H3A3 0,20 m x 0,40m	m3	12,80	1.663.200	21.288.960	12,80	0,00	12,80	100%	21.288.960	0	21.288.960
9	72151901-001	Vigas superiores de H3A3 0,20 m x 0,40m	m3	12,80	1.829.500	23.417.600	12,80	0,00	12,80	100%	23.417.600	0	23.417.600
10	72151901-001	Vigas superiores de H3A3 0,20 m x 0,60m	m3	5,50	2.012.450	11.068.475	3,00	2,50	5,50	100%	6.037.350	5.031.125	11.068.475
11	72151901-001	Compactaci搴 mec锐ica de suelo (con sapito), para de base del sello de H3 Pobre	m3	200,00	46.200	9.240.000	200,00	0,00	200,00	100%	9.240.000	0	9.240.000
12	72151901-001	Sello de H3 Pobre Fck= 110 kg/cm2, dosaje (1:3:6), espesor= 5 cm, para piso de H3 A3	m2	1.000,00	71.400	71.400.000	500,00	500,00	1.000,00	100%	35.700.000	35.700.000	71.400.000
13	72151901-001	Piso de H3 A3	m2	1.000,00	310.800	310.800.000	200,00	800,00	1.000,00	100%	62.160.000	248.640.000	310.800.000
14	72131601-004	Sello de H3 Pobre Fck= 110 kg/cm2, dosaje (1:3:6), espesor= 5 cm, para rampa de acceso de H3 A3	m2	45,00	71.400	3.213.000	0,00	45,00	45,00	100%	0	3.213.000	3.213.000
15	72131601-005	Rampas de acceso de H3 A3	m2	45,00	365.400	16.443.000	0,00	45,00	45,00	100%	0	16.443.000	16.443.000
16	72131601-006	Pozo colector de H3 A3, Bunker	un	1,00	10.080.000	10.080.000	0,50	0,50	1,00	100%	5.040.000	5.040.000	10.080.000
17	72152606-001	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m (incluye aislación horizontal)	m2	165,00	101.650	16.772.250	165,00	0,00	165,00	100%	16.772.250	0	16.772.250
18	72152606-001	Mamposteria de ladr勻los rojos prensados vistos en ambas caras de 0,15m	m2	375,00	152.050	57.018.750	280,00	95,00	375,00	100%	42.574.000	14.444.750	57.018.750
19	72102602-005	Provisión y colocación de puertas metálicas de 0,90x2,10 incluye accesorios, herrajes y cerraduras	un	2,00	1.727.850	3.455.700	0,00	2,00	2,00	100%	0	3.455.700	3.455.700
20	72131601-008	Revoque de pared interior	m2	400,00	24.350	9.740.000	400,00	0,00	400,00	100%	9.740.000	0	9.740.000
21	72131601-008	Revoque de pared exterior con hidrofugo	m2	400,00	27.950	11.180.000	380,00	20,00	400,00	100%	10.621.000	559.000	11.180.000
22	72101703-003	Desmonte de talud para construcci搴 de murete de contenci搴 y guarda obra - fachada lado calle y fachada lado Caseta de Salida	m3	81,50	50.400	4.107.600	81,50	0,00	81,50	100%	4.107.600	0	4.107.600
23	72152606-001	Murete de conteci搴 para protecci搴 de guarda obra (fachada lado calle)	m2	46,35	210.000	9.733.500	46,35	0,00	46,35	100%	9.733.500	0	9.733.500
24	72151901-001	Guarda obra con baldosones de H° de 40 x 40 cm, ancho= 1,30 m, incluye contrapiso, más cordón	m2	166,50	75.200	12.520.800	51,00	115,50	166,50	100%	3.835.200	8.685.600	12.520.800
25	72131601-007	Construcci搴 de techo de chapa de zinc galvanizado ondulado N- 26,	m2	1.285,00	330.350	424.499.750	940,00	345,00	1.285,00	100%	310.529.000	113.970.750	424.499.750
26	72131601-007	Provisi搴 y colocaci搴 de canaletas de chapa doblada N- 26, desarrollo 50	ml	100,00	57.750	5.775.000	0,00	100,00	100,00	100%	0	5.775.000	5.775.000
27	72131601-007	Provisi搴 y colocaci搴 de bajadas de chapa doblada N- 26, desarrollo 50	ml	78,00	57.750	4.504.500	0,00	78,00	78,00	100%	0	4.504.500	4.504.500
28	82101502-004	Provisión y colocación de cartel metálico de chapa de aluminio ACM de 3 mm con letras corpóreas en fachada del depósitlo. Incluye logo institucional y elementos de fijación e iluminación	un	2,00	6.300.000	12.600.000	0,00	2,00	2,00	100%	0	12.600.000	12.600.000
29	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálica corrediza	un	3,00	3.160.000	9.480.000	0,00	3,00	3,00	100%	0	9.480.000	9.480.000
30	72102602-005	Provisi搴 y colocaci搴 de ventanas balancines con vidrio (4,50m x 1,00m)	un	17,00	646.800	10.995.600	0,00	17,00	17,00	100%	0	10.995.600	10.995.600
31	72102602-005	Provisi搴 y colocaci搴 de rejilla de piso perimetral sobre canaleta	ml	51,00	103.950	5.301.450	0,00	51,00	51,00	100%	0	5.301.450	5.301.450
32	72131601-012	Pintura de paredes al latex (Interior)	m2	700,00	20.350	14.245.000	0,00	700,00	700,00	100%	0	14.245.000	14.245.000
33	72131601-012	Pintura de paredes al latex (exterior)	m2	400,00	20.350	8.140.000	0,00	400,00	400,00	100%	0	8.140.000	8.140.000
34	72131601-012	Pintura siliconada de paredes de ladrillos prensados vistos	m2	750,00	20.350	15.262.500	0,00	750,00	750,00	100%	0	15.262.500	15.262.500
35	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas al esmalte sintetico con base antioxido	m2	330,00	23.350	7.705.500	0,00	330,00	330,00	100%	0	7.705.500	7.705.500
36	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético con base antióxido	ml	190,00	23.350	4.436.500	0,00	190,00	190,00	100%	0	4.436.500	4.436.500
37	72131601-012	Pintura de rejilla perimetral al esmalte sintético, con base de antioxido	ml	100,00	23.350	2.335.000	0,00	100,00	100,00	100%	0	2.335.000	2.335.000
38	72131601-012	Pintura de estructura metálica de techo al esmalte sintético con base de antióxido	m2	1.250,00	23.350	29.187.500	0,00	1.250,00	1.250,00	100%	0	29.187.500	29.187.500
39	72102201-9998	Provisión, instalacion y alimentacion eléctrica desde tablero del transformador, hasta tablero principal del depósito	un	1,00	21.000.000	21.000.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	21.000.000	21.000.000
40	72102201-9998	Provision e instalacion de cable multifilar	un	1,00	4.620.000	4.620.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	4.620.000	4.620.000
41	72102201-9998	Provision e instalacion de cable multifilar d	un	1,00	1.008.000	1.008.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.008.000	1.008.000
42	72102201-9998	Provision e instalacion del sistema de puesta a tierra con jabalina	un	6,00	226.800	1.360.800	0,00	6,00	6,00	100%	0	1.360.800	1.360.800
43	72102201-9998	Provisi搴 y colocaci搴 de tableros 600x600x400 de metal exterior	un	2,00	1.260.000	2.520.000	0,00	2,00	2,00	100%	0	2.520.000	2.520.000
44	72102201-9998	Provision e instalacion en techo de reflector de 400 w. con lampara de vapor de sodio tipo tubular.	un	12,00	672.000	8.064.000	0,00	12,00	12,00	100%	0	8.064.000	8.064.000
45	72102201-9998	Provisi搴 e instalacion en techo de artefactos de iluminaci搴	un	40,00	168.000	6.720.000	0,00	40,00	40,00	100%	0	6.720.000	6.720.000
46	72102201-9998	Bocas para interruptor de luz.	un	6,00	126.000	756.000	0,00	6,00	6,00	100%	0	756.000	756.000

CONSTRUCCIONES "SANTA
Arq. Julio Z. Silvero
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

Julio C. Encina

CONSTRUCCIONES SANTA INES
Construcción de proyectos de servicios públicos
RUC N° 4070873-0
ABAI – CAAZAPA

OBJETO DEL CONTRATO: TERMINACION DE DEPOSITO MULTIPROPOSITO T.P SALTOS DEL GUAIRA. ID N°: 446.617
PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3 - Final
UBICACIÓN: AVDA BERNARDINO CABALLERO Y 33 CURUGUATEÑO, BARRIO VILLA FLORIDA, CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA - DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
CONTRATANTE: ADMINTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS (ANNP)
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANTA INES / JULIO SILVERO
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 1.355.879.213 — RUC. : 4.070.873-0
FISCAL DE OBRA: ARQ JULIO CESAR ENCINA DUARTE — FECHA: 26/12/24

TERMINACION DE DEPOSITO MULTIPROPOSITO T.P SALTOS DEL GUAIRA

Item No		Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
47	72102201-9998	Provisión e instalación de toma corriente sencilla. Incluye alimentación eléctrica externa desde el tablero	un	12,00	151.200	1.814.400	12,00	0,00	12,00	100%	1.814.400	0	1.814.400
48	72102201-9998	Provisión e instalación de toma industrial externa trifásica	un	6,00	168.000	1.008.000	6,00	0,00	6,00	100%	1.008.000	0	1.008.000
49	72102201-9998	Provision e instalacion de tablero metálico externo para 30 llaves	un	1,00	588.000	588.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	588.000	588.000
50	72102201-9998	Provision e instalacion de tablero metálico externo para 10 llaves trifásico	un	1,00	252.000	252.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	252.000	252.000
51	72102201-9998	Provisi[illegible] y colocaci[illegible] de alimentaci[illegible] de agua corriente	ml	50,00	67.200	3.360.000	50,00	0,00	50,00	100%	3.360.000	0	3.360.000
52	72102201-9998	Construcci[illegible] de Desague pluvial perimetral:	ml	121,00	126.000	15.246.000	0,00	121,00	121,00	100%	0	15.246.000	15.246.000
53	72102303-998	Cañeria de 100 mm (10 mm. de espesor reforzado) , desde rejilla perimetral al pozo colector (Bunker)	ml	10,00	91.450	914.500	0,00	10,00	10,00	100%	0	914.500	914.500
54	72102201-9998	Provisión y colocación de extractores eólicos	un	5,00	609.850	3.049.250	0,00	5,00	5,00	100%	0	3.049.250	3.049.250
55	92101603-001	Flotador electronico, con alarma, para indicar nivel de fluidos en el pozo colector (Bunker)	un	1,00	2.100.000	2.100.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	2.100.000	2.100.000
56	92101603-001	Provisión y colocación de señaletica contra incendio- carteles iluminados indicando la salida.	un	4,00	378.000	1.512.000	0,00	4,00	4,00	100%	0	1.512.000	1.512.000
57	72102201-9998	Provisi[illegible] y colocaci[illegible] de luces de emergencia.	un	18,00	336.000	6.048.000	0,00	18,00	18,00	100%	0	6.048.000	6.048.000
58	92101603-001	Provisión y colocación de señaletica contra incendio- carteles indicando ubicación de extintores	un	10,00	79.800	798.000	0,00	10,00	10,00	100%	0	798.000	798.000
59	72102303-998	Provisión y colocación de cañeria contra incendio Hº.Gº. de 2" 1/2"	ml	50,00	152.450	7.622.500	0,00	50,00	50,00	100%	0	7.622.500	7.622.500
60	92101603-001	Provisi[illegible] y colocaci[illegible] de Boca de Incendio Siamea (BIS) exterior	un	1,00	2.541.000	2.541.000	0,00	1,00	1,00	100%	0	2.541.000	2.541.000
61	92101603-001	Provisi[illegible] y colocaci[illegible] de Boca de Incendio Siamesa (BIE)	un	2,00	3.557.400	7.114.800	0,00	2,00	2,00	100%	0	7.114.800	7.114.800
62	72152606-001	Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 H= 2,70	m2	51,00	101.640	5.183.640	51,00	0,00	51,00	100%	5.183.640	0	5.183.640
63	72131601-008	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	m2	51,00	24.350	1.241.850	22,00	29,00	51,00	100%	535.700	706.150	1.241.850
64	72131601-008	Revoque interior con hidrófugo	m2	51,00	27.950	1.425.450	51,00	0,00	51,00	100%	1.425.450	0	1.425.450
65	72151901-001	Viga cadena inferior y superior de H∃A∃ de 0,15*0,30 - [illegible]long 4 [illegible]10mm- Estribos 1[illegible]6mm c/20 cm - fck =220 Kgr/cm[illegible]	m3	1,40	1.512.000	2.116.800	0,70	0,70	1,40	100%	1.058.400	1.058.400	2.116.800
66	72151901-001	Losa de Hormig[illegible] armado de 10 cm de espesor, fck=220 kgr/cm[illegible] Malla ortogonal ,de 1[illegible]8mmc/20 cm	m2	14,00	254.100	3.557.400	0,00	14,00	14,00	100%	0	3.557.400	3.557.400
67	72131601-008	Revoque de cielorraso y viga perimetral a dos capas,	m2	24,00	30.492	731.808	0,00	24,00	24,00	100%	0	731.808	731.808
68	72151901-001	Contrapiso de Hormigon de cascotes de 10 cm	m2	16,00	31.500	504.000	16,00	0,00	16,00	100%	504.000	0	504.000
69	72131601-009	Carpeta de alisado de cemento	m2	16,00	25.450	407.200	14,15	1,85	16,00	100%	360.118	47.083	407.200
70	72131601-009	Piso cerámico para alto tránsito PEI 5 y antideslizante	m2	16,00	71.150	1.138.400	0,00	16,00	16,00	100%	0	1.138.400	1.138.400
71	72102508-003	Azulejado de ba[illegible]	m2	54,00	60.950	3.291.300	0,00	54,00	54,00	100%	0	3.291.300	3.291.300
72	72102303-998	Provisi[illegible] y colocaci[illegible] de instalaci[illegible] de agua corriente	gl	40,00	420.000	16.800.000	30,00	10,00	40,00	100%	12.600.000	4.200.000	16.800.000
73	72102602-005	Provisión y colocación de puertas metálicas de 0,90x2,10 incluye accesorios, herrajes y cerradura)	un	2,00	1.727.850	3.455.700	0,00	2,00	2,00	100%	0	3.455.700	3.455.700
74	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin de 3,40 x 0,60mts	un	1,00	355.750	355.750	0,00	1,00	1,00	100%	0	355.750	355.750
75	72101703-003	Construcción de cámara séptica TIPO 3 (A=1,60 m B=1,20 m C= 1,20 m). Ver plano detalle	un	1,00	2.688.000	2.688.000	0,50	0,50	1,00	100%	1.344.000	1.344.000	2.688.000
76	72101703-003	Construcci[illegible] de pozo absorbente con pared calzada	un	1,00	3.780.000	3.780.000	0,50	0,50	1,00	100%	1.890.000	1.890.000	3.780.000
77	72101703-003	Construcci[illegible] de registro de 0,50 m X 0,50 m	un	2,00	252.000	504.000	2,00	0,00	2,00	100%	504.000	0	504.000
78	72102303-998	Provisión y colocación de cañeria de PVC de 100mm	ml	10,00	50.750	507.500	10,00	0,00	10,00	100%	507.500	0	507.500
79	72131601-013	Limpieza final	gl	1,00	4.200.000	4.200.000	0,60	0,40	1,00	100%	2.520.000	1.680.000	4.200.000
TOTAL GUARANIES						**1.355.879.213**				100%	**649.087.398**	**706.791.816**	**1.355.879.213**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN SU VALOR EQUIVALENTE AL 20% DEL CERTIFICADO 1 + CERTIFICADO 2											**129.817.480**		
MONTO TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO N° 1 CON DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEDUCIDO DEL CERTIFICADO N° 1 + CERTIFICADO 2											**519.269.918**		
TOTAL GUARANIES CERTIFICADO 3												**706.791.816**	
DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN SU VALOR EQUIVALENTE AL 20% DEL CERTIFICADO 3												**141.358.363**	
MONTO TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO N° 1 CON DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEDUCIDO DEL CERTIFICADO N° 3												**565.433.452**	

CONSTRUCCIONES SANTA INES /ARQ. JULIO SILVERO
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES "SANTA INES"
Arq. Julio Z. Silvero
PROPIETARIO
RUC N° 4070873-0

ARQ. JULIO CESAR ENCINA DUARTE
Fiscal de Obra
ANNP

Julio C. Encina D.
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuaria