8.2	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 12 módulos.	UN	1,00	1.740.103	1.740.103	0,00	1,00	1,00	0,00	100%	0	1.740.103	1.740.103	0	100,00%
8.3	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4X16 mm2	ML.	160,00	34.080	5.452.800	160,00	0,00	160,00	0,00	100%	5.452.800	0	5.452.800	0	100,00%
8.4	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16 mm2	UN	1,00	460.886	460.886	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0	0	0	460.886	50,00%
8.5	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico.	UN.	2,00	303.468	606.936	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	0	0	0	606.936	0,00%
8.6	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico.	UN.	1,00	1.061.571	1.061.571	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0	0	0	1.061.571	0,00%
8.7	Suministro e Instalación de Reflector LED mínimo 20000 Lm, máx. 200W.	UN.	10,00	1.750.290	17.502.900	0,00	0,00	0,00	10,00	0%	0	0	0	17.502.900	0,00%
8.8	Suministro e Instalación de Alumbrado de 200W con brazo corto.	UN	8,00	1.185.129	9.481.032	0,00	0,00	0,00	8,00	0%	0	0	0	9.481.032	0,00%
8.9	Suministro e Instalación de fotocélula.	UN.	1,00	268.329	268.329	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0	0	0	268.329	0,00%
9	**DESAGUE PLUVIAL**														
9.1	Registro 40x40, con rejilla metálica.	UN	8,00	381.707	3.053.656	0,00	0,00	0,00	8,00	0%	0	0	0	3.053.656	0,00%
9.2	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle.	ML.	110,00	50.037	5.504.070	0,00	0,00	0,00	110,00	0%	0	0	0	5.504.070	0,00%
10	**PINTURAS**														
10.1	Pintura látex de columnas y vigas al látex acrílico.	M2	549,60	26.974	14.824.910	0,00	0,00	0,00	549,60	0%	0	0	0	14.824.910	0,00%
10.2	Canaleta y cenefas y caño de bajada con pintura sintética.	ML.	118,60	31.507	3.736.730	0,00	0,00	0,00	118,60	0%	0	0	0	3.736.730	0,00%
10.3	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura epoxi- según plano)	M2	463,00	74.317	34.408.771	0,00	0,00	0,00	463,00	0%	0	0	0	34.408.771	0,00%
10.4	Pintura de piso con pintura para piso polideportivo.	M2	160,30	39.083	6.265.005	0,00	0,00	0,00	160,30	0%	0	0	0	6.265.005	0,00%
11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
11.1	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	UN	2,00	3.710.000	7.420.000	2,00	0,00	2,00	0,00	100%	7.420.000	0	7.420.000	0	100,00%
11.2	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades.	UN	2,00	9.672.722	19.345.444	2,00	0,00	2,00	0,00	100%	19.345.444	0	19.345.444	0	100,00%
11.3	Poste de red de vóley (Caño galvanizado de 3"- según diseño)	UN	2,00	1.184.773	2.369.546	2,00	0,00	2,00	0,00	100%	2.369.546	0	2.369.546	0	100,00%
11.4	Valla Protectora (detalles en planos)	M2	115,00	97.067	11.162.705	90,00	0,00	90,00	25,00	78%	8.736.030	0	8.736.030	2.426.675	78,26%
12	**Limpieza final de obra.**														
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.	M2	705,00	2.833	1.997.265	0,00	0,00	0,00	705,00	0%	0	0	0	1.997.265	0,00%
	TOTAL GENERAL-IVA INCLUIDO				**919.995.753**						**752.670.566**	**12.191.859**	**764.862.425**	**155.133.328**	**81,81%**
													Ejecutado actual:		**1,32%**

MONTO DEL AVANCE	12.191.859
RETENCIÓN FONDO DE REPARO (5%)	609.593
IMPORTE NETO A COBRAR	11.582.266

SON GUARANIES: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS.

Daihana Medina
ARQUITECTA
Reg. N° 3714

Fiscal de obras

Representante Legal

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4

Intendente Municipal

Dr. Christian Rodríguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

Escaneado con CamScanner

MUNICIALIDAD DE YATYTAY- ITAPUA
CERIFICADO BÁSICO DE OBRA N° 3 .-

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY" - con ID N° 432183
UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY
CONTRATISTA: C.A CONSTRUCTORA. **Rep. Legal:** Sra. Hermelinda Arrua López. -RUC N° 2.962.783-4
MODALIDAD: (L.C.O) LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2023 ID N° 432183
FECHA: 16/02/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual:	1,32%
Ejecutado Anterior:	81,81%
Ejecutado Acumulado:	83,13%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	**Preparación de la obra**														
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	705,00	2.292	1.615.860	705,00	0,00	705,00	0,00	100%	1.615.860	0	1.615.860	0	100,00%
1.2	Trazado, Replanteo y Marcación.	M2	705,00	2.562	1.806.210	705,00	0,00	705,00	0,00	100%	1.806.210	0	1.806.210	0	100,00%
1.3	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m	UN	1,00	3.153.430	3.153.430	1,00	0,00	1,00	0,00	100%	3.153.430	0	3.153.430	0	100,00%
1.4	Cartel de obra	UN	1,00	1.214.720	1.214.720	1,00	0,00	1,00	0,00	100%	1.214.720	0	1.214.720	0	100,00%
1.5	Vallado de obra, h= 1,50	GL.	1,00	2.186.763	2.186.763	1,00	0,00	1,00	0,00	100%	2.186.763	0	2.186.763	0	100,00%
2	**DESMONTE Y DEMOLICION**														
2.1	Demolición de pista existente.	M2	704,00	8.040	5.660.160	704,00	0,00	704,00	0,00	100%	5.660.160	0	5.660.160	0	100,00%
2.2	Demolición de graderia existente. Incluye mamposteria de ladrillo común y retiro de maderamen.	M2	704,00	10.074	7.092.096	704,00	0,00	704,00	0,00	100%	7.092.096	0	7.092.096	0	100,00%
2.3	Retiro de columnas de H° A° con sus respectivos alumbrados	UN	4,00	114.574	458.296	4,00	0,00	4,00	0,00	100%	458.296	0	458.296	0	100,00%
4	**EXCAVACIÓN**														
4.1	Excavación para cimientos de H° A° (Zapatas y encadenado inferior)	M3	79,50	111.071	8.830.145	79,50	0,00	79,50	0,00	100%	8.830.145	0	8.830.145	0	100,00%
4.2	Relleno y compactación de terreno.	M3	120,00	67.071	8.048.520	120,00	0,00	120,00	0,00	100%	8.048.520	0	8.048.520	0	100,00%
5	**HORMIGON ARMADO**														
5.1	Zapatas de hormigón (según plano estructural adjunto) fck= 210 kg/cm2	M3	14,85	3.145.157	46.705.581	14,85	0,00	14,85	0,00	100%	46.705.581	0	46.705.581	0	100,00%
5.2	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	25,40	3.145.157	79.886.988	25,40	0,00	25,40	0,00	100%	79.886.988	0	79.886.988	0	100,00%
5.3	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	10,70	3.145.157	33.653.180	10,70	0,00	10,70	0,00	100%	33.653.180	0	33.653.180	0	100,00%
5.4	Viga intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	11,15	3.145.157	35.068.501	11,15	0,00	11,15	0,00	100%	35.068.501	0	35.068.501	0	0,00%
5.5	Viga superior de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	11,15	3.145.157	35.068.501	11,15	0,00	11,15	0,00	100%	35.068.501	0	35.068.501	0	0,00%
5.6	Piso de Hormigón armado	M2	623,25	247.145	154.033.121	430,00	17,00	447,00	176,25	72%	106.272.350	4.201.465	110.473.815	43.559.306	71,72%
6	**CUBIERTA METÁLICA**														
6.1	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavaderos de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada- Pend. 15% (Según detalles de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	M2	762,60	423.467	322.935.934	762,60	0,00	762,60	0,00	100%	322.935.934	0	322.935.934	0	100,00%
6.2	Provisión y colocación de Caños de bajada de chapa N° 26. Desarrollo de 40 cm.	ML.	118,60	108.512	12.869.523	61,00	57,60	118,60	0,00	100%	6.619.232	6.250.291	12.869.523	0	100,00%
7	**GUARDA OBRA**														
7.1	Guarda obra; cordón de ladrillo común, contrapiso de cascote de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo. Incluye pintura para piso polideportivo.	M2	85,50	116.670	9.975.285	0,00	0,00	0,00	85,50	0%	0	0	0	9.975.285	0,00%
8	**INSTALACION ELECTRICA.**														
8.1	Registro con tapa de H° A°, dimensiones interior: 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	UN	8,00	383.785	3.070.280	8,00	0,00	8,00	0,00	100%	3.070.280	0	3.070.280	0	100,00%

Daiana Medina
ARQUITECTA
Reg. N° 3714

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
INTENDENCIA

Ing. Christian Rodríguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4

Escaneado con CamScanner