Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teléfono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA:REPARACIÓN DE VEREDA / INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS URBANOS. .

UBICACIÓN:Plaza San Lorenzo - Barrio San Lorenzo.CIUDAD DE PDTE. FRANCO. .

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1	Provisión y colocación de Cartel de Obra 2,00 x 1,50 m.	UN	1,00	1.448.000,00	1.448.000	UN	1,00	1.448.000,00	1.448.000
2	Demolición, de mamposteria de ladrillos, pavimento de hormigón con retiro y descomposición de escombros.	M2	260,00	25.400,00	6.604.000	M2	260,00	25.400,00	6.604.000
3	Marcación y Replanteo de obra	M2	470,00	3.900,00	1.833.000	M2	470,00	3.900,00	1.833.000
4	Provisión y colocación de cordón prefabricado de Hª 0,80 X O,20 X 0,10 con relleno de hormigón.	ML	570,00	37.000,00	21.090.000	ML	570,00	37.000,00	21.090.000
5	Preparación de colchón de triturada 6ta h=0,02 m, provisión y colocación de pavimento de adoquín Dormido de Hª tipo loseta 20 x 10 x 4 cm color rojo, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquin para terminación.	M2	525,00	165.000,00	86.625.000	M2	525,00	165.000,00	86.625.000
6	Panderete de ladrillos comunes, revocado-Dosificación: 1:1:10	M2	114,00	79.000,00	9.006.000	M2	114,00	79.000,00	9.006.000
7	Pintura esmalte sintético exterior (rampa minusvalido)	M2	12,00	32.000,00	384.000	M2	12,00	32.000,00	384.000
B	**MOBILIARIO URBANO**				-				
8	Provisión y colocación de Banco 1,5 metros, perfil en madera plástica ambiental, soporte reforzado polietileno negro con agujero para fijación, tornillos bicromados para fijación, incluye base de hormigón según detalles (planos).	UN	15,00	1.282.000,00	19.230.000	UN	15,00	1.282.000,00	19.230.000

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80005889-0

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teléfono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 1

OBRA:REPARACIÓN DE VEREDA / INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS URBANOS. .

UBICACIÓN:Plaza San Lorenzo - Barrio San Lorenzo.CIUDAD DE PDTE. FRANCO. .

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
9	Provisión y colocación de basureros con soporte (13kg-67L) color de tapa=rojo, amarillo o azúl. Incluye base de hormigón.	UN	6,00	1.210.000,00	7.260.000	UN	6,00	1.210.000,00	7.260.000
10	Limpieza final - retiro de escombros y residuos.	M2	525,00	2.000,00	1.050.000	M2	525,00	2.000,00	1.050.000
				TOTAL ADJUDICADO GS	154.530.000	TOTAL CERTIFICADO GS			154.530.000

Total Certificado:	**154.530.000**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**7.726.500**
Total a Pagar:	**146.803.500**

Son Guaraníes: Ciento cuarenta y seis millones ochocientos tres mil quinientos..-

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 80[illegible]889-0

.....
Representante Legal de la Empresa

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

.....
Fiscal de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras