ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

JTS
ARQUITECTURA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Caacupé, 2 de Marzo de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar, Gobernador

Gobernador de Cordillera

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en mi función de Fiscal de Obras, correspondiente al contrato **Nº 101/2020** de **"Servicios de consultoría para elaboración de Proyectos, y Fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera – Plurianual – Lote Nº 2",** a los efectos de remitir el listado de los proyectos, empresas, plazos, montos, y los respectivos avances de cada contrato.

Al respecto, cuanto sigue:

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT. PROF. Nº 2.802
RUC: 4171919-0
CEL: 0981 932 236
il: jsugasttitoledo@gmail.com
JL MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL - CAACUPE - PARAGUAY

JTS ARQUITECTURA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Lotes - CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL

Lotes	Nº	Distrito	Institución	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
1	1	Altos	Escuela Básica No. 272 "Profesor Delfin Chamorro"	Colonia Francisco Acuña De Figueroa,	Construcción de cocina comedor con techo de tejas	166.488.272	SAMMAR S.A.	240 Dias	28/12/2020	54,09%
	2	Atyra	Colegio Nacional San Vicente Ferrer	Cia.. San Vicente	Construcción un aula tipo 5,80 x 6,80 con techo de tejas	106.205.793	Contrato 151/2020			
	3	Atyra	Escuela Básica N° 1.010 "Mcal. José Félix Estigarribia"	Cia.. Lote Nuevo	Construcción de un bloque de 2 aulas Tipo 5,80 x 6,80 con techo de tejas	194.064.655	LPN 01/(PAC) con el ID N° 386.711			
	4	Caacupé	Escuela Básica n° 254 Prof. Herminia Machado de Isnardi.	Tupasy Ykua	Construcción cercado perimetral	155.590.469				
	5	Itacurubi de la Cordillera	Escuela Básica N° 480. "Don Rafael Gaona"	Jhugua Poi	Construcción de un aula inicial con techo de tejas	173.880.438	**796.229.627**			
2	1	Caraguatay	Colegio Nacional Monseñor Demetrio Aquino	Alfonso Loma	Construcción de un SS.HH con techo de tejas	109.499.564	ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE	240 Dias	28/12/2020	Sin Reporte
	2	Isla Pucu	Escuela Básica N° 431 Juan Pereira	Compañia Villa San Juan	Construcción de cocina comedor	177.827.566	Contrato 150/2020			
	3	Juan de Mena	Colegio Nacional Regina Marecos	Regina Marecos	Construcción de un aula tipo 7,20 x 7,20 con techo de tejas	136.428.953	LPN 01/(PAC) con el ID N° 386.711			
	4	Piribebuy	Escuela Básica N° 259 Prof. Limpia Concepción Pérez	Barrio Santa Ana	Demolición y construcción de un bloque de 3 aulas tipo 5,80 x 6,80	325.803.757				
	5	Tobati	Escuela Básica No. "Lucio Flores Guanes"	Cia.. Jhuybaty	Construcción de un aula inicial con techo de tejas	181.975.677	**931.535.517**			

Lotes - CONSTRUCCIONES DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA_ PLURIANUAL

Lotes	Nº	Distrito	Institución	*Barrio o Compañía*	Tipo de Obra	Monto por Obra	*Contratista/Contrato/Monto total del contrato*	*Plazo de Ejecución*	Orden de Inicio	*Avance a la fecha*
1	1	Atyra	Escuela Básica N 1557 Maria Auxiliadora .	Cia.. Candia	Reparación de techos, paredes, pisos y parte eléctrica de un bloque de 5 (cinco) aulas y la dirección.	290.753.000	CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL /Ing. Alfredo Lezcano	240 Dias	28/12/2020	54%
	2	Arroyos y Esteros	Colegio Nacional Santa Teresita	Cia.. Costa Pucu	Construcción de Pista Deportiva	174.970.000	Contrato N° 148/2020			
	3	Tobati	Escuela Básica 44 Pedro Juan Caballero	Barrio Virgen de Fátima	Construcción de un aula inicial con techo de tejas	174.068.880	LPN 05/(PAC) con el ID N° 387.048			
	4	Loma Grande	Escuela Básica 3903 Mcal. José Felix Estigarribia	Cia. Aguai y	Construcción de 1 bloque de 2 aulas	185.970.880	**825.762.760**			
2	1	Caacupé	Escuela Básica N° 201 Tte. Gabriel Aquino	Barrio Loma	Reparación de techo d e1 aula y adecuación de otra aula para aula inicial	137.494.360	SAMMAR S.A.,	240 Dias	28/12/2020	54,30%
	2	Piribebuy	Colegio Nacional San Blas	Barrio San Blas I	Construcción de cercado perimetral, de muro de contención y de pista.	224.937.268	Contrato N° 149/2020			
	3	Santa Elena	Escuela Basica 2254 Maria Auxiliadora	Cia Maria Auxiliadora	Construccion de un bloque de 3 aulas	265.506.677	LPN 05/(PAC) con el ID N° 387.048			
	4	Mbocayaty del Yhaguy	Colegio Nacional Mbocayaty del Yhaguy	Barrio Centro	Construcción de un aula tipo 7,20 x 7,20 con techo de tejas	120.987.302	**748.925.607**			
3	1	Caraguatay	Colegio Público de Gestión Privada Subvencionado "Las Mercedes"	Barrio Centro	Construcción de un aula tipo 5,80 x 6,80 con techo de losa de HºA°	93.917.549	MORENO INGENIERIA	240 Dias	28/12/2020	26,47%
	2	E. Ayala	Escuela Básica Parroquial Subvencionada N° 1085 "La Inmaculada"	Barrio San Roque.	Construcción de Pista deportiva y Reparación de salón auditorio	267.885.329	Contrato N° 147/2020			
	3	Nueva Colombia	Colegio Nacional Nueva Colombia	Barrio Centro	Construcción de 1 aula tipo 7,20 x7,20	119.321.612	LPN 05/(PAC) con el ID N° 387.048			
							481.124.490			

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL

	Nº	Distrito	Institución	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	E. Ayala	Colegio Nacional EMD Dr. Eusebio Ayala	Barrio San Roque	Construcción de pista con iluminación y tinglado con vestuarios sexados	366.306.204	LEGION DE SERVICIOS S.A./ SR. JUAN AGUSTÍN FANEGO OTAZU	180 dias	05/11/2020	64%
							Contrato N° 114/2020			
							366.306.204			

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obra
Gobernación de Co

Lotes - "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURI-ANUAL

Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
1	1	Juan de Mena	Calle vecinal acceso a 4 Bocas	Cia.. Regina Marecos	Pavimento tipo empedrado	350.372.000	RBA ARQUITECTURA	240 Dias	28/12/2020	79%
	2	San José Obrero	Calle vecinal (frente a la Escuela San Pedro)	Cia. San Pedro	Pavimento tipo empedrado	95.330.000	Contrato N° 138/2020			
							445.702.000			
2	1	Valenzuela	Calle vecinal sin nombre (Acceso UNE)	Cia. Mbururú	Pavimento tipo empedrado	202.834.600	*GCA S.A. SERVICIO DE* INGENIERIA INTEGRAL	240 dias	28/12/2020	66,64%
	2	Atyra	Calle vecinal (frente al Club Mcal.)	Cia.. Mcal. López	Pavimento tipo empedrado	217.376.000	Contrato N° 139/2020			
							420.210.600			
3	1	Caacupé	Calle vecinal sobre arroyo Ytu	Colonia Coronel Martinez	Construccion de Puente de Hormigón	206.139.600	RHS CONSTRUCCIONES Y MATENIMIENTOS/Arq	240 dias	28/12/2020	23,41%
	2	Caacupé	Calle vecinal sin nombre	Itaybumi	Pavimento tipo empedrado	281.092.700	Contrato N° 140/2020			
	3	Caacupé	Calle vecinal: Calle Tte. Godoy c/ Ruta 2 Mcal. Estigarribia	Barrio San Blas	Pavimento tipo empedrado	104.062.300				
	4	Caacupé	Calle vecinal: Calle Daniel Escurra entre Santísima Trinidad y San Benito	Barrio Daniel Escurra	Pavimento tipo empedrado	44.956.200				
	5	San José Obrero	Calle vecinal sin nombre	Cia. Villa San Juan	Pavimento tipo empedrado	218.315.850	854.566.650			
4	1	Caacupé	Calle vecinal sin nombre	Cia.Cabañas /Barrio Cabañas Punta	Pavimento tipo empedrado	187.019.476	EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES	240 dias	28/12/2020	9,80%
	2	Caacupé	Calle vecinal: Jorge Snead	Barrio Kennedy	Pavimento tipo empedrado	105.777.007	Contrato N° 141/2020			
	3	Caacupé	Calle vecinal sin nombre	Barrio Loma	Pavimento tipo empedrado	149.163.330				
	4	Caacupé	Calle vecinal: Avda. Monseñor Demetrio Aquino	Barrio San Miguel	Pavimento tipo empedrado	119.379.112				
	5	Caraguatay	Calle vecinal sin nombre (entrada urbanización Betania)	Compañía Costa Ybate	Pavimento tipo empedrado	186.286.966				
	6	Tobati	Calle vecinal (acceso a 21 de Julio)	Barrio San Antonio	Pavimento tipo empedrado	64.297.808	**811.923.699**			
5	1	Isla Pucu	Calle vecinal entrada del nuevo campo santo	Barrio Maria Auxiliadora	Pavimento tipo empedrado	234.480.014	BETA Ingenieria	240 dias	28/12/2020	Sin Reporte
	2	Itacurubi de la Cordillera	Calle vecinal	Barrio San José	Pavimento tipo empedrado	199.746.166	Contrato N° 142/2020			
	3	Primero de Marzo	Calle vecinal sin nombre	Cia. Garayo	Pavimento tipo empedrado	223.269.240				
	4	Tobati	Calle vecinal Lorenzo Vargas	Barrio Fátima	Pavimento tipo empedrado	56.469.385				
	5	Altos	calle vecinal limite entre Altos - Nva. Colombia - Sobre Arroyo Aguai y	Cia Itagazá e Ingles Cue	Construccion de Puente de Hormigón	185.103.600	**899.068.406**			

Lotes - REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL

Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	Altos	Comisaría 2.ª Altos	Barón Copens y Defensores del Chaco – Barrio Centro	Reparaciones varias	258.180.807	S & V Servis del grupo Megga Import Export S.A	240 dias	28/12/2020	Sin Reporte
	2	Arroyos y Esteros	Comisaría 4.ª de Arroyos y Esteros	Avda. Gral. Bernardino Caballero – Barrio Centro	Reparaciones varias	335.515.297	Contrato N° 161/2020			
							593.696.104			

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDI-LLERA – PLURIANUAL

Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	Valenzuela	Plaza Pública Tacuaty	Cia.. Tacuaty	Construcción de Parque Infantil	31.323.458	Ing. Ramón Leopoldo Salvioni	240 dias	28/12/2020	25,10%
	2	Caraguatay	Museo Naval de Parque Nacional Vapor Cué	Reparaciones varias de la sede.	Reparaciones varias de la sede.	218.918.750	Contrato N° 162/2020			
	3	Caacupé	Sede Gobernación del III *Departamento de Cordillera*	Barrio Tupasy Ykua	Construcción de techo para escalera exterior – acceso a oficinas en planta alta	18.609.635				
	4	E. Ayala	Mercado Municipal de E. Ayala	Barrio Sagrado Corazón de Jesús	Reparaciones varias	65.853.426	334.705.269			

MANTENIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL PLURIANUAL

Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
		Caacupé	Junta Departamental de Cordillera	Barrio Loma	Mantenimiento Interior del Edificio de la Junta Departamental	119.018.720	RF CONSTRUCCIONES / Sr. Raúl Darío Fleitas Avalos.	240 dias	28/12/2020	44,27%

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordill

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL										
Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	E. Ayala	Compañía Yacarey (limite Eusebio Ayala – Isla Pucu)	Cia.. Yacarey	Construcción de Parque lineal Eusebio Ayala	990.881.050	RBA ARQUITECTURA	180 dias	18/12/2020	24%
							Contrato N° 144/2020			
							990.881.050			

CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - SEGUNDA ETAPA - SAN BERNARDINO PLURIANUAL										
Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	San Bernardino	Polideportivo Municipal	Barrio Cristóbal Colón	Construcción Segunda Etapa	1.324.739.745	EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES	240 dias	28/12/2020	3,56%
							Contrato N° 143/2020			
							1.324.739.745			

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS DE PUESTO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PLURIANUAL										
Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	Altos	Hospital Distrital de Altos	Dirección: Mcal. Francisco S. López c/ Federico Chavez -	Construcción urgencia pediátrica y adultos, construcción de un pabellón para internados y reacondicionamiento del laboratorio	1.142.533.562	CONSULTORA SAN MIGUEL	240 dias	28/12/2020	100%
		Caraguatay	USF de Capellanía	Dirección: Cia.. Capellanía	Construcción consultorio odontológico	93.299.522	Contrato N° 146/2020			
							1.235.833.084			

CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA UNA FILIAL CAACUPÉ										
Lotes	Nº	Distrito	Ubicación	Barrio o Compañía	Tipo de Obra	Monto por Obra	Contratista/Contrato/Monto total del contrato	Plazo de Ejecución	Orden de Inicio	Avance a la fecha
	1	Caacupé	Universidad Nacional de Asunción - Filial Caacupé	Compañía Cabañas	Construcción de Residencia Universitaria	1.346.728.239	Ing. Ramón Leopoldo Salvioni	240 dias	28/12/2020	3,99%
							ContratoN ° 145/2020			
							1.346.728.239			

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

JTS
ARQUITECTURA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Habiendo informado debidamente, me despido hasta cada momento, deseándole feliz resto de jornada!.

Arq. José Sugastti

Fiscal de Obras

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Roa León