GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela San Isidro Labrador de Loma Guazú

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORNERON HERMANOS
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 4/10/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 234.959.000
ANTICIPO RECIBIDO 46.991.800

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	64.150.000	64.150.000
DESCUENTO ANTICIPO 50%		23.495.900	23.495.900
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		40.654.100	

SON GUARANIES: cuarenta millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cien.----------
----

.....
p/ CONTRATISTA
Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN ·

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCION DE GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela San Isidro Labrador de Loma Guazú

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	160,00	80.000	12.800.000		160	160,00	0	12.800.000	12.800.000	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	35.000	29.400.000		840	840,00	0	29.400.000	29.400.000	100%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	80.000	56.000.000		70	70,00	0	5.600.000	5.600.000	10%
	Alisado de cemento	m2	140,00	35.000	4.900.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	32.000	15.360.000			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	cant	4,00	1.850.000	7.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.000.000	20.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.250.000	1.250.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.400.000	19.200.000			0,00	0	0	0	0%
	Demolición de santarios existentes	un	1,00	2.600.000	2.600.000		1	1,00	0	2.600.000	2.600.000	100%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	85.000	255.000			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.500.000	3.750.000			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	70.000	4.200.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	58.000	7.888.000			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	34,00	173.000	5.882.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	940.000	940.000			0,00	0	0	0	0%
	Gradería				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	500.000	500.000		1	1,00	0	500.000	500.000	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	190.000	3.230.000		17	17,00	0	3.230.000	3.230.000	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43,00	190.000	8.170.000		43	43,00	0	8.170.000	8.170.000	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.700.000	24.300.000			0,00	0	0	0	0%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	84.000	3.024.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	m²	1,00	940.000	940.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.850.000	1.850.000		1	1,00	0	1.850.000	1.850.000	100%
	Cartel de Obra de 0,60 x 0,40	un	1,00	1.120.000	1.120.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					234.959.000				0	64.150.000	64.150.000	27,30

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	64.150.000
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	234.959.000
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	27,30

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
Dto. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8