CONSTRUCTORA SAN RAMON
Salto del Guairá - Barrio Industrial - Canindeyú – Paraguay - Teléf. (0983)-353-145
- Email: constructorasanramon@hotmail.com

Saltos del Guaira, 21 de diciembre de 2023

Señor:
**Héctor Morán Spejegys**
Intendente Municipal
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar la certificación Nº 02 correspondiente al **Contrato Nº 84/2023, READECUACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 14 CON ID Nº 424.379**, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle

:

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CERTIFICACION | |
| CERTIFICACION NETA | Gs. 213.835.134 |
| FONDO DE REPARO (5%) | Gs. 10.691.757 |
| **SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACIÓN** | **Gs. 203.143.377** |

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CONSTRUCTORA
"SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3565
FECHA 21-12-23 HORA 09:40
CANT HOJAS 31
NUMERO DE CEL: 83 353 145 Mónica G
FIRMA

CONSTRUCTORA SAN RAMON
Salto del Guairá - Barrio Industrial - Canindeyú – Paraguay - Teléf. (0983)-353-145
- Email: constructorasanramon@hotmail.com

**OBRA: READECUACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 14 CON ID Nº 424.379**

**CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02**

| | | | | | | CERTIFICADO ANTERIOR | | CERTIFCADO PRESENTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Cantidad | % de avance | Cantidad certifcado | % de avance | Acumulado |
| 1 | 72103003-001 | Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con retiro de los mismos | Metros cuadrados | 400 | 32.000 | 400 | 100% | 0 | 0% | - |
| 2 | 72102201-002 | Desmontaje y corte de instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1 | 6.000.000 | 1 | 100% | 0 | 0% | - |
| 3 | 72131601-007 | Provision y colocacion de techo de chapa panel sandwich con estructura metalica | Metros cuadrados | 535 | 382.500 | 160 | 30% | 375 | 70% | **143.437.500** |
| 4 | 72131601-007 | Provision y colocacion de chapa translucida | Metros cuadrados | 10 | 164.700 | 0 | - | 10 | 100% | **1.647.000** |
| 5 | 72131601-015 | Pilar y encadenado superior | Metro lineal | 30 | 146.885 | 9 | 30% | 21 | 70% | **3.084.585** |
| 6 | 72131601-005 | Provision y colocacion de mamposteria de ladrillo hueco 0,15 cm | Metros cuadrados | 20 | 90.808 | 6 | 30% | 14 | 70% | **1.271.312** |
| 7 | 72131601-005 | Provision y colocacion de mamposteria de ladrillo convoco | Metros cuadrados | 10 | 110.815 | 3 | 30% | 7 | 70% | **775.705** |
| 8 | 72101607-006 | Revoque a una capa | Metros cuadrados | 26 | 35.000 | 0 | - | 26 | 100% | **910.000** |
| 9 | 72131601-010 | Provision y colocacion de abertura metalica de 0,80 x 2,10 | Metros cuadrados | 1,68 | 847.778 | 0 | | 1,68 | 100% | **1.424.267** |
| 10 | 72103003-001 | Demolicion de contrapiso existente | Metros cuadrados | 26,6 | 24.458 | 7,98 | 30% | 18,62 | 70% | **455.408** |
| 11 | 72131601-009 | Demolicion de piso existente | Metros cuadrados | 26,6 | 20.863 | 7,98 | 30% | 18,62 | 70% | **388.469** |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso fck 150 de 6cm | Metros cuadrados | 26,6 | 129.666 | 0 | - | 26,6 | 100% | **3.449.116** |
| 13 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso ceramico | Metros cuadrados | 26,6 | 178.000 | 0 | - | 26,6 | 100% | **4.734.800** |
| 14 | 72102702-002 | Demolicion de azulejo existente | Metros cuadrados | 83,87 | 24.609 | 25,161 | 30% | 58,71 | 70% | **1.444.770** |
| 15 | 72102508-003 | Provision y colocacion de azulejo ceramico | Metros cuadrados | 83,87 | 123.750 | 0 | - | 83,87 | 100% | **10.378.913** |
| 16 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: agua corriente y desague cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 4.167.000 | 0 | - | 1 | 100% | **4.167.000** |
| 17 | 72102304-9997 | Provision y colocacion de inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada | Unidad | 5 | 1.202.722 | 0 | - | 5 | 100% | **6.013.610** |
| 18 | 72102304-9997 | Provision y colocacion de lavatorio con pedestal | Unidad | 5 | 723.000 | 0 | - | 5 | 100% | **3.615.000** |
| 19 | 72102304-9997 | Provision y colocacion de griferia cromada para lavatorio | Unidad | 5 | 243.080 | 0 | - | 5 | 50% | **1.215.400** |
| 20 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 10 | 141.609 | 3 | 30% | 7 | 70% | **991.263** |
| 21 | 72102201-9998 | Instalacion electrica (servicio electrico) | Unidad Medida Global | 1 | 11.200.000 | 0 | - | 1 | 100% | **11.200.000** |
| 22 | 72102201-9998 | Provision de artefactos luminicos | Unidad Medida Global | 1 | 9.566.667 | 0 | - | 1 | 100% | **9.566.667** |
| 23 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 450 | 8.143 | 0 | - | 450 | 100% | **3.664.350** |
| | | | | | | | | **TOTAL CERTIFICADO** | | **213.835.134** |
| | | | | | | | | **FONDO DE REPARO (5%)** | | **10.691.757** |
| | | | | | | | | **SUB TOTAL CERTIFICACION** | | **203.143.377** |

CONSTRUCTORA "SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3741438 - 0
Felipe Villalba Jara
Contratista

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Angel Bejado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

**Saltos del Guairá, 22 de diciembre de 2023**

**Señor**

**Héctor Morán**

**Intendente Municipal**

**E. S. D.**

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"READECUACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUACIÓN PERMANENTE Nº 14"** con ID: N.º 424.379 Contrato N.º 84/2023, adjudicada a **CONSTRUCTORA SAN RAMON.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Víctor Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

**Dirección de Obras/Fiscalización**

## *FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS*

***OBRA:*** READECUACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUACIÓN PERMANENTE Nº 14

***UBICACIÓN:*** BARRIO DONDE NACE EL SOL

***ID NRO:*** 424.379

***CONTRATO NRO:*** 84/2023

***PROPIETARIO:*** MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

***CONTRATISTA:*** CONSTRUCTORA SAN RAMON

***DOMICILIO:*** SALTOS DEL GUAIRÁ

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:** En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N.º 02 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginio Bogado
Fiscal de Obras

**SALTOS DEL GUAIRÁ** 22 **DE** DICIEMBRE **DE** 2.023

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

# LIBRO DE OBRAS

000489

**OBRA:** READECUACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PERMANENTE.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA SAN RAMON.

**FECHA:** 06/11/2023.

**LICITACIÓN N°:** M2M. 379. **FECHA DE INICIO:**

**FECHA CONTRATO:** **MONTO:** 297.440.068.

**DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA:** B. DONDE NACE EL SOL.

## AVANCES DE OBRA

* CONFECCIONES DE LOS PILARES Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO; ENCADENADOS SUPERIORES.
* COLOCACION DE LAS MAMPOSTERIAS TIPO LADRILLO HUECO Y COMUNOCO.
* REVOQUE DE LAS MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN
* MONTAJE DE LA COBERTURA METALICA.

**OBSERVACIÓN:**

CONSTRUCTORA "SAN RAMON"
DE: FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 5747455 - 5

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

# LIBRO DE OBRAS

000490

**OBRA:** Remodelación del Centro de Recursos Permanentes.

**CONTRATISTA:** Constructora San Ramon.

**FECHA:**

**LICITACIÓN Nº:** 424.979. **FECHA DE INICIO:**

**FECHA CONTRATO:** **MONTO:** 297.440.068.

**DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA:** B. Donde Nace el sol.

# AVANCES DE OBRA

* Instalación de los componentes eletricos.

* Instalación de azulejos en las paredes y colocación de los artefactos sanitarios (inodoros; lavatorios; etc).

* Cerramiento de la coberturas con chapas termoacustis tipo Sanduwich.

**OBSERVACIÓN:**

CONSTRUCTORA "SAN RAMON" FELIPE VILLALBA JARA RUC: 37-[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

# LIBRO DE OBRAS

000491

**OBRA:** Readecuación Centro de Recursos Permanente.

**CONTRATISTA:** Constructora San Ramon.

**FECHA:**

**LICITACIÓN Nº:** 424.379. **FECHA DE INICIO:**

**FECHA CONTRATO:** **MONTO:** 297.440.068

**DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA:** B. Donde Nace el sol.

# AVANCES DE OBRA

* Mantenimiento de aberturas y provisión de artefactos lumínicos.

* Limpieza Final de obra.

**OBSERVACIÓN:**

CONSTRUCTORA "SAN RAMON"
FELIPE VILLALBA JARA
R.U.C: 3761438 - 0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA