LOTE NRO: 2							Certificado N° 4								
Centro de Documentaciones, Escalera, Sanitarios FaCEA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**25.983.700**	**25.983.700**									
1.1		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000	1		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.450.000	-	1.450.000
1.2		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	925.000	925.000	1		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	925.000	-	925.000
1.3		Retiro de dos árboles	Unidad	2	471.000	942.000	2		2,00	100,00%	0,00%	100,00%	942.000	-	942.000
1.4		Retiro de dos columnas con recuperación de artefactos electricos	Unidad	2	471.000	942.000	2		2,00	100,00%	0,00%	100,00%	942.000	-	942.000
1.5		Instalación Eléctrica Provisoria	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	1		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	425.000	-	425.000
1.6		Adecuación eléctrica del circuito de ilumninación de la cancha e iluminación del estacionamiento	Unidad Medida Global	1	1.883.000	1.883.000	1		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.883.000	-	1.883.000
1.7		Replanteo de obra	Metros cuadrados	586	4.100	2.402.600	586		586,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.402.600	-	2.402.600
1.8		Instalación provisoria de agua	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	1		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	380.000	-	380.000
1.9		Baños sanitarios tipo químico	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000	0,300002	0,20	0,500002	30,00%	20,00%	50,00%	1.695.011	1.130.000	2.825.011
1.10		Vallado de Obra de chapa.	Metro lineal	75	86.200	6.465.000	75		75,00	100,00%	0,00%	100,00%	6.465.000	-	6.465.000
1.11		Bandeja salvavidas de seguridad perimetral (según diseño)	Unidad Medida Global	1	3.671.500	3.671.500	0		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
1.12		Retiro de ventana de aluminio y reubicación.	Unidad	1	376.600	376.600	0		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
1.13		Retiro de puerta de madera y reubicación	Unidad	1	471.000	471.000	0		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
2	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**Metros cúbicos**	**1**	**13.688.300**	**13.688.300**									
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	185	69.700	12.894.500	185		185,00	100,00%	0,00%	100,00%	12.894.500	-	12.894.500
2.2		Excavación para viga de encadenado inferior	Metros cúbicos	11,34	70.000	793.800	11,34		11,34	100,00%	0,00%	100,00%	793.800	-	793.800
3	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**	**12.446.000**	**12.446.000**									
3.1		Relleno y compactación de suelo - Edificación, zapata mas rampa	Metros cúbicos	140	88.900	12.446.000	140		140,00	100,00%	0,00%	100,00%	12.446.000	-	12.446.000
4	**72103003-001**	**Servicio de Demolición**	**Metros cuadrados**	**1**	**819.780**	**819.780**									
4.1		Piso de baldosón de 4x40cm con contrapiso	Metros cuadrados	24	18.850	452.400	24		24,00	100,00%	0,00%	100,00%	452.400	-	452.400
4.2		De mampostería de ladrillo laminado para colocación de ventana y puerta	Metros cuadrados	3,5	11.400	39.900			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
4.3		Cordón de hormigón	Metro lineal	27,29	12.000	327.480	27,29		27,29	100,00%	0,00%	100,00%	327.480	-	327.480
5	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**Metros cúbicos**	**1**	**482.834.000**	**482.834.000**									
5.1		Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	40	2.353.350	94.134.000	37,36		37,36	93,40%	0,00%	93,40%	87.921.156	-	87.921.156
5.2		Pilares	Metros cúbicos	30	3.150.000	94.500.000	22,44	7,56	30,00	74,80%	25,20%	100,00%	70.686.000	23.814.000	94.500.000
5.3		Viga Encadenado inferior y Superior 1P, 2P y apoyo de techo (La V.E. inferior será asentada sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	61	2.300.000	140.300.000	31,95	22,49	54,44	52,38%	36,87%	89,25%	73.485.000	51.727.000	125.212.000
5.4		Losa e=10cm	Metros cúbicos	40	2.830.000	113.200.000	26,75	10,16	36,91	66,88%	25,40%	92,28%	75.702.500	28.752.800	104.455.300
5.5		Escaleras	Metros cúbicos	11	3.700.000	40.700.000	8,2	2,80	11,00	74,55%	25,45%	100,00%	30.340.000	10.360.000	40.700.000
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**	**78.744.920**	**78.744.920**									
6.1		Mampostería de ladrillo cerámico laminado hueco 21 agujeros, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	369,93	125.000	46.241.250			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
6.2		Mampostería de ladrillo común para parapeto, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	78,22	110.000	8.604.200			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
6.3		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	219,56	77.000	16.906.120		33,70	33,70	0,00%	15,35%	15,35%	-	2.594.900	2.594.900
6.4		Mampostería para caja de ascensor de ladrillo común, espesor 0.20m. Incluye envarillado.	Metros cuadrados	48,23	145.000	6.993.350		40,00	40,00	0,00%	82,94%	82,94%	-	5.800.000	5.800.000
7	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**	**Metro lineal**	**1**	**4.477.200**	**4.477.200**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-
7.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	159,9	28.000	4.477.200			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
8	**72131601-006**	**Aislación**	**Metro lineal**	**1**	**7.563.200**	**7.563.200**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-
8.1		Junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapa junta de aluminio de 15cm de ancho	Metro lineal	31,46	95.000	2.988.700			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
8.2		Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto.	Metros cuadrados	130,55	20.000	2.611.000		20,00	20,00	0,00%	15,32%	15,32%	-	400.000	400.000
8.3		Junta de dilatación de alumnio con alas para piso cerámico	Metro lineal	6	220.000	1.320.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
8.4		Junta de dilatación para contrapiso (de poliestireno expandido 1cm de espesor)	Metro lineal	25,74	25.000	643.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLA
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

9	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**	**99.585.170**	**99.585.170**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
9.1		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino - Parapeto	Metros cuadrados	45	46.600	2.097.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9.2		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas - Parapeto	Metros cuadrados	45	44.900	2.020.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9.3		De vigas, columnas, losas a una capa gruesa y filtrado.	Metros cuadrados	813,58	59.000	48.001.220		271,00	271,00	0,00%	33,31%	33,31%	-	15.989.000	15.989.000
9.4		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	309	25.000	7.725.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9.5		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	811,05	49.000	39.741.450			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**	**78.566.000**	**78.566.000**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
10.1		Ventana pivotante con un paño fijo inferior (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,90x2,10 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	30	1.300.000	39.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.2		Ventana pivotante con un paño fijo inferior (incluye vidrios fumé arenado de 8mm espesor incoloro). 0,80x2,10 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	4	1.450.000	5.800.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.3		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,00x0,50 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	1	970.000	970.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.4		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,80x0,50 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	1	388.000	388.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.5		Ventana con paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,80x0,60m m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	6	1.500.000	9.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.6		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,40x0,50 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	1	258.000	258.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.7		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,10x1,00m. Con carpintería de aluminio color negro.	Unidad	2	1.550.000	3.100.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.8		Puerta principal de vidrio de 10mm de 2x2,80m doble hoja (Parte batiente de 2x2,10m y paño fijo superior 2,00x0,77m)	Unidad	1	3.400.000	3.400.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.9		Ventana con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,10x0,60m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	6	1.000.000	6.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.10		Puerta placa de madera de hoja de 1,00x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	1	710.000	710.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.11		Puerta placa de madera de hoja de 0,70x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	5	710.000	3.550.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.12		Puerta placa de madera de hoja de 0,80x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	9	710.000	6.390.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**124.909.870**	**124.909.870**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
11.1		Piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	114	235.350	26.829.900			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.2		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	106	52.750	5.591.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.3		Piso de cerámica esmaltada PEI 4	Metros cuadrados	507,16	88.000	44.630.080			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.4		Contrapiso de cascotes compactado espesor 8cm	Metros cuadrados	621,86	34.000	21.143.240			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.5		Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico	Metros cuadrados	497,55	27.000	13.433.850			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.6		Zócalo de cerámica	Metro lineal	306	33.550	10.266.300			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.7		Contrapiso de cascotes compactado espesor 10cm para rampa	Metros cuadrados	15	36.000	540.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.8		Capa de Hormigón e=7cm con mallas electrosoldadas para rampa mas rodillado	Metros cuadrados	15	165.000	2.475.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
12	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**	**91.901.300**	**91.901.300**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
12.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones que se adjuntan en plano de calculo estructural. (Incluye techo de entrada principal)	Metros cuadrados	205,55	220.000	45.221.000		42,00	42,00	0,00%	20,43%	20,43%	-	9.240.000	9.240.000
12.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	205,55	46.000	9.455.300			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
12.3		Cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galería	Metros cuadrados	195	155.000	30.225.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
12.4		Cornisa de madera para cielorraso incluye pintura al barniz manos necesarias	Metro lineal	400	17.500	7.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

13	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1**	**60.506.400**	**60.506.400**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-
13.1		Interiores al látex con enduido manos necesarias	Metros cuadrados	1.830,37	26.000	47.589.620			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
13.2		De puertas de madera	Metros cuadrados	68,04	31.000	2.109.240			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
13.3		De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias	Metros cuadrados	369,93	18.000	6.658.740			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
13.4		Exterior al látex manos necesarias	Metros cuadrados	207,44	20.000	4.148.800			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
14	**72102602-010**	**Colocación de pasamano**	**Metro lineal**	**1**	**9.154.440**	**9.154.440**	-	-	-	-			-	-	-
14.1		Barandilla con parantes metálicos de 10cmx10cm (cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Incluye pintura. Según diseño	Metro lineal	38,79	236.000	9.154.440			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**	**Metro lineal**	**1**	**15.382.700**	**15.382.700**									
15.1		Caños de bajada de pvc de 150 mm	Metro lineal	140,66	45.000	6.329.700			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.2		Caños de pvc de 150 mm, conexión entre registros	Metro lineal	39,89	50.000	1.994.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.3		Registro pluvial de 60x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y rejilla metálica	Unidad	3	239.000	717.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.4		Registro pluvial de 40x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y rejilla metálica	Unidad	7	213.000	1.491.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.5		Registro pluvial de 1,00x40cm de mampostería de ladrillo con marco y rejilla metálica	Unidad	1	258.000	258.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.6		Babeta de chapa galvanizada N°24 de desarrollo 30cm	Metro lineal	12,72	170.000	2.162.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.7		Canaleta de chapa Nº24 embutida (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular)	Metro lineal	12,79	190.000	2.430.100			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**	**1**	**55.481.900**	**55.481.900**									
16.1		Cajas de PVC hexagonales	Unidad	122	24.000	2.928.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.2		Cajas de PVC rectangulares para punto y toma	Unidad	60	24.000	1.440.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.3		Cajas para detector de humo	Unidad	26	24.000	624.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.4		Paneles led de adosar de 40w	Unidad	48	168.200	8.073.600			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.5		Paneles led de adosar de 24w	Unidad	24	92.600	2.222.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.6		Paneles led de adosar de 12w	Unidad	28	73.500	2.058.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.7		Paneles led de adosar de 18w	Unidad	14	75.000	1.050.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.8		Focos led de 12W para escalera	Unidad	8	75.000	600.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.9		Luces de adosar de 12w exteriores	Unidad	13	68.000	884.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.10		Proyector LED de 150w para exteriores con registro de 30x30cm con tapa de hormigón	Unidad	4	471.000	1.884.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.11		Circuito de reflectores (Incluye ductos de 3/4", cables de 4mm2)	Unidad	4	323.500	1.294.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.12		Circuito eléctrico de luces interiores por niveles (Incluye ductos de 3/4", cables de 2mm2 y de 4mm2 del tablero seccional a llaves de velocidades)	Unidad	3	323.500	970.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.13		Interruptor simple con puesta a tierra	Unidad	18	55.000	990.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.14		Interruptor doble con puesta a tierra	Unidad	9	78.000	702.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.15		Interruptor triple con puesta a tierra	Unidad	5	113.000	565.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.16		Toma corriente simple	Unidad	11	55.000	605.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.17		Toma corriente doble	Unidad	16	90.000	1.440.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.18		Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 18 llaves TM y 1 llave de corte general	Unidad	3	1.100.000	3.300.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.19		Conexión de Tablero Gral a los 3 tableros seccionales, incluye tablero general para 36 llaves	Unidad Medida Global	1	3.295.000	3.295.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.20		Circuito eléctrico para ventiladores (Incluye cables de 2mm2)	Unidad	28	258.800	7.246.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.21		Instalación de circuitos para AA de 60BTU	Unidad	7	180.000	1.260.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.22		Sensor deterctor de Humo con circuito dependiente hasta la central de alarma con cable envainado y polarizado	Unidad	26	225.000	5.850.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.23		Central de alarma contra-incendio (Kit PCI: Sirena, Batería, pulsador, conexiones)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.24		Central de alarma contra-incendio	Unidad	1	3.200.000	3.200.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**	**54.672.760**	**54.672.760**									
17.1		Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.2		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	3	170.000	510.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	120.000	360.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.4		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.5		Registro de 40x40 con doble tapa de hormigón	Unidad	5	710.000	3.550.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.6		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Metro lineal	3	45.000	135.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.7		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Metro lineal	2	48.000	96.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.8		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	Metro lineal	8	60.900	487.200			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
80054285-1

17.9		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.10		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	3	1.500.000	4.500.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.11		Provisión y colocación de Jaboneras	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.12		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.13		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 0,7x0,45	Unidad	3	657.000	1.971.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.14		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3	71.500	214.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.15		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3	71.500	214.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.16		Accesorios de seguridad - barras de caños metálicos fijo de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA	Unidad	1	380.000	380.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.17		Accesorios de seguridad - barra de caño metálico rebatible de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA	Unidad	1	647.000	647.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.18		Ducha con manguera para discapacitados	Unidad	1	1.200.000	1.200.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.19		Espejo de 0,70x0,90 con elementos de fijación, inclinado según norma INTN	Unidad	1	282.500	282.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.20		Espejo de 0,70x0,90 con elementos de fijación	Unidad	3	235.500	706.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.21		Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.22		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	1	175.000	175.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.23		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	110.000	330.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.24		Cañería de PVC Ø 3/4"	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.25		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.26		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Metro lineal	3	45.000	135.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.27		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Metro lineal	2	47.000	94.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.28		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	Metro lineal	7	58.600	410.200			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.29		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.30		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	3	1.500.000	4.500.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.31		Provisión y colocación de Jaboneras	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.32		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.33		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,90x0,45	Unidad	1	890.000	890.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.34		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,90x0,50	Unidad	1	890.000	890.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.35		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 3,54x0,50	Unidad	1	3.060.000	3.060.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.36		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	10,75	71.500	768.625			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.37		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	9,69	71.500	692.835			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.38		Espejo de 1,90x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1	323.500	323.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.39		Espejo de 3,54x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1	323.500	323.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.40		Bajadas contraincendio de hierro galvanizado 2 1/2" incluye conexiones y pintura	Metro lineal	17,06	190.000	3.241.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.41		Colector para agua corriente de hierro galvanizado de 2" 1/2" (Incluye accesorios, conexiones al tanque y bajadas, y pintura)	Metro lineal	6,05	190.000	1.149.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.42		Tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros con instalacion	Unidad	2	4.455.000	8.910.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.43		Caja de hidrante incluye (valvula de globo 2" 1/2", adaptador, mangera de caucho de 25 metros y pintura e instalacion	Unidad	3	2.545.000	7.635.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
18	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Metros cuadrados**	**1**	**2.783.500**	**2.783.500**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	586	4.750	2.783.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
					Precio Total	**1.219.501.140**									

Monto Bruto Certificado Nº 4	382.558.447	149.807.700	532.366.147
Devolución de Anticipo (20%)	76.511.689	29.961.540	106.473.229
Monto Neto Certificado Nº 4	**306.046.758**	**119.846.160**	425.892.918

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. Nº 2.091
FISCAL DE OBRAS

Son Guaraníes: Ciento Diecinueve Millones, Ochocientos Cuarenta y Seis Mil, Ciento Sesenta

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
C.U.I.T. 80054785-1