EMPRESA CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
CERTIFICADO Nº 1

Obra: **Construcciones y Reparaciones de Varias Sedes Educativas a través de fondos del FONACIDE - LOTE Nº 2**

LICITACION PUBLICA
NACIONAL Nº : 04/2023

Periodo : 01/2024 -

ID Nº: 430888

Monto del contrato : Gs 323.456.688

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		323.456.688	0,00%	0,00%	0,00%	0	150.406.494	150.406.494
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 150.406.494	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	323.456.688	0	30.081.299	30.081.299
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deducciones A+B				Gs 30.081.299
MONTO DE CERTIFICADO				Gs 120.325.195
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	16.172.834	0	7.520.325	7.520.325
MONTO DE FACTURA				**112.804.870**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 7.520.325

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUB: 1206853-4

FONACIDE
ENCARNACION
GOBIERNO MUNICIPAL

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Certificado de Obra N° 1

Contratista: Emilio Bogado Construcciones

Llamado: LPN 04/2023 Construcciones y Reparaciones de Varias Sedes Educativas a traves de fondos del FONACIDE - LOTE N° 2, ID: 430888

Fecha: 26/01/2024

Item	Descripción	CONTRATO				EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	a-Vallado Perimetral: limpieza preparación de obra mas obrador.	Unidad	1	3.308.027	3.308.027	-	1,00	1,00	-	3.308.027	3.308.027	-	100%	100%
2	b- Cartel de Obra 2x1. 50 m	Unidad	1	571.164	571.164	-	1,00	1,00	-	571.164	571.164	-	100%	100%
3	a- Desmonte nivelación y replanteo	Metros cuadrados	455,8	7.318	3.335.544		455,8	455,80		3.335.544	3.335.544	-	100%	100%
4	b- Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm empastonado a máquina.	Metros cuadrados	445,8	42.467	18.931.789		445,8	445,80		18.931.789	18.931.789		100%	100%
5	c-Piso de Granito Reconstituido 30x30 cm color rojo con más fondos de piedritas blancas Pulido Patinado y encerado. (en aulas y galerías)	Metros cuadrados	445,8	116.906	52.116.695		224,00	224,00		26.186.944	26.186.944		50%	50%
6	d- Desmonte de revoque existente de altura de zocalo hasta antepecho y otras zonas que existan irregularidades y humedades.	Metros cuadrados	372,48	11.554	4.303.634		186,24	186,24		2.151.817	2.151.817		50%	50%
7	a-Zócalo Granito Reconstituido 10x30 cm Pulido encerado y lustrado. (en aulas y galerías)	Metro lineal	192,3	58.180	11.188.014		112,00	112,00		6.516.160	6.516.160		58%	58%
8	a- revoque impermeable a 3 capas encuentro zocalo hasta antepecho y paredes existentes donde existan irregularidades o humedades fratachado y filtrado interior - exterior	Metros cuadrados	395,3	53.380	21.101.114		197,65	197,65		10.550.557	10.550.557		50%	50%
9	a- Pintura interior - exterior de pared con enduido de piso a antepecho de ventana color sintetico marrón oscuro con enduido liso perfecto.	Metros cuadrados	380,28	29.450	11.199.246			-		-	-			0%
10	b- Pintura interior - exterior de antepecho hasta encuentro con el techo existente con enduido y Pintura color arena	Metros cuadrados	803,05	29.450	23.649.823			-		-	-			0%
11	a- Encuadre y reparación de canteros existentes y del escenario revoque a 2 capas y pintura en terminación	Metros cuadrados	56	90.786	5.084.016			-		-	-			0%
12	a- Reparación de rampas en su totalidad colocación de baranda pintado con sintético, piso pintado color marrón. La fiscalización dará los detalles	Metros cuadrados	18	119.936	2.158.848			-		-	-			0%
13	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado N°24 desarrollo 0.55m solicitar a la fiscalización el detalle (canaleta y bajada)	Metro lineal	102	71.925	7.336.350			-		-	-			0%
14	b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.) en patio existente (ver detalle)	Metro lineal	75	156.883	11.766.225		65,00	65,00		10.197.395	10.197.395		87%	87%
15	a- Cenefa lateral acanalado de chapa N° 24 desarrollo 65cm con su estructura cada 0.40 la fiscalizacion presentara el detalle	Metro lineal	25	90.235	2.255.875			-		-	-			0%

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnacion

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206083-4

Escaneado con CamScanner

16	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.118.671	1.118.671									0%
17	a-Vallado Perimetral: limpieza preparación de obra mas obrador.	Unidad Medida Global	1	3.929.894	3.929.894		1.00	1.00		3.929.894	3.929.894		100%	100%
18	b- Cartel de Obra 2x1.50 m	Unidad Medida Global	1	719.717	719.717		1.00	1.00		719.717	719.717		100%	100%
19	a- Provisión e instalación de electroducto subterraneo 2 pulg con cableado multifilar nyy 4X6mm2 desde TG (Incluye excavación registro subterraneo)	Metro lineal	75	70.261	5.269.575			-		-	-			0%
20	b- Provisión e instalación de tablero plastico 24 TM de adosado (con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar incluye TM 3x63A)	Unidad Medida Global	1	1.700.242	1.700.242			-		-	-			0%
21	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado pvc gris 25mm cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	20	145.164	2.903.280			-		-	-			0%
22	d- Provisión y montaje de colgante de policarbonato 30 cm, lampara led 50W 6500k e27 (incluye ducteado pvc gris 25mm cableado multifilar 1mm2 cajas de conexión con tapa curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	10	396.164	3.961.640			-		-	-			0%
23	e- Provisión y montaje de porta lampara con lampara led 15w 6500k de adosar incluyen bocas ducto pvc cableados con encendido por fotocelula (Zona pasillo y baño)	Unidad	20	156.604	3.132.080			-		-	-			0%
24	f-Provisión e instalacion de cable multifilar 4mm2 para circuito independiente de Aire Acondicionado (Incluye ducto pvc gris 25mm cajas 100x100mm caja conexión con tapa curvas PVC, punto bipolar otros)	Unidad	2	616.178	1.232.356			-		-	-			0%
25	g-Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 para circuito independiente de Pabellon existente (Incluye conector dentados morsa de retención y otros)	Unidad	30	37.195	1.115.850			-		-	-			0%
26	h-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2 reconexión de TS en pabellon existente (Incluye tablero 5TM y TM según esquema multifilar)	Unidad	2	528.868	1.057.736			-		-	-			0%
27	k- Provisión e instalación de circuito electrico para aire acondicionado de 24.000BTU (incluye picado de pared ducteado con caño (ver PBC)	Unidad	2	399.931	799.862			-		-	-			0%
28	L- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado)	Unidad	8	110.485	883.880			-		-	-			0%
29	Desmontaje de inodoros existentes	Unidad	6	19.614	117.684			-		-	-			0%

Arq. Venancio Zárate
Director Fomento
Municipalidad de [illegible]

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206883-4

Escaneado con CamScanner

30	inodoros de 1° calidad y marca con cisterna baja color a definir.	Unidad	6	852.497	5.114.982			-		-	-			0%
31	Canillas para lavatorios a presion de 1° calidad	Unidad	6	172.477	1.034.862			-		-	-			0%
32	tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/ parachoques de goma.	Unidad	6	62.709	376.254			-		-	-			0%
33	porta rollo cerámico blanco o claro	Unidad	6	49.127	294.762			-		-	-			0%
34	jabonera cerámico	Unidad	6	57.320	343.920			-		-	-			0%
35	Llave de paso con campana	Unidad	3	132.360	397.080			-		-	-			0%
36	Colocación de sujetadores de las piletas de granitos con angulos metalicos 4 por piletas limpieza y mantenimientos colocar el caño de desagüe empotrado a la pared	Unidad	2	574.599	1.149.198			-		-	-			0%
37	espejo pegado a la pared 1.60x0.60 con sujetadores arriba y ababjo	Unidad	2	111.678	223.356			-		-	-			0%
38	espejo pegado a la pared 1.00x0.60 pegado y con sujetadores arriba y abajo.	Unidad	1	111.678	111.678			-		-	-			0%
39	limpieza y cambio de rejilla existente	Unidad	3	145.516	436.548			-		-	-			0%
40	k- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1.60 m x 0.50 m. De 1° calidad con griferia.	Unidad	3	657.594	1.972.782			-		-	-			0%
41	a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2.40 m	Metros cuadrados	105	81.992	8.609.160			-		-	-			0%
42	desmonte de azulejos existentes	Metros cuadrados	101,23	15.376	1.556.512	101,23	101,23	1.556.512		1.556.512	1.556.512		100%	100%
43	Desmonte de puertas existentes(6).	Unidad	6	33.114	198.684			-		-	-			0%
44	BEBEDERO (con azulejos)	Unidad	1	1.234.837	1.234.837			-		-	-			0%
45	Desmonte de techos	Metros cuadrados	220	20.055	4.412.100	220,00	220,00	4.412.100		4.412.100	4.412.100		100%	100%
46	a-Techo de chapa Isopanel trapezoidal de 10 cm triple capas- N° 26 color cerámico 20 % pend y estructura metálica pintado con antioxido y color grafito sintetico ...(ver PBC)	Metros cuadrados	220	258.018	56.763.960	220,00	220,00	56.763.960		56.763.960	56.763.960		100%	100%
47	b- Cenefa de chapa Nro 26 desarrollo 0.60 m	Metro lineal	16,6	76.802	1.274.913	16,60	16,60	1.274.913		1.274.913	1.274.913		100%	100%
48	c- correccion de ventanas existentes pintura y limpieza de vidrios	Metros cuadrados	1	839.520	839.520			-		-	-			0%
49	e-Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -08.80 x 2.10 (incluye marco de chapa Plegada N° 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura FT360) con manija. ...(ver PBC)	Unidad	6	792.592	4.755.552			-		-	-			0%
50	Latex acrilica en pared interior c/ enduido más dos manos hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	297,6	32.800	9.761.280			-		-	-			0%
51	de pared de ladrillo visto exterior y pintura impermeable en color cerámico	Metros cuadrados	250,48	32.800	8.215.744			-		-	-			0%

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUB: 1206083-4

Escaneado con CamScanner

52	De piso existente	Metros cuadrados	154	24.739	3.809.806			-		-	-			0%
53	de aberturas tipo puertas con antioxidos y pintura sintetica color marron oscuro	Unidad	6	66.586	399.516			-		-	-			0%
54	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. N°24 desarrollo 0.55m solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada)	Metro lineal	42,46	61.602	2.615.621		-	-						0%
55	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.305.230	1.305.230		-	-		-	-			0%
	Precio Total (IVA Incluido)				**323.456.688**			-	0	150.406.494	150.406.494	0,00%	46,50%	46,50%
						Total Monto Bruto			0	150.406.494	150.406.494	General		46,50%
						Descuento Anticipo (20%)			0	30.081.299	30.081.299			
						Retencion caucional (5%)			0	7.520.325	7.520.325			
						Neto a pagar			0	112.804.870	112.804.870			

.....
Emilio Bogado
Contratista

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206083-4

Arq. Venancio Zara
Director Fonacide
Municipalidad de Sosamac

Arq. Venancio Zara
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner