COD. 36912021

CONTRATISTA **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** Tel: Email:	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 589/2020**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR **Longitud Total: 2,710 Ha**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 4 **Mes/Año:** Octubre/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	2051/2020	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	02/11/2020
FECHA DE CONTRATO:	30/12/2020	**ORDEN DE INICIO:**	29/06/2021
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 14.830.000.000	**PLAZO ORIGINAL:**	10 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 16.058.671.606	**PLAZO C.M. 1:**	10 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	19,00 %	52,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	19,00 %	52,00 %
Avance ejecutado	7,62 %	35,14 %
Teórico	12,80 %	40,32 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIVIENDAS TEMPORALES											
1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1											**16,04 %**
1.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 1	unidad	41,00	0,00	--	--	--	0,00 %	22.756.271	--	--	--
1.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1	und	22,00	22,00	5,00	2,48806022909815	7,49	34,04 %	37.813.749	189.068.745	94.082.885	283.151.630
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.764.909.589**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**189.068.745**	**94.082.885**	**283.151.630**
2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2											**13,85 %**
2.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 2	unidad	63,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.878.490	--	--	--
2.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2A	und	45,00	45,00	4,00	7,35861526045966	11,36	25,24 %	47.424.312	189.697.248	348.977.266	538.674.514
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.890.438.910**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**189.697.248**	**348.977.266**	**538.674.514**
3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3											**18,76 %**
3.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 3	unidad	47,00	0,00	--	--	--	0,00 %	32.472.200	--	--	--
3.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3A	uni	31,00	31,00	7,15	3,58663927385389	10,74	34,63 %	54.190.857	387.464.628	194.363.056	581.827.684
3.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3B	und	2,00	2,00	--	0,109455402481939	0,11	5,47 %	63.734.040	--	6.976.035	6.976.035

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

34 treinta y cuatro

3.3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3C	und	2,00	2,00	--	0,123488834094843	0,12	6,17 %	69.860.794	--	8.627.028	8.627.028
3.4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3D	und	2,00	2,00	0,83	0,330104501974098	1,16	58,01 %	68.893.244	57.181.392	22.741.970	79.923.362
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.611.086.123**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**444.646.020**	**232.708.089**	**677.354.109**
											15,83 %
4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4											
4.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 4	unidad	29,00	0,00	--	--	--	0,00 %	35.767.200	--	--	--
4.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4A	und	18,00	18,00	2,13	3,28759992834133	5,42	30,10 %	59.733.179	127.231.671	196.378.795	323.610.466
4.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4B	und	6,00	6,00	0,65	0,454214339798178	1,10	18,40 %	69.625.959	45.256.874	31.625.109	76.881.983
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.530.201.776**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**172.488.545**	**228.003.904**	**400.492.449**
											17,35 %
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
5.1 Obras complementarias	unidad	1,00	0,00	0,06	--	0,06	5,60 %	9.577.205.819	536.323.526	--	536.323.526
5.1 Obras complementarias	gl	1,00	1,00	0,28	0,0196968222475451	0,30	29,68 %	9.124.052.994	2.528.382.336	179.714.850	2.708.097.186
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**18.701.258.813**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**3.064.705.862**	**179.714.850**	**3.244.420.712**
TRAMO NO ASIGNADO											
											16,95 %
6 OBRAS ADJUNTAS											
6.1 Obras adjuntas	gl	1,00	1,00	0,0490	0,1205	0,1695	16,95 %	390.776.395	19.148.043	47.105.956	66.253.999
TOTAL PROGRAMADO OBRAS ADJUNTAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**390.776.395**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**19.148.043**	**47.105.956**	**66.253.999**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**3.708.867.694**	**1.027.811.773**	**4.736.679.466**
IVA (10%)									**370.886.769**	**102.781.177**	**473.667.947**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**4.079.754.463**	**1.130.592.950**	**5.210.347.413**

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

33 treinta y tres