CERTIFICADO DE OBRA Nº. 1

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID N° 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA **FECHA: 14/ 09/ 2021**
OBRA: LOTE 10 PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 4 ACARAY - FRACCION LAS COLINAS

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	77,52%
Ejecutado Anterior	0,00%
Ejecutado Acumulado	77,52%

Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	ADJUDICADO		Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
								Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	UNI	1	1.500.000	1.500.000	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
2	Perforación de Pozo	UMG	1	46.217.189	46.217.189	1	100%	0	0%	1,00	100%	0	0%	46.217.189	0	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1	13.685.143	13.685.143	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UNI	1	53.166.667	53.166.667	1,0	100%	0,0	0%	1,00	100%	0,0	0%	53.166.667	0	53.166.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20	18.000	360.000	20	100%	0	0%	20,00	100%	0	0%	360.000	0	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18	217.333	3.911.994	0	0%	0	0%	0,00	0%	18	100%	0	0	0
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1	1.588.667	1.588.667	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,25	100%	0	0	0
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,7	260.833	2.530.080	0,0	0%	0,0	0%	0,00	0%	9,7	100%	0	0	0
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18	65.000	1.170.000	0	0%	0	0%	0,00	0%	18	100%	0	0	0
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,8	473.333	1.325.332	0,0	0%	0,0	0%	0,00	0%	2,8	100%	0	0	0
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1	850.000	850.000	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2´´ HG.	UMG	1	483.333	483.333	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1	933.333	933.333	0	0%	0	0%	0,00	0%	1	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				**128.675.071**											**99.743.856**	**0**	**99.743.856**

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	**99.743.856**
DEVOLUCION DE ANTICIPO	**-19.948.771**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	**-4.987.193**
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	**74.807.892**

SON GUARANIES: SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYENDO) Dirección de Área Urbana
Marlene Figueira Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

PAGADO
11 ENE 2022
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

FORMIGHIERI S.A.
Ruc: 80061772-0