MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle acceso al Bº Santa Maria Mburika con ID: 389491

Contrato N° 30/2021

Certificado N° 3

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	01/12/2021
FECHA DE INICIO	20/08/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	103
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**237 745 306**	**237 745 306**							92%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	3 507	766	2 686 362	2455	727	3182	1 880 530	556 882	2 437 412	91%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	3 507	28 396	99 584 772	2520	662	3182	71 557 920	18 809 510	90 367 430	91%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	978	98 326	96 162 828	881	40	921	86 625 206	3 933 040	90 558 246	94%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	26	268 327	6 976 502	10	30	40	2 683 270	8 049 810	10 733 080	154%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	15	46 722	700 830	0	7.8	7.8	-	364 432	364 432	52%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	3507	2 778	9 742 446	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	3	2 124 994	6 374 982	0	4.92	4.92	-	10 454 970	10 454 970	164%
1.8	Provisión y colocación de caños de hormigón de D=1 m.	Metro lineal	25	529 115	13 227 875	25	0	25	13 227 875	-	13 227 875	100%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580 800	580 800	0	0	0	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	3 507	487	1 707 909	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**237 745 306**							

Total certificado	175 974 801	42 168 644	218 143 445
Fondo de reparo 5%:	8 798 740	2 108 432	10 907 172
Neto a cobrar Gs.:	167 176 061	40 060 212	207 236 273

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS DOCE

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingeniería S.R.L

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá