CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 3808 Y 3809 CASCO URBANO, BARRIO BALNEARIO

CONTRATO: Nº 19/2020

Fecha: 16/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/03/2.020	al: 15/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 3808 Y 3809 CASCO URBANO, BARRIO BALNEARIO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	688,00	1.500	1.032.000	0	688,00	688,00	0	1.032.000	1.032.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	172,00	30.000	5.160.000	0	172,00	172,00	0	5.160.000	5.160.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	688,00	46.000	31.648.000	0	688,00	688,00	0	31.648.000	31.648.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	688,00	2.500	1.720.000	0	688,00	688,00	0	1.720.000	1.720.000	100%
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE P.B.C.												
6	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 22,00 M DE LARGO X 0,40 M DE ANCHO X 0,50 M DE PROFUNDIDAD	M3	EVENTO	4,40	550.000	2.420.000	0	4,40	4,40	0	2.420.000	2.420.000	100%
		DRENAJE												
7	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 MM INCLUYE EXCAVACIÓN (CADA 10 MTS.)	ML	EVENTO	84,00	190.000	15.960.000	0	84,00	84,00	0	15.960.000	15.960.000	100%
8	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 MM INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	EVENTO	85,00	240.000	20.400.000	0	85,00	85,00	0	20.400.000	20.400.000	100%
9	72131701-002	RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y PINTURA DEL SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (1,20 x 2,00 x 0,08)	UN	EVENTO	2,00	800.000	1.600.000	0	2,00	2,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	43,00	7.500	322.500	0	43,00	43,00	0	322.500	322.500	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	688	1.000	688.000	0	688,00	688,00	0	688.000	688.000	100%
		TOTAL					**81.850.500**						**81.850.500**	

Carlos R. Paredi M.
Ingeniero Civil

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**81.850.500**
5% Retención	**4.092.525**
Neto a cobrar	**77.757.975**