Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO Nº 582/2022

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

De: **Arq. Guillermo Godoy,** *Jefe de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Rubén Duarte, Fiscal de Obras.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Ref.: **Remisión de informe técnico sobre rubros no ejecutados en la orden de servicio N°2 -** Contrato Nº 35/2020 – GCA S.A. Servicios Integrales | LPN SBE N°02/2020.

Fecha: 29/11/2022.

Por la presente, el Departamento de Supervisión y Certificación, remite el informe técnico sobre los **rubros no ejecutados** en la Orden de Servicio N°2 emitidas el 07/04/2021, referentes al Contrato Nº 35/2020, suscripto con la Empresa GCA S.A., adjudicada a través del llamado Licitación ID:360254 - Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI.

LAMADO/ID	Licitación 360254 - Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI- ID 360.254
DEPARATMENTO	ÑEEMBUCÚ
EMPRESA CONSTRUCTORA	GCA S.A. Servicios Integrales
CONTRATO N°:	35/2020
CANTIDAD DE INSTITUCIONES:	13
Objeto de gasto	500
Sub-objeto de gasto	520
Línea presupuestaria	2-4-7-30-76 C.2. Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar. MONTO 2020: 1.266.570 Gs MONTO 2021: 5.065.106.279 Gs. MONTO 2022: 320.369.142 Gs.
Contrato abierto	Monto máximo: **6.331.382.849** Gs. Monto mínimo: **3.165.691.424** Gs
ORDENES DE SERVICIO EMITIDAS	**6.331.382.849Gs.**

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy **Revisado por:** Arq. Guillermo Godoy

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary Nº 1116 casi Jejuí

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RUBROS NO EJECUTADOS EN OS.2	**4.000.000Gs.**
MONTO EJECUTADOS OS1+OS 2+OS3	**6.327.382.849 Gs.**
DISTRITOS	ALBERDI – PILAR – SAN JUAN BAUTISTA DEL ÑEEMBUCÚ – HUMAITÁ TACUARAS – VILLA OLIVA
FISCALIZACIÓN: SUPERVISION/ MEC-UEPP-CPI	UNCA
	ARQ. RUBEN DUARTE.
VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS	**Todas las pólizas se encuentran vigentes.**

Los **trabajos no ejecutados** correspondieron ajustes realizados en los sitios de obras, debido a que las cantidades ejecutadas ya fueron suficientes.

Las cantidades asignadas en las ordenes de servicio N°2 en general, no será ejecutada en su totalidad; a continuación, se detalla el ítem en cuestión:

Escuela Básica N° 92 San Miguel						Cant. NO EJECUTADA	
SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO							
ITEM DE CONTRATO		DESCRIPCION	Unid. Med.	Cant. Total	Acum.	Precio Unitario	Total no ejecutado
23.3.41	U2.2.25	Construcción de pozo ciego de diámetro 2,50 m y profundidad de 3,00 m.	un	1	4.000.000	4.000.000	**4.000.000**

Por lo tanto, solicitamos que el saldo de **4.000.000Gs.** producto de LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS que fueran solicitados en con la emisión de las ordenes de servicio N°2 sean trasladados al saldo contractual, a los efectos de poder disponer del remanente de para trabajos futuros.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente no sin antes desearle un productivo resto de jornada.

Arq. Rubén Darío Duarte
Supervisión - Fiscalización
CPI - UEPP - MEC

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Elaborado por: Arq. Guillermo Godoy

Revisado por: Arq. Guillermo Godoy

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary Nº 1116 casi Jejuí

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py