Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES Y CALLE TRES REYES – LA RIVERA.***

Resolución N° 314/2020: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2020 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE TRES REYES – LA RIVERA*, ID N° 385.197, a la empresa SAN BENITO CONSTRUCCIONES representado por el SR. BENIGNO OROSMAN BAEZ CON RUC 2.262.011-7".

En la Ciudad de Naranjal, Dpto. de Alto Paraná, a **2 días del mes de noviembre del año 2020** a las 10:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 75,00% de la obra. ----------

Forma de Pago:

Pago por el avance del 65.84%

Pago del 65.84% con el avance del 75 % de la Obra	**Gs. 55.640.000-**

Son guaraníes: Cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta mil.

.....

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

SAN BENITO CONSTRUCCIONES

De **Benigno Orosman Baez Martinez**
SERVICIOS DE EXCAVACION Y RELLENO
VENTA Y TRASNPORTE DE MATERIALES DE COSNTRUCCION – EMPASTADO
CONSRUCCION DE EMPEDRADO
Acda. San Isidro 100 Mts. Al Sur de Arcor Casa 263 – Cel. (0983) 611 842
Ciudad del EstE Alto Parana Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE LOS ESTUDIANTES Y TRES REYES - LA RIVERA.-

fecha: 2/11/2020

UBICACION: CALLE TRES REYES - LA RIVERA.

DISTRITO: NARANJAL.-

CERTIFICACION N° 1

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100,00
2	PREPARACION DE TERRENO	M2	1.956,83	3.000	5.870.490	0,00	1.300,00	1.300,00	0	3.900.000	3.900.000	66,43
3	PREPARACION DE COLCHON DE ASENTAMIENTO	M2	1.956,83	2.000	3.913.660	0,00	1.300,00	1.300,00	0	2.600.000	2.600.000	66,43
4	PROVISION DE PIEDRA BASALTICA	ML	1.956,83	14.000	27.395.620	0,00	1.300,00	1.300,00	0	18.200.000	18.200.000	66,43
5	COLOCACION Y COMPACTACION DE PIEDRA	M2	1.956,83	17.000	33.266.110	0,00	1.300,00	1.300,00	0	22.100.000	22.100.000	66,43
6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN	M2	466,33	28.000	13.057.240	0,00	280,00	280,00	0	7.840.000	7.840.000	60,04
TOTAL					**84.503.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.640.000**	**55.640.000**	65,84

Total de Certificación Nº 1	**55.640.000**
Fondo de Repara	**2.782.000**
Total a Pagar	**52.858.000**

Son guaraníes: Cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo

San Benito Construcciones
RUC.: 2262011-7
Cel.: 0983 611 842

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * INTENDENCIA MUNICIPAL *

Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal