MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 5 DE OBRA - 08 DE JULIO DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO — N° de contrato: 03/2.025

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba. — Registro Prof. N°: 3.804

Ubicación de la obra: Mayor Otaño — Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3			CERTIFICADO N° 4			CERTIFICADO N° 5		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	5.600,00	403	2.256.800	2.200,00	403	886.600	1.500,00	403	604.500	1.200,00	403	483.600	700,00	403	282.100			
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	5.600,00	652	3.651.200	2.200,00	652	1.434.400	1.500,00	652	978.000	1.200,00	652	782.400	700,00	652	456.400			
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.377.611	1.377.611	1,00	1.377.611	1.377.611												
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.318	2,00	175.659	351.318												
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	5.600,00	1.600	8.960.000	2.200,00	1.600	3.520.000	1.500,00	1.600	2.400.000	1.000,00	1.600	1.600.000	900,00	1.600	1.440.000			
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	5.600,00	2.401	13.445.600	2.200,00	2.401	5.282.200	1.500,00	2.401	3.601.500	1.000,00	2.401	2.401.000	900,00	2.401	2.160.900			
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	4.620,00	6.301	29.110.620	1.800,00	6.301	11.341.800	500,00	6.301	3.150.500	1.200,00	6.301	7.561.200	300,00	6.301	1.890.300	420,00	6.301	2.646.420
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	1.331,00	88.800	118.192.800	336,00	88.800	29.836.800	392,00	88.800	34.809.600	400,00	88.800	35.520.000	45,00	88.800	3.996.000	58,00	88.800	5.150.400
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	38,00	68.164	2.590.232	8,00	68.164	545.312			0	8,00	68.164	545.312				8,00	68.164	545.312
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	4.620,00	40.000	184.800.000	700,00	40.000	28.000.000	500,00	40.000	20.000.000	1.400,00	40.000	56.000.000	880,00	40.000	35.200.000	633,47	40.000	25.338.974
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,00	1.102.683	20.950.977	2,70	1.102.683	2.977.244										2,70	1.102.683	2.977.244
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	4.620,00	1.901	8.782.620							2.000,00	1.901	3.802.000	800,00	1.901	1.520.800	820,00	1.901	1.558.820
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	4.620,00	2.225	10.279.500															
14	Lomada de hormigon preparado in situ. De 6.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,65 m³ c/u.	M3	7,30	1.166.667	8.516.669													7,30	1.166.667	8.516.669
15	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UNIDA	6,00	575.000	3.450.000															
16	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	40,80	42.333	1.727.186															
17	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	9,00	654.696	5.892.264													9,00	654.696	5.892.264

Edgar Gabriel Cuba Paz.
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

18	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	M3	3,60	752.167	2.707.801														
19	Piso de hormigon simple 10cm	M2	8,50	176.367	1.499.120														
20	Tapas de hormigon armado 1.30*0.86	M3	0,30	3.150.000	945.000														
21	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	5.600,00	340	1.904.000														
		TOTAL CONTRACTUAL			431.391.318	TOTAL CERTIFICADO 1	85.553.285	TOTAL CERTIFICADO 2	65.544.100	TOTAL CERTIFICADO 3	106.695.512	TOTAL CERTIFICADO 4	46.946.500	TOTAL CERTIFICADO 5	52.626.104				

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 5/6	**14.379.711**
SON GUARANIES, CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**2.631.306**
SON GUARANIES, DOS MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 5	**35.815.088**
SON GUARANIES, TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner