MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI

ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO:JULIO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI	99.500.000	58,40%	38,46%	96,86%	58.110.000	38.264.400	96.374.400
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	19.900.000	58,40%	38,46%	96,86%	11.622.000	7.652.880	19.274.880
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	4.975.000	58,40%	38,46%	96,86%	2.905.500	1.913.220	4.818.720
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**24.875.000**	58,40%	38,46%	96,86%	**14.527.500**	**9.566.100**	**24.093.600**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**43.582.500**	**28.698.300**	**72.280.800**

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Daniel Gatto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI
ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO:JULIO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Construccion de Cerco perimetral	Unidad Medida Global	1											
	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,80	0,20	1,00	1.600.000	400.000	2.000.000	80,00%	20,00%	100,00%
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 x 0,50 de Profundidad (Incluye Excavacion)	Metros cúbicos	65,92	280.000	18.457.600	60,00	5,00	65,00	16.800.000	1.400.000	18.200.000	91,02%	7,58%	98,60%
	Cimiento de Ho (Losita de 0,30 x 0,30 x 0,10 m) para Postes	Metros cúbicos	1,5	1.120.000	1.680.000	1,35	0,05	1,40	1.512.000	56.000	1.568.000	90,00%	3,33%	93,33%
	Nivelacion de Ladrillos Comunes de 0,30, Revocados con Hidrofugo	Metros cuadrados	123,6	125.000	15.450.000	110,00		110,00	13.750.000		13.750.000	89,00%		89,00%
	Provision y Colocacion de Postes de Ho. Ao. Segun Diseño MEC,Incluye alambres de Trinca y Pua mas Accesorios , Tejido	Metro lineal	412	132.000	54.384.000	180,00	224,00	404,00	23.760.000	29.568.000	53.328.000	43,69%	54,37%	98,06%
	Provision y Colocacion de un Porton Metalico Segun diseño MEC con Cerraduras y Tranca del mismo Material (Vehicular)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		1,00	1,00		2.000.000	2.000.000		100,00%	100,00%
	Provision y Colocacion de Porton Metalico segun Diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo material (Peatonal)	Unidad	1	1.440.000	1.440.000		1,00	1,00		1.440.000	1.440.000		100,00%	100,00%
	Pintura de Postes y Muro de Nivelacion a Latex color a Definir	Unidad Medida Global	1	3.440.000	3.440.000	0,20	0,80	1,00	688.000	2.752.000	3.440.000	20,00%	80,00%	100,00%
	Pintura de Porton con Base Antioxido y Pintura Sintética Final	Unidad Medida Global	1	648.400	648.400		1,00	1,00		648.400	648.400		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**99.500.000**				**58.110.000**	**38.264.400**	**96.374.400**		**38,46%**	**38,46%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION
CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI
ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO:JULIO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 16 dias de Julio del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POYT", REPRESENTADA POR DANIEL GAUTO BENITEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Construccion de Cerco perimetral	Unidad Medida	1			
	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	Unidad Medida Global	1	0,8	0,20	1,00
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 x 0,50 de Profundidad (Incluye Excavacion)	Metros cúbicos	65,92	60,00	5,00	65,00
	Cimiento de Ho (Losita de 0,30 x 0,30 x 0,10 m) para Postes	Metros cúbicos	1,5	1,35	0,05	1,40
	Nivelacion de Ladrillos Comunes de 0,30, Revocados con Hidrofugo	Metros cuadrados	123,6	110,00	0,00	110,00
	Provision y Colocacion de Postes de Ho. Ao. Segun Diseño MEC,Incluye alambres de Trinca y Pua mas Accesorios , Tejido de Alambre	Metro lineal	412	180,00	224,00	404,00
	Provision y Colocacion de un Porton Metalico Segun diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo	Unidad	1		1,00	1,00
	Provision y Colocacion de Porton Metalico segun Diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo material (Peatonal)	Unidad	1		1,00	1,00
	Pintura de Postes y Muro de Nivelacion a Latex color a Definir	Unidad Medida Global	1	0,20	0,80	1,00
	Pintura de Porton con Base Antioxido y Pintura Sintética Final	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto