MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.20/2021 -CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI

ID N°: 400.075 CONTRATO N° 34/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: GLOBAL PERFORACIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: DICIEMBRE 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CONTRATACION DIRECTA No.20/2021 -CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI	112.500.000	0,00%	100,00%	100,00%	-	112.500.000	112.500.000
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	22.500.000	0,00%	100,00%	100,00%	-	22.500.000	22.500.000
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.625.000	0,00%	100,00%	100,00%	-	5.625.000	5.625.000
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**28.125.000**	0,00%	100,00%	100,00%	-	**28.125.000**	**28.125.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**84.375.000**	**84.375.000**

SON GUARANÍES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL .-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GLOBAL Perforaciones RUC: 3461659-5

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.20/2021 -CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI
ID N°: 400.075 CONTRATO N° 34/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: GLOBAL PERFORACIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: DICIEMBRE 2021

CONTRATACION DIRECTA No.20/2021 -CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Perforacion y construccion de pozo Tubular Profundo	Unidad Medida Global	1,00				1,00	1,00					100,00%	100,00%
2	Perforacion de Suelo sedimentario, con diámetro de 6 1/2" de 0 a 100m	Metros	100,00	265.000	26.500.000		100,00	100,00		26.500.000	26.500.000		100,00%	100,00%
3	Provisión e Instalación de Conducto revestimiento, con diámetro de 116mm de 0 a 80m	Metros	80,00	64.000	5.120.000		80,00	80,00		5.120.000	5.120.000		100,00%	100,00%
4	Sello Sanitario	Unidad Medida Global	1,00	550.000	550.000		1,00	1,00		550.000	550.000		100,00%	100,00%
5	Caño para Pozo con filtro de 116mx6mm	Metros	35,00	76.600	2.681.000		35,00	35,00		2.681.000	2.681.000		100,00%	100,00%
6	Equipamiento de Bombeo, electrobomba Sumergible de 5hp monofásica	Unidad Medida Global	1,00	10.500.000	10.500.000		1,00	1,00		10.500.000	10.500.000		100,00%	100,00%
7	Provisión y colocación de Tablero de comando y automatización	Unidad	1,00	5.250.000	5.250.000		1,00	1,00		5.250.000	5.250.000		100,00%	100,00%
8	Tubo de chapa de 8" con pared de 4mm	Metros	5,00	350.000	1.750.000		5,00	5,00		1.750.000	1.750.000		100,00%	100,00%
9	Grava	Tonelada	5,00	380.000	1.900.000		5,00	5,00		1.900.000	1.900.000		100,00%	100,00%
10	Dosificacion de Ciro	Unidad Medida Global	1,00	2.560.000	2.560.000		1,00	1,00		2.560.000	2.560.000		100,00%	100,00%
11	Estudios Geotécnicos de suelo	Unidad Medida Global	1,00	4.710.000	4.710.000		1,00	1,00		4.710.000	4.710.000		100,00%	100,00%
12	Interconeccion de la alimentacion nueva Instalada en la Escuela a la cañería existente	Unidad Medida Global	1,00	690.000	690.000		1,00	1,00		690.000	690.000		100,00%	100,00%
13	Construcción / Montaje de Tanque	Unidad Medida Global	1,00				1,00	1,00					100,00%	100,00%
14	Provision e Instalacion de tanque metalico elevado tipo copa de 10.000 litros de acuerdo a especificaciones	Unidad	1,00	24.893.746	24.893.746		1,00	1,00		24.893.746	24.893.746		100,00%	100,00%
15	Construccion de Caseta de Seguridad(caseta de control)	Unidad Medida Global	1,00				1,00	1,00					100,00%	100,00%
16	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1,42	375.000	532.500		1,42	1,42		532.500	532.500		100,00%	100,00%
17	Mamposteria de Nivelacion de 0,30m	Metros cuadrados	2,37	155.000	367.350		2,37	2,37		367.350	367.350		100,00%	100,00%
18	Aislacion asfaltica de muros 0,15 horizontal	Metros cúbicos	3,15	68.000	214.200		3,15	3,15		214.200	214.200		100,00%	100,00%
19	Relleno y Compactación	Metros cuadrados	2,30	103.700	238.510		2,30	2,30		238.510	238.510		100,00%	100,00%
20	Mamposteria de Elevación de 0,15m. de ladrillo común	Metros cuadrados	12,53	117.000	1.466.010		12,53	12,53		1.466.010	1.466.010		100,00%	100,00%
21	Mamposteria de elevacion de 0,15 m. de ladrillo Convoco	Metros	2,80	118.000	330.400		2,80	2,80		330.400	330.400		100,00%	100,00%
22	Techo de H°A°	Metros cúbicos	0,87	1.960.000	1.705.200		0,87	0,87		1.705.200	1.705.200		100,00%	100,00%
23	Revoque filtrado de hidrofugo de mampostaria y techo	Metros cuadrados	32,95	74.000	2.438.300		32,95	32,95		2.438.300	2.438.300		100,00%	100,00%
24	Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (esp.:4mm)	Metros cuadrados	9,09	52.000	472.680		9,09	9,09		472.680	472.680		100,00%	100,00%
25	Loseta de H°A° p/dosador (esp.:0,07m. ancho:0,40m largo: 1,00 m)	Unidad Medida Global	1,00	324.000	324.000		1,00	1,00		324.000	324.000		100,00%	100,00%
26	Provision e Instalacion de tanque de solución de cloro (de 250L- PVC)	Unidad	1,00	610.000	610.000		1,00	1,00		610.000	610.000		100,00%	100,00%
27	Contrapiso de H° 1:3:6 (0,07m)	Metros cuadrados	7,00	141.000	987.000		7,00	7,00		987.000	987.000		100,00%	100,00%
28	Muro Perimetral de Mamposteria de 0,15m	Metros cuadrados	8,25	122.000	1.006.500		8,25	8,25		1.006.500	1.006.500		100,00%	100,00%
29	Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (esp.:0,08 m)	Metros cúbicos	1,21	187.000	226.270		1,21	1,21		226.270	226.270		100,00%	100,00%
30	Provision y colocacion de marco y puerta metalica(0,90x2,10m), con todos sus accesorios, herrajes y cerradura	Unidad	1,00	1.565.000	1.565.000		1,00	1,00		1.565.000	1.565.000		100,00%	100,00%
31	Pintura de Paredes y techo al látex	Metros cuadrados	32,95	31.000	1.021.450		32,95	32,95		1.021.450	1.021.450		100,00%	100,00%
32	Pintura de Aberturas Metalicas	Metros cuadrados	3,78	30.300	114.534		3,78	3,78		114.534	114.534		100,00%	100,00%
33	Instalacion Electrica Completa (llaves, cables,	Unidad Medida Global	1,00	1.890.000	1.890.000		1,00	1,00		1.890.000	1.890.000		100,00%	100,00%
34	Artefactos electricos completos (provisión e instalación)	Unidad Medida Global	1,00	302.000	302.000		1,00	1,00		302.000	302.000		100,00%	100,00%
35	Tomacorrientes	Unidad	1,00	130.000	130.000		1,00	1,00		130.000	130.000		100,00%	100,00%
36	Registro 0,50x0,50m. c/tapa H°A°	Unidad	1,00	230.350	230.350		1,00	1,00		230.350	230.350		100,00%	100,00%
37	Registro 0,50x0,60m. c/tapa H°A°	Unidad	1,00	290.000	290.000		1,00	1,00		290.000	290.000		100,00%	100,00%
38	Acometida y pueto de medición definitivo monofasico	Unidad Medida Global	1,00	2.520.000	2.520.000		1,00	1,00		2.520.000	2.520.000		100,00%	100,00%
39	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1,00				1,00	1,00					100,00%	100,00%
40	Replanteo general de la obra	Unidad Medida Global	1,00	668.000	668.000		1,00	1,00		668.000	668.000		100,00%	100,00%
41	Movilizacion	Unidad Medida Global	1,00	2.615.000	2.615.000		1,00	1,00		2.615.000	2.615.000		100,00%	100,00%
42	Cartel de Obras(trazo y pintura segun especificaciones técnicas)	Unidad Medida Global	1,00	2.080.000	2.080.000		1,00	1,00		2.080.000	2.080.000		100,00%	100,00%

Diego A. Vallez A.
Arquitecto

GLOBAL Perforaciones
RUC: 3461659-9

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.20/2021 -CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI
ID N°: 400.075 CONTRATO N° 34/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: GLOBAL PERFORACIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: DICIEMBRE 2021

CONTRATACION DIRECTA No.20/2021 -CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- ESCUELA BASICA N: 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON-SAPUKAI

43	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	1.050.000	1.050.000		1,00	1,00		1.050.000	1.050.000		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**112.500.000**					**112.500.000**	**112.500.000**		**100,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GLOBAL Perforaciones RUC: 3461658-6

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto