MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA

ID N°: 397,173 CONTRATO N° 18/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: CALIMA S.R.L

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: OCTUBRE 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA"		259.870.500	42,71%	55,97%	98,68%	110.987.900	145.444.400	256.432.300
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	51.974.100	42,71%	55,97%	98,68%	22.197.580	29.088.880	51.286.460
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	12.993.525	42,71%	55,97%	98,68%	5.549.395	7.272.220	12.821.615
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**64.967.625**	42,71%	55,97%	98,68%	**27.746.975**	**36.361.100**	**64.108.075**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**83.240.925**	**109.083.300**	**192.324.225**

SON GUARANÍES: CIENTO NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRE MIL TRESCIENTOS.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

CALIMA S.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA
ID N°: 397,173 CONTRATO N° 18/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: CALIMA S.R.L
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: OCTUBRE 2021

CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	TRABAJOS PREVIOS													
1.1	Cartel de Obra	UNID	1	1.000.000	1.000.000	1,00		1,00	1.000.000		1.000.000	100,00%		100,00%
1.2	Obrador	m2	30	173.000	5.190.000	30,00		30,00	5.190.000		5.190.000	100,00%		100,00%
1.3	Replanteo	m2	308	4.500	1.386.000	123,20	184,80	308,00	554.400	831.600	1.386.000	40,00%	60,00%	100,00%
2	MOVIMIENTO DE SUELO													
2.1	Excavación común	m3	96	55.000	5.280.000	96,00		96,00	5.280.000		5.280.000	100,00%		100,00%
2.2	Relleno y compactación (sin acarreo)	m3	61,6	58.000	3.572.800	10,00	51,60	61,60	580.000	2.992.800	3.572.800	16,23%	83,77%	100,00%
3	DESAGÜE PLUVIAL													
3.1	Excavación , Nivelación y compactación para base de Canal	m3	70,2	85.000	5.967.000	30,00	40,20	70,20	2.550.000	3.417.000	5.967.000	42,74%	57,26%	100,00%
3.2	Construcción de Canal a Cielo Abierto de Hormigón Simple esp 0,08m Base 1m altura 0,40m	ml	117	300.000	35.100.000		110,00	110,00		33.000.000	33.000.000		94,02%	94,02%
3.3	Tapa de Ho Ao esp 10 cm de 2m x 2m p/ vereda s/ apoyo de mamposteria de 0,30m revocada con hidrofugo	UNID	1	2.200.000	2.200.000		1,00	1,00		2.200.000	2.200.000		100,00%	100,00%
4	MURALLA													
4.1	Zapatas de Ho Ao de 0,60 x 0,60 x 0,20 FCK 210	m3	6,77	1.850.000	12.524.500	6,77		6,77	12.524.500		12.524.500	100,00%		100,00%
4.2	Pilares de Ho Ao de 0,15 x 0,30 con una separación max de 3,50e/ ejes con una profundidad min de 1,20m , con terminación a la vista FCK 210	m3	14,5	1.950.000	28.275.000	5,80	8,70	14,50	11.310.000	16.965.000	28.275.000	40,00%	60,00%	100,00%
4.3	Cimiento de PBC de 0,45 x 0,40 de profundidad	m3	56	365.000	20.440.000	56,00		56,00	20.440.000		20.440.000	100,00%		100,00%
4.4	Mamposteria de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 p/ revocar (una hilada armada)	m2	125	135.000	16.875.000	125,00		125,00	16.875.000		16.875.000	100,00%		100,00%
4.5	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes de 0,15m p/ revocar con dos hiladas armadas c/u con 2 varillas de 8mm a todo lo largo	m2	616	80.000	49.280.000	374,80	235,00	609,80	29.984.000	18.800.000	48.784.000	60,84%	38,15%	98,99%
4.6	Aislación hidrofuga cin rev hidrofugo y dos manos de pintura asfáltica en "u"	ml	308	23.500	7.238.000	200,00	108,00	308,00	4.700.000	2.538.000	7.238.000	64,94%	35,06%	100,00%
4.7	Revoque hidrofugo a 2 capas, frastachado y fieltrado	m2	785,4	28.000	21.991.200		780,00	780,00		21.840.000	21.840.000		99,31%	99,31%
4.8	Revoque hidrofugo a 2 capas frastachado	m2	739	26.000	19.214.000		730,00	730,00		18.980.000	18.980.000		98,78%	98,78%
5	PINTURA													
5.1	Al látex	m2	785,4	20.000	15.708.000		780,00	780,00		15.600.000	15.600.000		99,31%	99,31%
5.2	A la cal	m2	739	11.000	8.129.000		730,00	730,00		8.030.000	8.030.000		98,78%	98,78%
6	LIMPIEZA FINAL	GL	1	500.000	500.000		0,50	0,50		250.000	250.000		50,00%	50,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**259.870.500**				**110.987.900**	**145.444.400**	**256.432.300**	**42,71%**	**55,97%**	**98,68%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

CALIMA S.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto