CONTRATO Nº 15/2021 - ID Nº: 397630

CERTIFICADO 02 FINAL/2021

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales

Fecha: 26/06/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO, CONTINUACION CALLE A CLUB 3 DE FEBRERO - COMPAÑÍA NARANJAISY.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Monto saldo a Cobrar
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PETREO CONTINUACION CALLE A 3 DE FEBRERO DE LA COMPAÑIA NARANJAISY DEL DISTRITO DE VILLETA												
1	**Cartel de Obra - TRAMO 1**	unidad	1	932.305	932.305	0	1	1	100	0	932.305	0
2	Replanteo y Marcación	m2	1.122	898	1.007.556	0	1.122	1.122	100	0	1.007.556	0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	1.122	898	1.007.556	0	1.122	1.122	100	0	1.007.556	0
4	Muro de Contención	m3	4,5	518.384	2.332.728	1,5	3	4,5	100	583.182	2.332.728	0
5	Provisión y colocación de cordón H°: a tura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	187	10.290	1.924.230	47	140	187	100	481.058	1.924.230	0
6	Cordon cuneta de hormigón pre elaborado	ml	187	109.645	20.503.615	0	187	187	100	0	20.503.615	0
7	Colchón de arena de río para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	1.122	9.478	10.634.316	280	842	1.122	100	2.658.579	10.634.316	0
8	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	1.122	17.554	19.695.588	280	842	1.122	100	4.923.897	19.695.588	0
9	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	1.122	17.412	19.536.264	280	842	1.122	100	4.884.066	19.536.264	0
10	Relleno para compactación triturada 7a	m2	1.122	2.710	3.040.620	1.122	0	1.122	100	3.040.620	3.040.620	0
11	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	1.122	2.700	3.029.400	280	842	1.122	100	757.350	3.029.400	0
12	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	374	2.373	887.502	374	0	374	100	887.502	887.502	0
13	**Cartel de Obra - TRAMO 2**	unidad	1	932.305	932.305	0	1	1	100	0	932.305	0
14	Replanteo y Marcación	m2	1.350	898	1.212.300	0	1.350	1.350	100	0	1.212.300	0
15	Preparación de terreno para empedrado	m2	1.350	898	1.212.300	0	1.350	1.350	100	0	1.212.300	0
16	Muro de Contención	m3	3	518.384	1.555.152	1	2	3	100	388.788	1.555.152	0
17	Provisión y colocación de cordón H°: a tura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	412	10.290	4.239.480	103	309	412	100	1.059.870	4.239.480	0
18	Cordon cuneta de hormigón pre elaborado	ml	38	109.645	4.166.510	0	38	38	100	0	4.166.510	0
19	Colchón de arena de río para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	1.350	9.478	12.795.300	337	1.013	1.350	100	3.198.825	12.795.300	0
20	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	1.350	17.554	23.697.900	337	1.013	1.350	100	5.924.475	23.697.900	0
21	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	1.350	17.412	23.506.200	337	1.013	1.350	100	5.876.550	23.506.200	0
22	Relleno para compactación triturada 7a	m2	1.350	2.710	3.658.500	1.350	0	1.350	100	3.658.500	3.658.500	0
23	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	1.350	2.700	3.645.000	337	1.013	1.350	100	911.250	3.645.000	0
24	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	450	2.373	1.067.850	450	0	450	100	1.067.850	1.067.850	0
	TOTAL GENERAL				**166.220.477**					**40.302.361**	**166.220.477**	**0**

DETALLE

TOTAL CERTIFICADO 02 FINAL/2021					**GS.**	**40.302.361**
(-) RETENCION 5% FONDO DE REPARO					**GS.**	**2.015.118**
TOTAL A COBRAR					**GS.**	**38.287.243**

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

RC Servicios Generales
De Roberto C. Caballero Ortiedo
RUC. 1482653 - 8

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS