MUNICIPALIDAD DE PILAR

MUNICIPALIDAD DE PILAR

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Licitación por Contratación Directa N.º 14/2023 (LCD) para la CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PILAR con ID N.º 431.641

ACTA DE MEDICION N.º1

En el lugar de la obra , distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucu, el dia 09 del mes de diciembre del año 2023, se reunen la empresa Contratista BÁEZ CONSTRUCCIONES, representada por el Sr. Ramón Báez Espinoza, la FISCALIZACION DE OBRAS, en representación de la Municipalidad de Pilar, con el objeto de proceder a la verificación de los items de la presente ACTA DE MEDICION. A continuación se detalla las mediciones correspondientes:

LOTE 1 "REPARACIÓN DE TECHO DE UN AULA Y PINTURA DE AULAS 1 Y 2 EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS 12-20".						
		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Cartel de obra de 2.50 x 2.20	Unidad	1	0	1	1
2	Demolición de techo de teja sobre tejuelon con recuperación y cambio de tirantes deteriorados	Metros cuadrados	57,82	0	57,82	57,82
3	Demolición parcial de revoques con fisuras y deteriorada a 5 % de la superficie	Metros cuadrados	8,7	0	8,7	8,7
4	Picado y en varillado de fisuras de paredes picado con armado refuerzo tipo "Z" cada 30 Cm	Unidad Medida Global	1	0	1	1
5	Revoque parcial de paredes en deterioro	Metros cuadrados	8,7	0	8,7	8,7
6	Prolijeado y pintura de columnas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	16,8	0	16,8	16,8
7	Pinturas a Látex en interior completo y exterior completo previa limpieza y lijado de igualación de superficie	Metros cuadrados	174	0	174	174
8	Reposición de Tirantes	Unidad Medida Global	6	0	6	6
9	Reparación de techo con goteras aleatorias con acomodación cambio de tejas al 40 % de 150,64 m2 de la superficie/ limpieza de canaletas Sector Aulas	Metros cuadrados	57,85	0	57,85	57,85
10	Pintura de techo a Látex de las dos salas de clases reparadas	Metros cuadrados	168,7	0	168,7	168,7
11	Adecuación Instalación Eléctrica varias cambio de lámparas fluorescente por focos de bajo consumo	Unidad	1	0	1	1
12	Limpieza, tratamiento y pintura de tirantes con principios de deterioro	Unidad Medida Global	1	0	1	1
13	Reparación pintura y cambio de cerradura puertas	Unidad	2	0	2	2
14	Cambio Parcial de vidrios ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	0	1	1
15	Limpieza y pintura de dos Pizarrón de 4,32 m2	Metros cuadrados	8,64	0	8,64	8,64
16	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	0	1	1

Elaborado por:
Abg. Alfredo Pérez
Administrador de Contrato

Abg. Alfredo Pérez
Secretario de Planificación y Obras

Verificado por:
Ing. Desiderio López Álvarez
Fiscal de Obra de la Municipalidad de Pilar

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Sr. Ramón Báez Espinoza
Propietario de BÁEZ CONSTRUCCIONES

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Articulos de Ferreteria, Cerrajeria y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

Scanned with CamScanner