Municipalidad de Yaguaron

474395 - CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO EN EL COLEGIO LA AMISTAD

CERTIFICADO N° 1

CONTRATISTA : MAVR CONSTRUCTORA

Avance del mes: 29%

Avance de obra: 29%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	17.000	680.000		40,00	40,00	-	680.000	680.000
2	Proteccion y vallado	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	950.000	950.000		1,00	1,00	-	950.000	950.000
3	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	39,10	7.700	301.070		39,10	39,10	-	301.070	301.070
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	10,00	510.625	5.106.250		10,00	10,00	-	5.106.250	5.106.250
5	Estructura de H° A°: Encadenado de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,40	2.612.500	6.270.000		2,40	2,40	-	6.270.000	6.270.000
6	Muros de nivelacion: De 0,30cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	261.250	12.540.000		48,00	48,00	-	12.540.000	12.540.000
7	Relleno y apisonado de interiores y exteriores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	32,00	118.750	3.800.000		32,00	32,00	-	3.800.000	3.800.000
8	Aislacion asfaltica: a- De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,30	112.800	597.840		5,30	5,30	-	597.840	597.840
9	Muros de Elevacion: De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	55,00	160.300	8.816.500			0,00	-	-	-
10	Muros de Elevacion: De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	178.125	8.550.000		30,00	30,00	-	5.343.750	5.343.750
11	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	20,00	34.437	688.740		20,00	20,00	-	688.740	688.740
12	Techo: De tejas y tejeuelones prensadas a maquina	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	40,00	546.250	21.850.000			0,00	-	-	-
13	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	162,00	54.625	8.849.250			0,00	-	-	-
14	Contrapiso de H° de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,00	53.437	1.175.614			0,00	-	-	-
15	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,00	53.437	1.175.614			0,00	-	-	-
16	Piso de cerámica esmaltada alto trafico antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,00	124.687	2.743.114			0,00	-	-	-
17	Zócalo de cerámica esmaltada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	2,60	41.500	107.900			0,00	-	-	-
18	Abertura de madera: puerta tablero al exterior con marco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3,00	1.450.000	4.350.000			0,00	-	-	-
19	Abertura de madera: puerta boxes tipo placa con marco lateral	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	1.100.000	5.500.000			0,00	-	-	-
20	Aberturas Metalicas: Ventanas tipo balancines	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,36	534.375	1.795.500			0,00	-	-	-
21	Alfeizar de ventanas: revoques de 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	7,00	35.625	249.375			0,00	-	-	-
22	Servicio de Pintura: De paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	66,00	33.250	2.194.500			0,00	-	-	-
23	Servicio de Pintura: De aberturas de madera con barniz sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	22,00	38.000	836.000			0,00	-	-	-
24	Servicio de Pintura: De aberturas metálicas con pintura sintética	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,36	38.000	127.680			0,00	-	-	-
25	Servicio de Pintura: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	47.500	2.280.000			0,00	-	-	-
26	Servicio de Pintura: De maderamen y tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43,00	38.000	1.634.000			0,00	-	-	-
27	Revestimientos: De azulejos de 0,15x0,15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	97,50	112.812	10.999.170			0,00	-	-	-
28	Vidrios dobles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,36	237.500	798.000			0,00	-	-	-

Arq. Angel López Monge
Fiscal de Obras y Proyectos
Municipalidad de Yaguaron

MAVR CONSTRUCTORA
de MIGUEL ABDON VERA RODRÍGUEZ
RUC: 5806112-6

Municipalidad de Yaguaron

474395 - CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO EN EL COLEGIO LA AMISTAD

CERTIFICADO N° 1

CONTRATISTA : MAVR CONSTRUCTORA

Avance del mes: 29%

Avance de obra: 29%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
29	Instalacion eléctrica: Bocas de luz	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11,00	172.187	1.894.057			0,00	-	-	-
30	Instalacion eléctrica: Tablero metalico con 4 Ctos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.068.750	1.068.750			0,00	-	-	-
31	Instalacion eléctrica: Circuito de Ducha electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	712.500	712.500			0,00	-	-	-
32	Instalacion eléctrica: Registro de piso de electricidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	415.625	415.625			0,00	-	-	-
33	Artefactos electricos: Artefactos fluoresentes 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	11,00	213.750	2.351.250			0,00	-	-	-
34	Artefactos electricos: Ducha electrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	712.500	712.500			0,00	-	-	-
35	Instalacion sanitaria: Agua corriente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	4.750.000	4.750.000			0,00	-	-	-
36	Instalacion sanitaria: Desague cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	4.156.250	4.156.250		0,50	0,50	-	2.078.125	2.078.125
37	Instalacion sanitaria: Camara de inspeccion de 0.40 x 0.40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2,00	249.375	498.750		1,00	1,00	-	249.375	249.375
38	Instalacion sanitaria: Camara de inspeccion de 1.00 x 0.60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	890.625	890.625		0,50	0,50	-	445.313	445.313
39	Instalacion sanitaria: Camara de inspeccion de 0.60 x 0.60	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	534.375	534.375		0,50	0,50	-	267.188	267.188
40	Instalacion sanitaria: Artefactos sanitarios completo, 6 inodoros, 6 cisterna, 3 mingitorios, 6 lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	18,00	593.750	10.687.500			0,00	-	-	-
41	Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.000.000	5.000.000		0,50	0,50	-	2.500.000	2.500.000
42	Instalacion sanitaria: Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.000.000	4.000.000		0,50	0,50	-	2.000.000	2.000.000
43	Placa con grabado permanente en alto relieve, fondo con logo y colores según diseño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000			0,00	-	-	-
44	Solado como tarima y caminero: Cimiento de PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,50	510.600	1.276.500		2,50	2,50	-	1.276.500	1.276.500
45	b- Mamposteria de nivelacion	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	261.250	783.750		3,00	3,00	-	783.750	783.750
46	c- Contrapiso, en solado lateral	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	53.438	427.500			0,00	-	-	-
47	d- Piso de baldoson de hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	8,00	142.500	1.140.000			0,00	-	-	-
48	Escalones de mampostería	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	5,00	178.125	890.625			0,00	-	-	-
49	Rampa a=1,20	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,50	71.250	106.875			0,00	-	-	-
50	Limpieza Periodica y Final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.100.000	1.100.000			0,00	-	-	-
	Totales				**159.863.549**				**-**	**45.877.900**	**45.877.900**

Total Certificado	**45.877.900**
Retención 5% FONDO DE REPARO	**2.293.895**
Monto total a facturar	**43.584.005**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	29%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	29%

Fiscal de Obras

Arq. Angel López Monge
Fiscal de Obras y Proyectos
Municipalidad de Yaguaron

CONTRATISTA : MAVR CONSTRUCTORA
PROPIETARIO
MAVR CONSTRUCTORA de MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC: 5806112-6