MISIÓN: Brindar servicios de Calidad con Equilibrio entre el desarrollo humano económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente.

Informe Técnico de Fiscalización Nº 01/2023

A: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Fiscal de obras

Ref.: **PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO Nº 1 CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE". Adjudicado según contrato Nº06/2023.**

Fecha: 20/ 05/2023

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras correspondiente al **CONTRATO DE OBRA Nº 06/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN A CONTRATACION DIRECTA Nº /2022 - PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA - TRAMO Nº 1 CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 414300,** adjudicada a la firma **C.O.G EMPRENDIMIENTO**, a fin de informar los avances de los trabajos realizados hasta la fecha en el marco del contrato detallado anteriormente, y el estado de los mismos en relación al cronograma de ejecución presentado por la empresa contratista. Se aprovecha la ocasión para informar un total del 100% de avance ejecución contractual.

Dicho esto, se cumple en informar que los trabajos ya ejecutados por parte de la empresa contratista los cuales forman parte de los rubros contractuales. Se han cumplido en cabalidad todo lo plasmado contractualmente en cuanto a la construcción de empedrado, enripiado y colocación de cordones de hormigón.

En cuanto a los cordones de hormigón que son para acceso a los domicilios ha sido deducido para los pagos visto que el proyecto no contempla en costos un monto plasmado.

También se ha detectado columnas existentes en su total 3 unidades los cuales no se han colocado los cordones de hormigón y se han realizado los descuentos correspondientes.

EL avance ha sido en tiempo y forma y con normalidad.

Para el efecto se presenta los siguientes documentos respaltarios.

- Acta de Medición
- Tomas Fotográficas
- Planos de medición

Observaciones.: *Esta Fiscalización cumple en informar que se realiza el certificado con un avance de Obra ejecutada en campo del 100% correspondiente y se procede a abonar por lo ejecutado descontando cualquier tipo de inconsistencia y se procede remitir los documentos pertinentes..*

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Es mi informe