CERTIFICADO Nº 1

CD Nº 03/22 – CONTRATO Nº 61/2022 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA AVENIDA ENFERMERAS DEL CHACO -2022 - (ID Nº 420.957).-

OBRA: LOTE 1: RECONSTRUCCION DE PUENTE,
UBICACIÓN: AVENIDA ENFERMERAS DEL CHACO.-

FECHA: 20/01/2023

			ADJUDICADO			CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	TRABAJOS PRELIMINARES- Replanteo y Marcacion. (Según EE.TT.)	m2	120,00	4.000	480.000	120,00	480.000	0,00
2	TRABAJOS PRELIMINARES- Limpieza y Preparacion de terreno. (Según EE.TT.)	m2	120,00	8.000	960.000	120,00	960.000	0,00
3	TRABAJOS PRELIMINARES- Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un.	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	0,00
4	TRABAJOS PRELIMINARES- Remosion de empedrados. (Según EE.TT.)	m2	120,00	22.000	2.640.000	120,00	2.640.000	0,00
5	TRABAJOS PRELIMINARES- Remosion de Tubos. (Según EE.TT.)	un.	6,00	98.000	588.000	6,00	588.000	0,00
6	TRABAJOS PRELIMINARES- Trabajos de Maquina (Según EE.TT.)	hra	4,00	300.000	1.200.000	4,00	1.200.000	0,00
7	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL- Construcion de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	4,00	445.000	1.780.000	4,00	1.780.000	0,00
8	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL- Construccion de piso Hª de e:010m (Según EE.TT.)	m2	20,00	150.000	3.000.000	20,00	3.000.000	0,00
9	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL- Excavacion (Según EE.TT.)	m3	6,00	60.000	360.000	6,00	360.000	0,00
10	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL- Construccion de losa superior Hº- Aª tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20. (Según EE.TT.)	m3	6,00	2.950.000	17.700.000	6.00	17.700.000	0,00
11	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Construccion de losa superior de Hº Aº e: 0,20m . (Según EE.TT.)	m3	10,00	2.950.000	29.500.000	10,00	29.500.000	0,00
12	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Construccion de losa peatonal de Hº Aº e: 0,15m . (Según EE.TT.)	m3	6,00	2.950.000	17.700.000	6,00	17.700.000	0,00
13	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Construccion de viga superior de Hº Aº e: 0,60 x 0.30m . (Según EE.TT.)	m3	2,00	4.527.000	9.054.000	2,00	9.054.000	0,00
14	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Construccion de viga inferior de Hº Aº e: 0,60 x 0.30m . (Según EE.TT.)	m3	2,00	4.527.000	9.054.000	2,00	9.054.000	0,00
15	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Construccion de zapata de Hº Aº de 11,00 x 1.15 x 0.40m. (Según EE.TT.)	m3	4,29	2.512.000	10.776.480	4,29	10.776.480	0,00
16	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Construccion de muro de Hº Aº e. 0,30m(Según EE.TT.)	m3	24,00	2.960.000	71.040.000	24,00	71.040.000	0,00
17	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Provision y colocacion de baranda de estructura metalica de caños circulares de 3''. (Según EE.TT.)	ml	25,00	500.000	12.500.000	25,00	12.500.000	0,00
18	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº. Aº- Pintura de baranda metalica con esmalte sintetico. (Según EE.TT.)	m2	8,00	40.000	320.000	8,00	320.000	0,00
19	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL- Señalizacion horizontal con pintura termoplastica. (Según EE.TT.)	m2	20,00	165.000	3.300.000	20,00	3.300.000	0,00
20	LIMPIEZA FINAL DE OBRA- Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**195.952.480**		**195.952.480**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	**195.952.480**	100%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-39.190.496**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-9.797.624**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**146.964.360**	

Son Guaraníes: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA.------ ------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. MARCIO PEIXOTO
Fiscal de Obra
Márcio Peixoto
Arquitecto y Urbanista
Fiscal de Obras

MB CONSTRUCTORA
Contratista
MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Area Urbana
Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
08 JUN 2023
TESORERIA
PAGADO