MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Construcción de Entubamiento en la calle Paraguay y empedrado en las calles Gral. Caballero y Constitución.

Contrato Nº 04/2023

CERTIFICADO Nº 5 (FINAL)

CONTRATISTA :	RIVAS CONSTRUCCIONES
FECHA DE PRESENTACION:	15/9/2023
FECHA DE INICIO:	19/6/2023
PLAZO INICIAL:	90 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	....
DIAS DE LLUVIA:	....
PLAZO PRORROGADO:	.. ..
DIAS TRASCURRIDOS:	88
DIAS DE MULTA:	.. ..

1	3	4	5	6		CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item Nº	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	1									
1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.870,0	1.712,70	3.202.749	1710	160,00	1.870,00	2.940.706	262.043	3.202.749	100,00%
2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.870,0	32.813,10	61.360.497	1710	140,00	1.850,00	56.340.093	4.364.142	60.704.235	98,93%
3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	520,0	99.063,00	51.512.760	505	31,20	536,20	50.026.815	3.090.766	53.117.58	103,12%
4	Bacón de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	12,0	389.467,80	4.673.614	0	10,20	10,20	0	3.972.572	3.972.572	85,00%
5	Hormigón Armado para registro y pantallas	metros cúbicos	2,3	2.254.050,00	5.184.315	0	2,30	2,30	0	5.184.315	5.184.315	100,00%
6	Colocación de tubos de 60 cm.	metro lineal	32,0	225.000,00	7.200.000	25	7,00	32,00	0	7.200.000	7.200.000	100,00%
7	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	45,0	46.362,60	2.086.317	13,6	6,80	20,40	630.531	315.266	945.797	45,33%
8	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	520,0	3.300,30	1.716.156	505	31,20	536,20	1.666.652	102.969	1.769.621	103,12%
9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2,0	645.710,00	1.291.420	0	2,00	2,00	0	1.291.420	1.291.420	100,00%
10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.873,0	753,30	1.410.931	1500	373,00	1.873,00	1.129.950	280.980,90	1.410.931	100,00%
				Total :	**139.638.759**			**Total certificado**	112.734.746	**26.064.474**	**138.799.220**	99,40%
								Fondo de reparo 5%:	5.636.737	**1.303.224**	**6.939.961**	
								Devolución de anticipo	22.546.949	**5.380.803**	**27.927.752**	
								Neto a cobrar Gs.:	84.551.060	**19.380.447**	**103.931.507**	

ANTICIPO Gs.: 27.927.752

SON GUARANIES : Diecinueve millones trescientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y siete.-

RIVAS CONSTRUCCIONES

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas