**ANDE**

OET/DR/ARC/1799/2024/2025/000070

SIGLA/Nº/AÑO

# ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

## L.P.Nº: 1799/2024

**UNIDAD EMITENTE:** AGENCIA REGIONAL CONCEPCION

**A:** CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.

**LUGAR y FECHA :** CONCEPCION, 03/04/2025

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 205.162/0/1/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/04/2025, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 03/04/2025, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

**Materiales entregados según SMA Nro:**

0000170939, 0000160730, 0000168386

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

**RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

En fecha **30/05/2025** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 205.162/0/1/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 44.325.

| FISCAL DE OBRAS | UNIDAD EMITENTE |
|---|---|
| Nombre y Apellido: _____<br>_____<br>Firma<br>Fecha: / / | _____<br>Firma Jefe<br>Fecha: / / |

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

| SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML | | UNIDAD ADMINISTRADORA |
|---|---|---|
| Revisado por: _____<br>_____<br>Firma<br>Fecha: / / | Controlado por: _____<br>_____<br>Firma<br>Fecha: / / | _____<br>Firma Jefe<br>Fecha: / / |

**OBSERVACIONES:**

Adecuación de red MT y BT + Aumento de Potencia en varias direcciones de Yvy Ya u área de influencia de la DR/ARC

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 24/06/25 9.52 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN

Computadora: 10.1.0.132