"CERTIFICADO DE OBRA"

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas. Nº 737 Fulgencio Yegros con ID: 417707
Ubicación: Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas. Nº 737 Fulgencio Yegros
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
CONTRATISTA: TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ
CONTRATO Nº 10/2022
Fecha: 01/12/2022

CERTIFICADO Nº 3

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO Nº 1			CERTIFICADO Nº 2			CERTIFICADO Nº 3			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	AVANCE
1	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	3640,00	1.250	4.550.000	3640,00	4.550.000	100,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	3640,00	4.550.000	100,00%
2	Movimiento de suelo (desmonte, incluyendo traslado de tierra, perfilado y preparación de caja).	Metros cúbicos	1456,00	8.100	11.793.600	1164,80	9.434.880	80,00%	291,20	2.358.720	20,00%	0,00	0	0,00%	1456,00	11.793.600	100,00%
3	Construcción de cordón simple (escondido) de H°, espesor de 0.20 m, profundidad de 0.30 m.	Metro lineal	1040,00	52.500	54.600.000		0	0,00%		0	0,00%	700,00	36.750.000	67,31%	700,00	36.750.000	67,31%
4	Construcción de empedrado de piedra bruta basáltica negra (espesor mínimo de 0.15m) incluye badenes de empedraro.	Metros cuadrados	3432,00	28.000	96.096.000	1188,00	33.264.000	34,62%	990,00	27.720.000	28,85%	792,00	22.176.000	23,08%	2970,00	83.160.000	86,54%
5	Enripiado con piedra triturada de 6° sobre pavimento pétreo.	Metros cuadrados	3432,00	1.700	5.834.400		0	0,00%		0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6	Compactación inicial, final.	Metros cuadrados	3432,00	1.700	5.834.400		0	0,00%	1188,00	2.019.600	34,62%	1320,00	2.244.000	38,46%	2508,00	4.263.600	73,08%
7	Limpieza de obra.	Unidad de Medida Global	1,00	1.450.000	1.450.000		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%	0,00	0	0,00%
				PRECIO TOTAL	180.158.400		47.248.880	26,23		32.098.320	17,82		61.170.000	33,95		140.517.200	78,00
					RETENCION POR FONDO DE REPARO (5%)		2.362.444	5%		1.604.916	5%		3.058.500	5%		7.025.860	5%
					MONTO TOTAL A PAGAR		44.886.436			30.493.404			58.111.500			133.491.340	

MONTO DEL CERTIFICADO Nº3 SON GUARANIES: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ING.
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil David N. Frasco
Dir. Dpto. de Obras.

CONTRATISTA

Transportes y Construcciones
"COLMAN RODRÍGUEZ"
de Beltran Benito Colman Nuñez
R.U.C. 1538715-0 / Cel. (0985) 716 710

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

Hohenau, 01 de Diciembre de 2022

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MESA DE ENTRADA
Exp. N°: 6563
Fecha: 01/12/22
Fojas: 4 (cuatro)
Firma: Milagros Irala
RECEPCIÓN Hora: 08:55

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE, ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS "con ID: 417707según contrato de fecha 05 de octubre del 2022. Que será ejecutado por la Empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 05/10/2022	180.158.400.-
Certificado Nº 1 – Fecha 26/10/2022	44.886.436.-
Certificado Nº 2 – Fecha 15/11/2022	30.493.404.-
Certificado Nº 3 – Fecha 01/12/2022	58.111.500.-

Pago a efectuarse en fecha 01/12/2022 la suma de cincuenta y ocho millones ciento once mil quinientos (Gs. 58.111.500)

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado Nº3

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Director y Fiscalizador
del Dpto. de Obras

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

FISCALIZACION DE OBRA.

CONTRATO UOC N°10/2022 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE ACCESO A LA ESC. BAS N° 737 FULGENCIO YEGROS CON ID Nº: 417707. ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **01 días del mes de diciembre del año 2.022** a las **8:00 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo de la empresa "***TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ***" con RUC N° **1558715-0**; Representado por el Sr. **Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715** propietario de la firma, a cuyo cargo se halla la responsabilidad la obra según Contrato de obra de fecha 05 de Octubre del 2022----------

- **DATOS DEL PROYECTO:**

Ubicación: **Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas. N° 737 Fulgencio Yegros**. ----------

- **PRECIO ADJUDICADO y PLAZO DE EJECUCION:**

Habiéndose acordado el precio para dicha obra la suma de **Gs. 180.158.400 (guaraníes ciento ochenta millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos)**, cuyo plazo de ejecución se fija a **90 (noventa)** días desde la emisión de la orden de inicio, se deja constancia de la correcta ejecución del **78,00 %** la obra. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra, **CERTIFICADO Nº3**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

.....

Ing. Civil David N. Franco
FISCALIZADOR
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.