CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

# ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 19 días del mes de Julio del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Administrador de Contratos, El Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa BRITAM S.A., correspondientes al mes de julio, según Contrato N° 035/18. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

| N° de Itemn | Descripción | Cant. | OBSERV |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Panel de control; verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables). | 1 | REALIZADO |
| 1.5 | Verificar el cierre hermético de las tapas en tanque de agua. | 1 | REALIZADO |
| 1.6 | Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en aislación térmica e hidráulica. | 1 | REALIZADO |
| 1.7 | Control de válvulas y llaves. | 1 | REALIZADO |
| 1.8 | Verificación de cañerías. | 1 | REALIZADO |
| 1.11 | Control de filtro hidráulico. | 1 | REALIZADO |
| 1.12 | Control de Flow Swich. | 2 | REALIZADO |
| 1.15 | Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS. | 1 | REALIZADO |
| 1.21 | Control de presión del gas refrigerante. | 1 | REALIZADO |
| 1.22 | Verificacion y purga la humedad en el circuito | 1 | REALIZADO |
| 1.24 | Consumo eléctrico. | 1 | REALIZADO |
| 1.25 | Registro de las horas de uso y mantenimiento | 1 | REALIZADO |
| 1.28 | Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador. | 1 | REALIZADO |
| 1.29 | Verificar aislación térmica del evaporador. | 1 | REALIZADO |
| 1.30 | Limpieza y ajuste a la estructura del equipo. | 1 | REALIZADO |
| 1.31 | Medición del consumo eléctrico. | 1 | REALIZADO |
| 1.32 | Verificar arranque y parada de bombas. | 1 | REALIZADO |
| 1.33 | Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones. | 1 | REALIZADO |
| 1.34 | Verificación del manómetro. | 1 | REALIZADO |
| | UMAS | | |
| 1.36 | Verificar y ajuste de ventilador | 1 | REALIZADO |
| 1.39 | Serpentina de tubos de cobre. Verificación y limpieza. | 2 | REALIZADO |
| | FANCOILS | | REALIZADO |
| 1.53 | Limpieza de filtro de aire | 3 | REALIZADO |

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN ★ OBRAS CIVILES

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.54 | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor. | 4 | REALIZADO |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje. | 4 | REALIZADO |
| 1.56 | Limpieza de serpentinas evaporador y condensador. | 4 | REALIZADO |
| 1.57 | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección. | 4 | REALIZADO |
| 1.59 | Verificación de anclaje de motor y lubricacion | 1 | REALIZADO |
| 1.61 | Limpieza general de extractores. | 2 | REALIZADO |

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en dos fojas de un mismo tenor. ----------

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo