PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2

OBRA:REPARACION DE PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO CALLE 2 CON ID: 423.889 PFONACIDE

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN **DPTO: ITAPUA**

CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CONTRATISTA: ZARZA CONSTRUCCIONES (CEFERIANO ZARZA) **RUC. : 2.296.529-7**

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 117.848.000 **FECHA: 15/Febrero/2.024**

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD/ CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD CERTIFICADO PRESENTE	CANTIDAD CERTIFICADO ACUMULADO	PORCENTAJE SEGÚN AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR ACUMULADO	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO CERTIFICADO PRESENTE
1	Vallado de Obra h: 1,50 m	m2	80,00	26.920	2.153.600	80,00		80,00	100%	2.153.600	-	2.153.600
2	Demolicion de Piso Existente	m2	120,00	10.772	1.292.640	120,00		120,00	100%	1.292.640	-	1.292.640
3	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00x1,50 m con Impresión adhesiva	gl	1,00	1.403.329	1.403.329	1,00		1,00	100%	1.403.329	-	1.403.329
4	Replanteo	m2	824,25	1.743	1.436.668	824,25		824,25	100%	1.436.668	-	1.436.668
	Colocacion de Hormigon Armado									-		-
5	Contrapiso De Hormigon espesor 5 cm	m2	120,00	72.973	8.756.760	120,00		120,00	100%	8.756.760	-	8.756.760
6	Piso de baldosa Calcarea 20x20 con junta de dilatacion	m2	824,25	73.066	60.224.651	380,00	444,25	824,25	100%	27.765.080	32.459.571	60.224.651
	Revoque									-		-
7	Revoque con hidrofugo - Hidrofugo exterior	m2	101,70	40.579	4.126.884	75,00	26,70	101,70	100%	3.043.425	1.083.459	4.126.884
	Pintura									-		-
8	Pintura de cancha	m2	824,25	13.959	11.505.706	0,00	700,00	700,00	85%	-	9.771.300	9.771.300
9	Pintura de Estructura Metalica	m2	56,00	26.454	1.481.424	0,00	46,00	46,00	82%	-	1.216.884	1.216.884
10	Pintura de Graderias	m2	169,50	20.613	3.493.904	0,00	100,00	100,00	59%	-	2.061.300	2.061.300
	Carpinteria Metalica - Varios									-		-
11	Arcos Metálicos caño de Ø 2 1/2" con pintura base antióxido y esmalte sintético blanco, incluye red	gl	1,00	1.786.666	1.786.666	0,00	1,00	1,00	100%	-	1.786.666	1.786.666
12	Baranda Metalica	ml	20,00	223.110	4.462.200	0,00	20,00	20,00	100%	-	4.462.200	4.462.200
13	Reparacion de Estructura Metalica - Baranda	m2	56,00	114.650	6.420.400	0,00	56,00	56,00	100%	-	6.420.400	6.420.400
14	Vallado de Proteccion	m2	60,00	80.533	4.831.980	0,00	60,00	60,00	100%	-	4.831.980	4.831.980
	Construccion e instalacion Electricas									-		-
15	Trabajos de instalacion electrica	gl	1,00	3.283.802	3.283.802	0,00	1,00	1,00	100%	-	3.283.802	3.283.802
	Limpieza de Obra									-		-
16	Limpieza General y retiro de Escombros	gl	1,00	1.187.387	1.187.387	0,00		0,00	0%	-	-	-
PRECIO TOTAL					**117.848.000**				**96,08%**	**45.851.502**	**67.377.562**	**113.229.064**
FONDO DE REPARO 5%											**3.368.878**	**5.661.453**
MONTO TOTAL A COBRAR											**64.008.684**	**107.567.610**

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529

CEFERIANO ZARZA
CONTRATISTA

Ricardo Jodi Cabañero Garcia
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N°: 6302

FISCAL DE OBRAS