Municipalidad de Iruña

INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores
IRUÑA – ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Tel.: (0986) 577 055 Email: iruna_munic@hotmail.com

FISCALIZACION DE OBRA

Acta de Medición y Certificación

OBRA: ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.***

Resolución N° 338/2022: "Por la cual se adjudicó el llamado a licitación por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 para *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA*, ID N° 411.776, a la empresa A.R. CONSTRUCCIONES representado por el SR. ANTONIO RUIZ CON CI: 4.246.133".

En la Ciudad de Iruña, Dpto. de Alto Paraná, a los 16 **días del mes de junio del año 2022** a las 8:30 horas, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la ejecución del 50% de la obra. ----------

Forma de Pago: **49.262.841**

Pago del 88.62% con el avance del 88.62 % de la Obra	**Gs. 44.507.091-**

Son guaraníes: Cuarenta y cuatro millones quinientos siete mil noventa y un.

.....
Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra

ING. ALDER RIOS

FISCAL DE OBRA - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA

Cel: (0985) 800 386

Iruña Alto Paraná Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAMO CONSUELO DEL DISTRITO DE IRUÑA.-

UBICACION: IRUÑA.

DISTRITO: IRUÑA.-

CERTIFICACION N° 2

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Provisión y colocación de Cartel de Obra 1,60 x 1,20	m2	1,92	400.000	768.000	1,92	-	1,92	768.000	0	768.000	100,00
2	Preparación y Marcación	m2	2.785,38	1.700	4.735.139	2.785,38	-	2.785,38	4.735.139	0	4.735.139	100,00
3	Movimiento de suelo y compactación	m2	2.785,38	1.700	4.735.139	2.785,38	-	2.785,38	4.735.139	0	4.735.139	100,00
4	Colchón de tierra colorada	m2	2.785,38	2.000	5.570.752	2.785,38	-	2.785,38	5.570.752	0	5.570.752	100,00
5	Provisión y colocación de piedra basáltica 0,20 m3/m2	m2	2.785,38	25.500	71.027.091	1.040,00	1.745,38	2.785,38	26.520.000	44.507.091	71.027.091	100,00
6	Provisión y colocación de cordón prefabricado de H° A°. Dimensiones H=0,35, espesor de 0,10	ml	786,50	25.500	20.055.750	600,00		600,00	15.300.000	0	15.300.000	76,29
7	Compactación preliminar	m2	2.785,38	2.200	6.127.827			0,00		0	0	
8	Limpieza final	m2	2.785,38	800	2.228.301			0,00		0	0	
	TOTAL				115.248.000	0	0	0	57.629.031	44.507.091	102.136.121	88,62

Total de Certificación	57.629.031	44.507.091	Retencion Acumulado.
Fondo de Repara	2.881.452	2.225.355	5.106.806
Total a Pagar	54.747.579	42.281.736	

Son Guaraníes: Cuarenta y dos millones doscientos ochenta y un mil setecientos seis

Obs: se retiene 5% por fondo de reparo