INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

CONTRATO N° 05/2024

MES DE SETIEMBRE 2024

Fiscal de Obras: *Arq. Hernán Morínigo*

Gobernación Departamental de Itapúa Fiscalización de Obras
Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

PRESENTACIÓN

1- PLANILLA GENERAL – Resumen de avance

2- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861.

3- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861. LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón, Ruta N° 8 (Antigua) Dr. Blas Garay.

4- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435867. LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.

5- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435863. LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.

6- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435863. LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.

7- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2023 Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435624.

8- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634

9- LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Secretaría de Obras Públicas y Transporte2023-2028

RESUMEN DE AVANCE DE OBRAS - MES DE AGOSTO 2024

LISTA DE OBRAS 2023/2024

FISCAL DE OBRA: Arq. Hernan Morinigo

Orden N°	ID N°	Distrito	Localidad / Beneficiario	Detalle	ADJUDICADO	Contacto	Contrato	Monto Contrato	Anticipo 20%	Plazo de Ejecución	Prórrogas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación Prevista	Avance anterior Ejecución en %	Avance actual Ejecución en %	Observaciones
1	435.861	General Delgado	Barrio Caacupé	Empedrado - 690 ml	Empresa A&F Ingeniera, Consultoría	0985-787671	101/2023	463.359.231	92.671.846	150	70 días - Resol. N° 688/2024 30 días - Resol. N° 1020/2024	20/12/2023	26/08/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
2		General Artigas	Ruta N° 8 - Dr. Blás Garay	Empedrado con Cordón Cuneta - 569 ml	Elfrida Garay Vda. De Villordo	0983-849828	71/2023	329.947.734	65.989.547	120	46 días - Resol. N° 459/2024 38 días - Resol. N° 804/2024 15 días - Resol. N° 985/2024	20/12/2023	26/07/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
3	435.867	San Pedro del Paraná	Guazú Corá	Empedrado - 600 ml	Gregorio Vera Jara Lapacho Construcciones	0985-916562	75/2023	347.159.330	69.431.866	135	42 días - Resol. N° 468/2024 37 días - Resol. N° 821/2024 15 días - Resol. N° 1019/2024	20/12/2023	05/08/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
4	435.863	San Pedro del Paraná	Epifanio Méndez hasta Avda	Empedrado Tramo 1 - 390 ml	Itinera S.A.	021-647514	29/2023	351.565.769	70.313.154	120	30 días - Resol. N°328/2024 40 días - Resol. N° 612/2024	20/12/2023	27/06/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
5		San Pedro del Paraná	Epifanio Méndez desde Calle Paraguay y Uruguay	Empedrado Tramo 2 - 286 ml	Ceferiano Zarza	0985-701394	46/2023	282.200.000	56.440.000	105		20/12/2023	03/04/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
6		San Pedro del Paraná	Epifanio Méndez hasta Ruta La Paz	Empedrado Tramo 3 320 ml	Itinera S.A.	021-647514	29/2023	247.209.881	49.441.976	105	30 días - Resol. N°328/2024 40 días - Resol. N° 612/2024	20/12/2023	12/06/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
7	433.940	Encarnación	Escuela Básica N° 5187 "Juan Carlos Hrase"	Construcción de Cocina Comedor	Ceferiano Zarza	0985-701394	47/2023	198.956.020	39.791.204	180		20/12/2023	17/06/2024	100,00%	100,00%	OBRA TERMINADA
8	435.624	General Artigas	Colegio Nacional "José Gervacio Artigas"	Refacción y Ampliación del Colegio	Empresa A&F Ingeniera, Consultoría	0985-787671	86/2023	548.100.150	109.620.030	240	93 días - Resol. N° 1180/2024	20/12/2023	17/11/2024	75,00%	82,54%	Obra en proceso de ejecución.
9	435.634	Encarnación	República Argentina	3 Aulas	Silvio Andres Brizuela Pedotti	0985-797612	87/2023	297.201.342	59.440.268	210	48 días - Resol. N° 1023/2024	20/12/2023	03/09/2024	90,00%	100,00%	Obra TERMINADA
10	436.529	La Paz	CALLE Q ENTRE GRANEROS DEL SUR Y CALLE QUINTA	Pavimento tipo empedrado 360 ml	Antonio Andrés Rivas	0985-827216	55/2023	134.675.611	26.935.122	90	27 días – Resol. N° 296/2024 16 días – Resol. N° 480/2024 24 días – Resol. N° 610/2024 19 días – Resol. N° 733/2024	20/12/2023	13/06/2024	34,25%	34,25%	Obra Rescindida
11	436.867	Jose Leandro Oviedo	COMPAÑÍA POTRERO YAPEPO SOBRE CAMINO VIEJO DE LA RUTA 8.	Construcción de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta 350 ml	Itinera S.A.	021-647514	81/2023	166.277.236	33.255.447	90	30 días - Resol. N° 350/2024 16 días - Resol. N° 461/2024 24 días - Resol. N° 611/2024 21 días - Resol. N° 743/2024	20/12/2023	18/06/2024	100,00%	100,00%	Obra TERMINADA

Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861.

LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° Calle Juana Vda. de Leiva y calle sin nombre - Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.

BENEFICIARIO: Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE ULTIMA VISITA: 18/Setiembre/2024

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Caacupé	General Delgado	x1= 547673 - 7003266	463.359.231 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	101/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
150 días	20/Diciembre/2023	26/Agosto/2024	70 días - Resolución N° 688/2024 30 días - Resolución N° 1020/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada.

Se ha realizado correcciones de algunos sectores del empedrado.

La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 21/08/2024.

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435.861.

LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón, Ruta N° 8 (Antigua) Dr. Blas Garay.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón.

BENEFICIARIO: Barrio I – Distrito de General Artigas

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE ULTIMA VISITA: 30/Agosto/2024

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio I - Antigua Ruta N° 8	General Artigas	x1= 577239 - 7021903	329.947.734 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Elfrida Garay Vda. de Villordo	0983-849828	71/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	26/Julio/2024	46 días - Resol. N° 459/2024 38 días - Resol. N° 804/2024 15 días - Resol. N° 985/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada en un 100%.

La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 24/07/2024.

...ORINIG...
...de Obras
Prof. N ...

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435.867
LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 18/Setiembre/2024
AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Comunidad Guazú Cora	San Pedro del Paraná	x1= 583079 - 7030161	347.159.330 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Gregorio Vera Jara	0985-916562	75/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
135 días	20/Diciembre/2023	05/Agosto/2024	42 días - Resol. N° 468/2024 37 días - Resol. N° 821/2024 15 días - Resol. N° 1019/2024

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra terminada.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 31/07/2024.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
ARQ. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.265

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.205

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863

LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.

BENEFICIARIO: Barrio Santa Catalina - Calle Epifanio Méndez Fleitas.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE ULTIMA VISITA: 30/Agosto/2024

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 578690 - 7030880	351.565.769 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	Lote 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	27/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada en un 100%.

La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 26/06/2024.

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° [illegible]

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa - RUC 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Villa Adela - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE ULTIMA VISITA: 30/Agosto/2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 579922 - 7031633	247.209.881 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	Lote 3
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
105 días	20/Diciembre/2023	12/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada y ejecutada en un 100% de los ítems de la planilla contractual.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 11/06/2024.

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Pedro Gonzalez Cabal e/ Cap. Pedro Ruiz Caballero - Pto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.265

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2023 Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435624.
OBRA: Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas.
BENEFICIARIO: Colegio Nacional José Gervasio Artigas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 18/Setiembre/2024
AVANCE DE OBRA: 82.54%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio I	General Artigas	x1= 577610 - 7021353	548.100.150 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	86/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	20/Diciembre/2023	17/Noviembre/2024	93 días - Resolución N° 1180/2024

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en ejecución. No ha tenido mucho avance debido a que la solicitud de adenda compensatoria de rubros se estaba procesando para su aprobación.
Sin embargo, se ha ejecutado los trabajos de colocación de chapas termo acústicas sobre estructura metálica, ya autorizadas por la Secretaría de Obras. Trabajos de instalaciones eléctricas, provisión y colocación de aberturas metálicas, colocación de pisos.
La adenda compensatoria de rubros se ha aprobado por Resolución N° 1225/2024 de fecha 06 de setiembre de 2024. Para la presentación de este certificado de obras N° 08 se ha esperado la aprobación de la adenda de compensación, este certificado corresponde al mes de agosto.

Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Gral. Luis Irazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. FELECH. MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.265

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634
OBRA: Construcción de 3 Aulas.
BENEFICIARIO: Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE ULTIMA VISITA: 18/Setiembre/2024
AVANCE DE OBRA: 100.00%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Ciudad Nueva	Encarnación	x1= 613438 - 6973872	297.201.342 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Arq. Silvio A. Brizuela Pedotti	0985-797612	87/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	20/Diciembre/2023	03/Setiembre/2024	48 días - Resol. N° 1023/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada. Se ha realizado algunos trabajos de repintado de paredes.

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.265

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 30/Agosto/2024

AVANCE DE OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	18/Junio/2024	30 días - Resol. N° 350/2024 16 días - Resol. N° 461/2024 24 días - Resol. N° 611/2024 21 días - Resol. N° 743/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada.
Se ha realizado trabajos de correcciones, ajustes.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 14/06/2024.

FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265