MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO
CERTIFICADO N° 3 DE OBRA - 04 DE JUNIO DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 03/2.025
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	5.600,00	403	2.256.800	2.200,00	403	886.600	1.500,00	403	604.500	1.200,00	403	483.600
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	5.600,00	652	3.651.200	2.200,00	652	1.434.400	1.500,00	652	978.000	1.200,00	652	782.400
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.377.611	1.377.611	1,00	1.377.611	1.377.611						
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.318	2,00	175.659	351.318						
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	5.600,00	1.600	8.960.000	2.200,00	1.600	3.520.000	1.500,00	1.600	2.400.000	1.000,00	1.600	1.600.000
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	5.600,00	2.401	13.445.600	2.200,00	2.401	5.282.200	1.500,00	2.401	3.601.500	1.000,00	2.401	2.401.000
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	4.620,00	6.301	29.110.620	1.800,00	6.301	11.341.800	500,00	6.301	3.150.500	1.200,00	6.301	7.561.200
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	1.331,00	88.800	118.192.800	336,00	88.800	29.836.800	392,00	88.800	34.809.600	400,00	88.800	35.520.000
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	38,00	68.164	2.590.232	8,00	68.164	545.312			0	8,00	68.164	545.312
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	4.620,00	40.000	184.800.000	700,00	40.000	28.000.000	500,00	40.000	20.000.000	1.400,00	40.000	56.000.000
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,00	1.102.683	20.950.977	2,70	1.102.683	2.977.244						
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	4.620,00	1.901	8.782.620							2.000,00	1.901	3.802.000
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	4.620,00	2.225	10.279.500									
14	Lomada de hormigon preparado in situ. De 6.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,65 m³ c/u.	M3	7,30	1.166.667	8.516.669									

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

15	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UNIDA	6,00	575.000	3.450.000									
16	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	40,80	42.333	1.727.186									
17	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	9,00	654.696	5.892.264									
18	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	M3	3,60	752.167	2.707.801									
19	Piso de hormigon simple 10cm	M2	8,50	176.367	1.499.120									
20	Tapas de hormigon armado 1.30*0.86	M3	0,30	3.150.000	945.000									
21	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	5.600,00	340	1.904.000									
		TOTAL CONTRACTUAL			431.391.318	TOTAL CERTIFICADO 1		85.553.285	TOTAL CERTIFICADO 2		65.544.100	TOTAL CERTIFICADO 3		108.695.512

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 3/6	**14.379.711**
SON GUARANIES, CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**5.434.776**
SON GUARANIES, CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 3	**88.881.026**
SON GUARANIES, OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAIUN MIL VEINTISEIS.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE [illegible]

Escaneado con CamScanner