ACTA DE RECEPCION POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE PASILLO DE ACCESO DEL PALACETE MUNICIPAL, TRAMO: 028, 017 Y 018 KM 20 RUTA Nº 2 MCAL ESTIGARRIBIA, BARRIO LA CANDELARIA – ID Nº 387155

En la ciudad de Capiatá, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 08:30 horas, se reúnen las siguientes personas: LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, Intendente Municipal, el Arq. Manolo Duarte, Director de Infraestructura Pública y Servicios, y el Sr. Rigoberto Arévalos con C.I. Nº 2637327 en representación de la empresa CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A - RUC: 80062276-6, en el acto de recepción de los servicios de REPARACION DE PASILLO DE ACCESO DEL PALACETE MUNICIPAL, TRAMO: 028, 017 Y 018 KM 20 RUTA Nº 2 MCAL ESTIGARRIBIA, BARRIO LA CANDELARIA, cuyo procedimiento se ha realizado a través del llamado a Contratación Directa Nº 103/2020 – ID Nº 387.155, convocado por la Municipalidad y adjudicado según Resolución IMC Nº 7775/2020 – CONTRATO Nº 108/2020

A continuación, se detallan más abajo los trabajos realizados por la empresa adjudicada:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	**REPARACION DE PASILLO DE ACCESO EXTERIOR DEL**	**Unidad Medida**	**1**	**27.056.240**	**27.056.240**
1.1	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS	Metros cuadrados	23,44	53.000	1.242.320
1.2	DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS, PERFILES Y PUERTAS BATIENTES	Metros cuadrados	41,82	50.000	2.091.000
1.3	DESMONTE DE PISOS PORCELANATOS EN INTERIORES PARA REPARACION	Metros cuadrados	2,56	17.000	43.520
1.4	DESMONTE DE PISO TIPO CANTO RODADO CON BASE DE Hº Aº	Metros cuadrados	35,1	17.000	596.700
1.5	COLOCACION DE PISO PORCELANATO NUEVO EN UMBRALES	Metros cuadrados	2,56	165.000	422.400
1.6	COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO ENTRE PILARES, INCLUYEN CAMBIOS DE PERFILES, DE FRENOS, DE VISAGRAS ENTRE VIDRIO/VIDRIO, LLAVES Y ZOCALO SUPERIOR Y INFERIOR PARA PUERTAS	Metros cuadrados	41,82	240.000	10.036.800
1.7	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA COLORADA EN PASILLO AFECTADO POR ASENTAMIENTO	Metros cúbicos	12,29	92.000	1.130.680
1.8	PISO DE Hº SIN MALLA ELECTROSOLDADA, DE 0,06 M. DE ESPESOR PARA BASE DE CANTO RODADO CARGADO EN SITIO	Metros cuadrados	35,1	108.000	3.790.800
1.9	CANTO RODADO CARGADO EN SITIO SOBRE PISO DE Hº	Metros cuadrados	35,1	70.000	2.457.000

CONSTRUCTORA
Arévalos Hermanos S.A.

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATA

Lic. Luis Fernando González O.
Intendente Municipal

1.10	LIMPIEZA Y PINTURA DE CANTO RODADO CARGADO EN SITIO	Metros cuadrados	35,1	35.000	1.228.500
1.11	COLOCACION DE BARANDAS METALICAS DESMONTADAS, INCLUYEN REPARACIONES EN CASO DE SER NECESARIO	Metros cuadrados	23,44	108.000	2.531.520
1.12	PINTURA DE MAMPOSTERIA DE BASE AFECTADA POR REPARACIONES	Metros cuadrados	30	37.000	1.110.000
1.13	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	75	5.000	375.000
Precio Total					**27.056.240**

Luego de la verificación de los trabajos realizados, y constatándose el 100% de avance de los trabajos solicitados por la contratante, siendo las 08:50 hs., se dio por terminado el acto, y es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ARQ. MANOLO DUARTE
Director de Infraestructura Pública y Servicios

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
Intendente Municipal

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATA

CONSTRUCTORA
Arevalos Hermanos S.A.

SR. RIGOBERTO AREVALOS
C.I. Nº 2637327
En representación **de CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A**
RUC: 80062276-6