LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1
"OBRAS EN EL CAMPUS- SECTOR FACULTAD DE INGENIERIA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022"

ADENDA LOTE 2 — Certificado N° 1

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Ítem	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Ejecutado	Porcentaje	Monto
1	001	**Servicio de Demolición**	un	1	3.864.775	3.864.775			
1.1		Retiro de cañerías y artefactos de desague cloacal	gl	1,000	200.000	200.000	1,000	100%	200.000
1.2		Retiro de cañerías de alimentación de agua en lavadero	gl	1,000	150.000	150.000	1,000	100%	150.000
1.3		Retiro de pileta de lavadero de granito	un	1,000	100.000	100.000	1,000	100%	100.000
1.4		Retiro y adecuación de instalación electrica en ex lavadero para baño	gl	1,000	260.000	260.000	1,000	100%	260.000
1.5		Zócalo calcáreo	ml	39,800	4.000	159.200	39,800	100%	159.200
1.6		Contrapiso de 10cm	m2	88,250	18.000	1.588.500	88,250	100%	1.588.500
1.7		Piso calcáreo	m2	66,650	9.000	599.850	66,650	100%	599.850
1.8		Revestimiento en paredes de cocina	m2	8,200	38.000	311.600	8,200	100%	311.600
1.9		Demolición y retiro de tejidos de alambre con postes de hormigón	ml	19,000	15.000	285.000	19,000	100%	285.000
1.10		Demolición de pilastra de Ande	un	1,000	130.000	130.000	1,000	100%	130.000
1.11		Demolición de revoque en cocina	m2	6,450	12.500	80.625	6,450	100%	80.625
2	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**	un	1		1.200.000			
2.1		Circuitos nuevos de elctricidad para cocina y comedor (incluye cables y llaves en el tablero)	un	3,000	400.000	1.200.000	3,000	100%	1.200.000
3	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	un	1		3.913.915			
3.1		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en cocinas	ml	2,000	42.200	84.400	2,000	100%	84.400
3.2		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en cocinas	ml	3,000	46.700	140.100	3,000	100%	140.100
3.3		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en cocinas	ml	9,000	47.000	423.000	9,000	100%	423.000
3.4		Registro cloacal de 55x40	un	1,000	450.000	450.000	1,000	100%	450.000
3.5		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	un	1,000	52.865	52.865	1,000	100%	52.865
3.6		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baño	ml	2,000	46.700	93.400	2,000	100%	93.400
3.7		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	ml	2,000	47.000	94.000	2,000	100%	94.000
3.8		Rejilla sifonada de 15x15mm en baño	un	1,000	171.150	171.150	1,000	100%	171.150
3.9		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	un	1,000	155.000	155.000	1,000	100%	155.000
3.10		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	un	1,000	1.500.000	1.500.000	1,000	100%	1.500.000
3.11		Provisión y colocación de Bacha doble de acero inoxidable	un	1,000	450.000	450.000		0%	-
3.12		Canilla pico móvil	un	1,000	300.000	300.000	1,000	100%	300.000
4	004	**Colocación de Hormigón Armado**	un	1		5.356.600			
4.1		Zapata de Hormigón armado	m3	0,950	2.500.000	2.375.000	0,950	100%	2.375.000
4.2		Encadenado inferior de H° de 0,20x0,30	m3	0,650	2.500.000	1.625.000	0,650	100%	1.625.000
4.3		Alma de hormigón con 1 varillas ø10 para pilares de muro	ml	39,900	34.000	1.356.600	39,900	100%	1.356.600
5	001	**Servicio de Excavación Estructural**	un	1		721.500			
5.1		Excavación para cimiento piedra bruta colocada en muro ladrillos comunes vistos	m3	9,750	74.000	721.500	9,750	100%	721.500
6	009	**Colocación de Piso - Contrapiso**	un	1		8.137.400			
6.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	m2	59,400	39.000	2.316.600	59,400	100%	2.316.600
6.2		Carpeta asiento de piso	m2	50,200	27.000	1.355.400	50,200	100%	1.355.400
6.3		Pisos de cerámica esmaltada de alto tránsito tipo PEI 5	m2	50,200	86.000	4.317.200	50,200	100%	4.317.200
6.4		Zócalo para piso de cerámica esmaltada h= 10cm	m2	5,700	26.000	148.200	5,700	100%	148.200
7	003	**Construcción de muralla o muro**	un	1		937.500			
7.1		Reja Metálica	m2	3,750	250.000	937.500	3,750	100%	937.500
8	005	**Mampostería**	un	1		2.157.350			
8.1		Cimiento de PBC corrido de 0,20x0,30m	m3	0,300	435.000	130.500	0,300	100%	130.500
8.2		De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m.	m2	7,650	129.000	986.850	7,650	100%	986.850
8.3		Envarillado en muro de ladrillos comunes con 1Ø6	ml	81,250	12.800	1.040.000	81,250	100,00%	1.040.000
					Total:	**26.289.040**	**Monto Neto Certificado Nº 1**		**25.839.040**

Son Guaraníes: Veinticinco Millones, Ohocientos Treinta y Nueve Mil, Cuarenta.

GUILLERMO ESTE
Ingeniero Civi
Reg. Prof. N° 7935

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1