MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 16 de agosto de 2023

Señor
Dr. Christian Rodríguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y2 - BARRIO SAN CAYETANO DISTRITO DE YATYTAY"

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la.

- **Obra:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y2 - BARRIO SAN CAYETANO DISTRITO DE YATYTAY"
- **Monto del contrato:** Gs. 137.927.639
- **Fecha de contrato:** 31/07/2023
- **El Contratista:** J.C CONSTRUCCIONES

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y2 - BARRIO SAN CAYETANO DISTRITO DE YATYTAY"**

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con un avance del **treinta coma cincuenta y ocho por ciento (30,58%).** -

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En el distrito de Yatytay, República del Paraguay, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, se procede a la medición de los rubros ejecutados de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle 29 de Septiembre y Calle Y2 - Barrio San Cayetano Distrito de Yatytay"** ejecutado por la empresa J.C. CONSTRUCCIONES, en presencia del Arq. Diego Saldivar Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad de Yatytay, y el Sr. Juan Carlos Casco Velázquez, representante de la empresa, constatando y confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planillas de cómputos, exigidas por la Municipalidad de Yatytay. ----------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.595	605	964.975	0,00	1.595
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.595	705	1.124.475	0,00	1.595
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1	1.202.357	1.202.357	0,00	1
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4	276.835	1.107.340	0,00	4
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.595	2.486	3.965.170	0,00	1.595
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.595	2.398	3.824.810	0,00	1.595
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.285,75	7.247	9.317.830	0,00	1.285,75
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,35m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada	ML	375,75	114.841	43.151.506	0,00	180,00

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 34..1

	3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada						
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	32,95	74.708	2.461.629	0,00	0,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.285,75	36.150	46.479.863	0,00	0,00
11	BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	42,8	295.613	12.652.236	0,00	0,00
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.285,75	2.494	3.206.661	0,00	0,00
13	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.285,75	2.972	3.821.249	0,00	0,00
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	375,75	9.652	3.626.739	0,00	0,00
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.595	640	1.020.800	0,00	0,00

En prueba de lo actuado firman la presente en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

Por la Municipalidad..... Arq. Diego Armando Saldivar Reg. ..... **Por el contratista**.....

Aclaración de firma.....Diego Saldivar..... **Aclaración de firma**..Juan Carlos Casco.....

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO N° 01

Obra: "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle 29 de Septiembre y Calle Y2 - Barrio San Cayetano Distrito de Yatytay"

Empresa: J.C. CONSTRUCCIONES

FECHA: 14/ 08 /2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	30,58%
Ejecutado anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	0,00%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle 29 de Septiembre y Calle Y2 - Barrio San Cayetano Distrito de Yatytay"

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	MONTOS CERTIFICADOS ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.595	605	964.975	0,00	1.595	1.595,00	0,00	100,00	0	964.975	964.975	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.595	705	1.124.475	0,00	1.595	1.595,00	0,00	100,00	0	1.124.475	1.124.475	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1	1.202.357	1.202.357	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	1.202.357	1.202.357	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4	276.835	1.107.340	0,00	4	4,00	0,00	100,00	0	1.107.340	1.107.340	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.595	2.486	3.965.170	0,00	1.595	1.595,00	0,00	100,00	0	3.965.170	3.965.170	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.595	2.398	3.824.810	0,00	1.595	1.595,00	0,00	100,00	0	3.824.810	3.824.810	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.285,75	7.247	9.317.830	0,00	1.285,75	1.285,75	0,00	100,00	0	9.317.830	9.317.830	0	100,00
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,35m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada	ML	375,75	114.841	43.151.506	0,00	180,00	180,00	195,75	47,90	0	20.671.380	20.671.380	22.480.126	47,90
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	32,95	74.708	2.461.629	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	0	0	0	2.461.629	0,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.285,75	36.150	46.479.863	0,00	0,00	0,00	1.285,75	0,00	0	0	0	46.479.863	0,00
11	BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	42,8	295.613	12.652.236	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0	0	0	12.652.236	0,00
12	Enriplado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.285,75	2.494	3.206.661	0,00	0,00	0,00	1.285,75	0,00	0	0	0	3.206.661	0,00
13	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.285,75	2.972	3.821.249	0,00	0,00	0,00	1.285,75	0,00	0	0	0	3.821.249	0,00
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	375,75	9.652	3.626.739	0,00	0,00	0,00	375,75	0,00	0	0	0	3.626.739	0,00
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.595	640	1.020.800	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0	0	0	1.020.800	0,00
	SUB-TOTAL				**137.927.639**							**42.178.337**	**42.178.337**	**95.749.302**	**30,58**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**137.927.639**										

MONTO DEL AVANCE	42.178.337
DESCUENTO FONDO REPARO (5%)	2.108.917
IMPORTE NETO A COBRAR	**40.069.420**

SON GUARANIES: Cuarenta millones sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte.----------

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Fiscal de obras

Representante Legal

JC Construcciones
Juan Carlos C... o
RUC: 1263490 - 5

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
INTENDENCIA

Intendente Municipal