ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

del Señor NELSON RAMON VILLARTA SAUCEDO

NOMBRE: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUA - PLURIANUAL 2025-2026 - ID 473.625.

C N° 56/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE ÑEMBY **DEPARTAMENTO:** Central

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1						
						CANTIDADES			MONTO			PORCENTAJE
	Grupo 1 - PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL							
1	Desmonte de terreno	Global	1,00	18.000.000	18.000.000							
2	Provisión y colocación de juegos infantiles de tres torres.	UN.	2,00	120.000.000	240.000.000							
3	Restauracion o reparacion de pisos	M2	126,30	205.020	25.894.026							
4	Reparación de piso tipo taquito por asentamiento. Incluye demolición, relleno y compactación de base y reposición de piso.	M2	48,20	148.440	7.154.808		9,64	9,64		1.430.962	1.430.962	20%
5	Provisión, instalación y puesta en marcha de motobomba en fuente existente. Incluir readecuación de registro existente y cierre hermetico.	M2	1,00	3.000.000	3.000.000							
6	Reparación de muelle peatonal de madera. Incluir informe estructural.	M2	152,52	2.360.331	360.000.044							
7	Reposición de luminica tipo alumbrado.	UN.	40,00	726.000	29.040.000		0,00	0,00		-	-	0%
8	Reposición de luminica tipo tortuga.	UN.	8,00	64.800	518.400		0,00	0,00		-	-	0%
9	Reposición de reflector.	UN.	2,00	188.400	376.800		0,00	0,00		-	-	0%
10	Reposición de luminica tipo bidireccional.	UN.	4,00	215.760	863.040		0,00	0,00		-	-	0%
11	Reparación y tratamiento de bancos en general	UN.	36,00	503.280	18.118.080		36,00	36,00		18.118.080	18.118.080	100%
12	Desmonte y reposición de bancos.	UN.	7,00	838.800	5.871.600		7,00	7,00		5.871.600	5.871.600	100%
13	Reparación y tratamiento de mesas con sillas integradas en general.	UN.	7,00	900.000	6.300.000		7,00	7,00		6.300.000	6.300.000	100%
14	Provisión y colocación de mesas con sillas integradas. Idem existente.	UN.	4,00	1.500.000	6.000.000		4,00	4,00		6.000.000	6.000.000	100%
15	Reparación y tratamiento de puentes de madera. Incluir fondo antioxido y pintura de baranda según corresponda.	M2	76,16	171.000	13.023.360		15,23	15,23		2.604.330	2.604.330	20%
16	Provisión de canillas nuevas en bocas de alimentación existentes.	UN.	2,00	144.000	288.000							
17	Provisión de canillas nuevas con nueva boca de alimentación.	UN.	4,00	300.000	1.200.000							
18	Tratamiento de pergolas metálicas	M2	150,79	63.853	9.628.075		100,00	100,00		6.385.300	6.385.300	66%
19	Reparación y tratamiento de pérgola de madera en acceso. Incluir bancos integrados y aleros en el tratamiento.	M2	228,75	44.779	10.243.196		228,75	228,75		10.243.196	10.243.196	100%
20	Reparación de vigas de madera y de pilares de madera en pergola para enredadera.	UN.	24,00	79.576	1.909.824		24,00	24,00		1.909.824	1.909.824	100%
21	Pintura, tratamiento y reparación de baranda metálica.	ML	104,90	300.000	31.470.000							

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

ZN Construcciones E.A.S.
Unipersonal
RUC 80[illegible]6800-1

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ygnacio Torres
Arquitecto

22	Reparación y tratamiento de pérgola de madera.	UN.	12,00	1.800.000	21.600.000		8,00	8,00		14.400.000	14.400.000	67%
23	Desmonte y resposición de pérgolas.	UN.	2,00	3.000.000	6.000.000							
24	Desmonte de equipamiento para calistenia y reposición	Global	1,00	3.600.000	3.600.000		0,50	0,50		1.800.000	1.800.000	50%
25	Retiro de escombros	Global	1,00	1.800.000	1.800.000							
26	Provision de cargas de arena lavada de 10 m3	UN.	2,00	720.000	1.440.000					75.063.292		8%
	TOTAL GENERAL				**823.339.253**							

5% FONDO DE REPARO	**3.753.165**
CERTIFICADO 1	**75.063.292**
ANTICIPO 20%	**15.012.658**
MONTO A FACTURAR	**60.050.633**

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

ZN Construcciones E.A.S.
Unipersonal
RUC 80014880-1

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

Ygracia Torres
Arquitecta

ACTA DE MEDICIÓN 1

NOMBRE: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUA - PLURIANUAL 2025-2026 - ID 473.625 - C N° 56/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE ÑEMBY **DEPARTAMENTO:** Central

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ACTA DE MEDICIÓN 1		
						CANTIDADES		
	Grupo 1 - PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYA MUNICIPAL DE AREGUA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Desmonte de terreno	Global	1,00	18.000.000	18.000.000			
2	Provisión y colocación de juegos infantiles de tres torres.	UN.	2,00	120.000.000	240.000.000			
3	Restauracion o reparacion de pisos	M2	126,30	205.020	25.894.026			
4	Reparación de piso tipo taquito por asentamiento. Incluye demolición, relleno y compactación de base y reposición de piso.	M2	48,20	148.440	7.154.808		9,64	9,64
5	Provisión, instalación y puesta en marcha de motobomba en fuente existente. Incluir readecuación de registro existente y cierre hermetico.	M2	1,00	3.000.000	3.000.000			
6	Reparación de muelle peatonal de madera. Incluir informe estructural.	M2	152,52	2.360.331	360.000.044			
7	Reposición de luminica tipo alumbrado.	UN.	40,00	726.000	29.040.000		0,00	0,00
8	Reposición de luminica tipo tortuga.	UN.	8,00	64.800	518.400		0,00	0,00
9	Reposición de reflector.	UN.	2,00	188.400	376.800		0,00	0,00
10	Reposición de luminica tipo bidireccional.	UN.	4,00	215.760	863.040		0,00	0,00
11	Reparación y tratamiento de bancos en general	UN.	36,00	503.280	18.118.080		36,00	36,00
12	Desmonte y reposición de bancos.	UN.	7,00	838.800	5.871.600		7,00	7,00
13	Reparación y tratamiento de mesas con sillas integradas en general.	UN.	7,00	900.000	6.300.000		7,00	7,00
14	Provisión y colocación de mesas con sillas integradas. Idem existente.	UN.	4,00	1.500.000	6.000.000		4,00	4,00
15	Reparación y tratamiento de puentes de madera. Incluir fondo antioxido y pintura de baranda según corresponda.	M2	76,16	171.000	13.023.360		15,23	15,23
16	Provisión de canillas nuevas en bocas de alimentación existentes.	UN.	2,00	144.000	288.000			
17	Provisión de canillas nuevas con nueva boca de alimentación.	UN.	4,00	300.000	1.200.000			
18	Tratamiento de pergolas metálicas	M2	150,79	63.853	9.628.075		100,00	100,00
19	Reparación y tratamiento de pérgola de madera en acceso. Incluir bancos integrados y aleros en el tratamiento.	M2	228,75	44.779	10.243.196		228,75	228,75
20	Reparación de vigas de madera y de pilares de madera en pergola para enredadera.	UN.	24,00	79.576	1.909.824		24,00	24,00
21	Pintura, tratamiento y reparación de baranda metálica.	ML	104,90	300.000	31.470.000			
22	Reparación y tratamiento de pérgola de madera.	UN.	12,00	1.800.000	21.600.000		8,00	8,00
23	Desmonte y resposición de pérgolas.	UN.	2,00	3.000.000	6.000.000			
24	Desmonte de equipamiento para calistenia y reposición	Global	1,00	3.600.000	3.600.000		0,50	0,50
25	Retiro de escombros	Global	1,00	1.800.000	1.800.000			
26	Provision de cargas de arena lavada de 10 m3	UN.	2,00	720.000	1.440.000			

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
Ignacio Torres
Arquitecto

ZN Construcciones E.A.S.
Unipersonal
RUC 80.148800-1

Ing. Adrian Armoa
Reg. 3813
Fiscalizador