ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2022/000017

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Concepción**

A: **CONSORCIO SIDE - ELEMEC**

LUGAR y FECHA : **CONCEPCION, 10/05/2022**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.420/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 31/05/2022, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 10/05/2022, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

2051784, 2052066, 2051773, 2051780, 2051774, 2051328

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/05/2022** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.420/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 56.842.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

TRASLADO DE SOSTEN DE H°A° + ADECUACIÓN BT. EN BARRIO VILLA ALTA, ZONA OBRERITO.
2)AMPLIACION DE LINEA BT SOBRE LA CALLE AV. AGUSTIN FERNANDO DE PINEDO Y MONS. LASCHI GONZALEZ B° PRIMAVERA SEGUN PTO. N° 204.408/2 PLANO N° 56.835.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 05/08/22 9.31 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN