TERRACOTA CONSTRUCCIONES

RUC N°5246952-2

CERTIFICADO 1

FECHA: 13/8/2025

FECHA INICIO 1/7/2025

FECHA ENTREGA

PLAZO 120 DIAS

ID N° 470777

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON BARRIO SANTA LUCIA".

							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC%	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Cartel de obra	unidad	1	1.422.400	1.422.400	0,31	-	-	0,06	284.480	0,06	284.480
2	Limpieza general del terreno de obras	metros cuadrados	1.840	7.938	14.605.920	3,18	-	-	0,64	2.921.184	0,64	2.921.184
3	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	1.840	6.272	11.540.480	2,51	-	-	0,50	2.308.096	0,50	2.308.096
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	metros cuadrados	1.840	17.412	32.038.080	6,97	-	-	1,39	6.407.616	1,39	6.407.616
5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	metros cuadrados	1.610	3.728	6.002.080	1,31	-	-	0,26	1.200.416	0,26	1.200.416
6	Cordón cuneta de H°	metros lineal	460	75.394	34.681.240	7,54	-	-	1,51	6.936.248	1,51	6.936.248
7	Baden de H°A° e=0.15m	metros cubicos	13	2.054.668	26.299.750	5,72	-	-	1,14	5.259.950	1,14	5.259.950
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	metros cuadrados	1.610	65.138	104.872.180	22,81	-	-	4,56	20.974.436	4,56	20.974.436
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	metros cuadrados	1.610	6.860	11.044.600	2,40	-	-	0,48	2.208.920	0,48	2.208.920
10	Compactación, inicial, diaria y final	metros cuadrados	1.610	5.324	8.571.640	1,86	-	-	0,37	1.714.328	0,37	1.714.328
11	Relleno y compactacion para soporte de cordón cuneta	metro cubico	268	30.034	8.049.112	1,75	-	-	0,35	1.609.822	0,35	1.609.822
12	Limpieza final	metros cuadrados	1.840	2.188	4.025.920	0,88	-	-	0,18	805.184	0,18	805.184
13	Provision y colocacion de tubo de 0.80 mts	unidad	9	1.019.200	9.172.800	1,99	-	-	0,40	1.834.560	0,40	1.834.560
14	Cabecera de hormigón ciclopeo ancho 30cm, profundidad base	metro lineal	4	931.000	3.351.600	0,73	-	-	0,15	670.320	0,15	670.320
15	Excavación y preparación para canal a cielo abierto. Incluye mediciones topográficas para obtener perfiles y caracteristicas del sitio a realizar los canales	metros cubicos	230	72.667	16.713.410	3,63	-	-	0,73	3.342.682	0,73	3.342.682
16	CANALETA CIELO ABIERTO DE HORMIGÓN DE 1,80M DE DESARROLLO CON 10CM DE ESPESOR CON JUNTA DE DILATACIÓN CADA 3,00M	metros cubicos	45	2.953.965	132.042.236	28,72	-	-	5,74	26.408.447	5,74	26.408.447
17	Relleno y compactación, resguardo de cabecera de desague	metros cubicos	152	88.690	13.480.880	2,93	-	-	0,59	2.696.176	0,59	2.696.176
18	Losa de H° A° elaborado en planta, para acceso peatonal y vehicular	metros cubicos	8	2.672.134	21.911.499	4,77	-	-	0,95	4.382.300	0,95	4.382.300
		MONTO CONTRATO GUARANIES			**459.825.827**	100,00	-	-	**20,00**	**91.965.165**	20,00	91.965.165
			DESCUENTO ANTICIPO			-				-		
				RETENCION		**5,00**				**4.598.258**		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								**87.366.907**		

César Fernando Benítez
R.U.C. 5246952-2

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 13 de Agosto del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENICA; PAGO CERTIFICADO N.º 1

Por Medio de la Presente, comunico que fue presentada el certificado de obra N°1 por el Sr. CESAR FERNANDO BENITEZ TILLERIA representante de la empresa TERRACOTA CONSTRUCCIONES CON RUC N° 5246952-2 contratista de la obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON BARRIO SANTA LUCIA". Con ID N°:470777

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Fiscal de Obra.

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

ACTA DE MEDICIÓN N.º 1

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON BARRIO SANTA LUCIA". CON ID N°470777

CONTRATISTA: TERRACOTA CONSTRUCCIONES – RUC: 5246952-2

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los Trece (13) días del mes de Agosto del año dos mil veinte y cinco (2025), se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el Sr CESAR FERNADO BENITEZ TILLERIA, con CI Nº. 5246952 representante de la firma TERRACOTA CONSTRUCCIONES Contratista de la OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON BARRIO SANTA LUCIA". -

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado N.º 1.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

César Fernando Benítez
R.U.C. 5246952-2

CESAR FERNADO BENITEZ TILLERIA
Representante Terracota Construcciones

Fiscal de Obra
Arq. Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202