CERTIFICADO Nº 3

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - **LOTE 35: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.-**
UBICACION: **PARQUE DEL MONDAY - KM 9 MONDAY.-**

FECHA: 19/ 01/ 2024

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICADO				CERT. 1	CERT 2	CERTIFICADO N° 3		SALDO
		U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	2.296,00	3.560	8.173.760	617,78	500,00	1.178,22	4.194.463	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	2.296,00	7.120	16.347.520	617,78	500,00	1.178,22	8.388.926	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	1,00	1.691.000	0,00
4	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	un	16,00	89.623	1.433.968	0,00	16,00	0,00	0	0,00
5	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	8,00	265.220	2.121.760	0,00	8,00	0,00	0	0,00
6	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	28,00	19.491	545.748	0,00	28,00	0,00	0	0,00
7	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	536,30	30.750	16.491.225	111,00	130,00	295,30	9.080.475	0,00
8	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10 m. (Según EE.TT.)	m3	26,29	1.323.252	34.788.295	4,73	12,00	9,56	12.650.289	0,00
9	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	47,80	220.809	10.554.670	0,00	27,80	20,00	4.416.180	0,00
10	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.863,00	50.285	93.680.955	570,46	262,22416	1.030,31584	51.809.432	0,00
11	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	18,63	110.138	2.051.871	0,00	0,00	18,63	2.051.871	0,00
12	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	99,85	55.180	5.509.723	0,00	50,00	49,85	2.750.723	0,00
13	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	4,80	59.319	284.731	0,00	0,00	4,80	284.731	0,00
14	Provisión y colocación de tubo celular de 1,20x1,20m. (Según EE.TT.)	un	8,00	2.360.948	18.887.584	0,00	0,00	8,00	18.887.584	0,00
15	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	107,05	408.021	43.678.648	0,00	20,00	87,05	35.518.228	0,00
16	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	50,40	132.343	6.670.087	0,00	25,00	25,40	3.361.512	0,00
17	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	8,48	2.700.260	22.898.205	0,00	0,00	8,48	22.898.205	0,00
18	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	1,00	1.726.600	0,00
					287.536.350				**179.710.219**	

TOTAL **MONTO CERTIFICADO N° 3**	**179.710.219**	63%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-35.942.044**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-8.985.511**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**134.782.664**	

SON GUARANIES: **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.----------**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUD/

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ARAMI SANCHEZ
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana