Municipalidad de
Loma Plata

Obra: LCO N° 01/2023 - Construccion de pavimento tipo empedrado acceso al Colegio Nacional Heroes del Chaco - ID N° 425.125		
Municipalidad : LOMA PLATA		
Inicio Vigencia de Contrato: 26 DE JUNIO DE 2023	FECHA INICIO OBRA:	3/7/2023
Duración de Contrato: AL FINALIZAR OBLIGACIONES	PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	30 DIAS
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION :	
Empresa Contratista: MAWES S.A.	PERIODO : 03 DE JULIO DE 2023 AL 02 DE AGOSTO DE 2023	

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	**TRABAJO PRELIMINARES**											
1.1	CARTEL DE OBRAS	m2	1,00	500.000	500.000			1,00	500.000	1,00	500.000	**100%**
2	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**											
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	m2	1.869,16	500	934.580			1.869,16	934.580	1.869,16	934.580	**100%**
2.2	CAJA PARA EMPEDRADO Y COMPACTACION MECANICA	m3	374,00	4.065	1.519.619			374,00	1.519.619	374,00	1.519.619	**100%**
2.3	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	1.869,16	123.940	231.663.690			1.869,16	231.663.690	1.869,16	231.663.690	**100%**
2.4	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (10x40x50) O CARGADOS IN SITU	ml	523,74	48.000	25.139.520			523,74	25.139.520	523,74	25.139.520	**100%**
2.5	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	1.869,16	485	906.543			1.869,16	906.543	1.869,16	906.543	**100%**
3	**LIMPIEZA FINAL**											
3.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	1.869,16	545	1.018.692			1.308,41	713.083	1.308,41	713.083	**70%**
	TOTAL IVA INCLUIDO				**261.682.644**				**261.377.035**		**261.377.035**	

A	SUBTOTAL CERTICADO								**261.377.035**			**99,88%**
B	DEVOLUCION DEL ANTICIPO RECIBIDO	30%							-			**TOTAL DE AVANCE**
C	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%							13.068.852			
D	**TOTAL A COBRAR**								**248.308.183**			

DIRECTOR DE OBRAS
Lic. CRISTINO NÚÑEZ
Director
Dirección de Obras
Municipalidad de Loma Plata

Arq. Javier González
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

FISCAL DE OBRAS

Ing. Rendy Pries Giesbrecht
MAWES S.A.

RESIDENTE DE OBRAS