MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01 COMPENSACION

PERIODO:JULIO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA	64.838.880	0,00%	64,61%	64,61%	-	41.895.445	41.895.445
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	12.967.776	0,00%	64,61%	64,61%	-	8.379.089	8.379.089
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	3.241.944	0,00%	64,61%	64,61%	-	2.094.772	2.094.772
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**16.209.720**	0,00%	64,61%	64,61%	-	**10.473.861**	**10.473.861**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**31.421.584**	**31.421.584**

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc: 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01 COMPENSACION
PERIODO:JULIO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Techo													
	Demolicion y reposicion de techo solo teja (sin recuperacion con retiro de material)	Metros cuadrados	246,6	108.000	26.632.800		246,60	246,60		26.632.800	26.632.800		100,00%	100,00%
	Pintura													
	De pared a la vista exterior con silicona	Metros cúbicos	114,3	22.700	2.594.610									
	De pared revocada al latex Interior-exterior	Metros cuadrados	328	22.700	7.445.600									
	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	30	22.700	681.000									
	De aberturas metalicas con pintuar sintetica	Metros cuadrados	20,52	32.400	664.848									
	De tejuelones y maderas al barniz	Metros cuadrados	246,6	34.200	8.433.720		246,60	246,60		8.433.720	8.433.720		100,00%	100,00%
	De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	16,5	34.200	564.300		16,50	16,50		564.300	564.300		100,00%	100,00%
	De canaletas al sintetico	Metros cuadrados	64	32.400	2.073.600		32,00	32,00		1.036.800	1.036.800		50,00%	50,00%
	Instalacion electrica													
	Retiro de cableado existente	Unidad Medida Global	1	517.500	517.500									
	Cableado nuevo completo(incluye tomas, puntos y llave TM)	Unidad Medida Global	1	4.657.500	4.657.500									
	Reacondicionamiento de ventiladores existentes	Unidad	6	80.640	483.840									
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 1x40	Unidad	8	80.640	645.120									
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 3x40	Unidad	18	135.000	2.430.000									
	Varios													
	Limpeza final	Metros cuadrados	246,6	7.245	1.786.617									
	Cartel de obra	Unidad	1	2.700.000	2.700.000		1,00	1,00		2.700.000	2.700.000		100,00%	100,00%
	Placa conmemorativa	Unidad	1	2.527.825	2.527.825		1,00	1,00		2.527.825	2.527.825		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**64.838.880**					**41.895.445**	**41.895.445**		**64,61%**	**64,61%**

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION
CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01 COMPENSACION
PERIODO:JULIO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 21 dias de Julio del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES", REPRESENTADA POR LA SEÑORA MARIA LUISA ESTECHE SETRINI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Techo					
	Demolicion y reposicion de techo solo teja (sin recuperacion con retiro de material)	Metros cuadrados	246,60		246,60	246,60
	Pintura					
	De pared a la vista exterior con silicona	Metros cúbicos	114,30			0,00
	De pared revocada al latex Interior-exterior	Metros cuadrados	328,00			0,00
	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	30,00			0,00
	De aberturas metalicas con pintuar sintetica	Metros cuadrados	20,52			0,00
	De tejuelones y maderas al barniz	Metros cuadrados	246,60		246,60	246,60
	De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	16,50		16,50	16,50
	De canaletas al sintetico	Metros cuadrados	64,00		32,00	32,00
	Instalacion electrica					0,00
	Retiro de cableado existente	Unidad Medida Global	1,00			0,00
	Cableado nuevo completo(incluye tomas, puntos y llave TM)	Unidad Medida Global	1,00			0,00
	Reacondicionamiento de ventiladores existentes	Unidad	6,00			0,00
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 1x40	Unidad	8,00			0,00
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 3x40	Unidad	18,00			0,00
	Varios					0,00
	Limpeza final	Metros cuadrados	246,60			0,00
	Cartel de obra	Unidad	1,00		1,00	1,00
	Placa conmemorativa	Unidad	1,00		1,00	1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto